

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 121/301643/S955/2017/069/Vel**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Martin Velek, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: 7 [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**VODNÍ DíLA – TBD a.s.**

sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sedláček, prokurista

ve věcech technických jedná: Ing. Vítězslav Pytelka

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 121/301643/S955/2017/069/Vel na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby „Skořický potok ř. km 1,600 – 1,800“.

1. Změna spočívá v úpravě termínu plnění díla. Důvodem změny termínu plnění je změna technického řešení (rozšíření) oproti zadávacímu listu. Změna rozsahu provádění díla má vliv na cenu za dílo, ta je navýšena o cenu prací geometrického zaměření. Doměření pravého břehu v úseku stavby, bylo nutné k dokončení celkového řešení díla.
2. Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:
  1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
Dílo (projektová dokumentace) pro ohlášení a provádění stavby bude provedena nejpozději do: **22.12.2017**

## 3. Nově odstavec č. 1 v oddíle III. zní takto:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **89.900,00 Kč bez DPH**, slovy **osmdesátdevět tisíc devět set korun českých bez DPH**.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

## 4. Nově odstavec č. 3 v oddíle IV. zní takto:


3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději do **11.12.2017**. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to **nejpozději 14 dní předem**, tedy nejpozději do **27.11.2017**

## 5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 121/301643/S955/2017/069/Vel zůstávají beze změn.


## 6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni, dne: 11. 11. 2017

v Praze, dne: 08 - 11 - 2017

  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Berounky  
Slovánská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

  
Ing. Miloš Sedláček  
prokurista  
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  
za zhotovitele

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -