

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO
ze dne 23.07.2017**

**I.
Smluvní strany**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Objednatel | Podniky města Šumperka a.s. |
| Se sídlem: | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Mgr. Tomášem Spurným, předsedou představenstva |
| IČO: | 65138163 |
| DIČ: | CZ65138163 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 |
| <i>dále jen „objednatel“</i> | |
| | |
| 2. Zhotovitel | MORAVE.Cz, s.r.o. |
| Se sídlem: | K Lužím 300, Víkřovice, 788 13 |
| Zastoupená: | Liborem Moravcem, jednatelem |
| IČO: | 26861160 |
| DIČ: | CZ26861160 |
| zapsána v OR: | vedené Krajským soudem v Ostravě, vložka C 28600 |
| <i>dále jen zhotovitel</i> | |

**II.
Předmět dodatku**

- A.** Na základě jednání s HZS OK ze dne 09.10.2017 bylo odsouhlaseno finální řešení EPS a evakuačního rozhlasu v objektech SO 01 Zimní stadion a zázemí umístěného v objektu Ubytovny SPORT. Na základě toho objednatel v souladu s čl. III. bod 3. rozhodl o neprovedení instalace EPS v některých místnostech v 1. NP objektu Ubytovny SPORT a v souladu s čl. III. bod 6. (a rovněž v souladu s čl. XXI bod 2.) smlouvy se upravuje čl. V. Cena díla, bod 2., který nově zní takto:

**„V.
Cena díla**

2.	Cena celkem bez DPH dle původní cenové nabídky zhotovitele	2 731 982,-- Kč
	Ponížení ceny o neinstalovanou EPS (bez DPH)	-46 077,-- Kč
	Konečná cena díla celkem bez DPH	2 685 905,-- Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.“

- B.** Součástí tohoto dodatku č. 1 je jako jeho příloha položkový souhrn méněprací včetně jejich cenové kalkulace.

- C. S ohledem na prodloužení prací na ocelové konstrukci a pozdější termín zakrytí střešní konstrukce zimního stadionu, kdy provedení prací dle této smlouvy (instalace EPS a evakuačního rozhlasu) mohlo být zahájeno až po dokončení střešní krytiny, se rovněž upravuje čl. VI. Termín plnění, bod 2., který nově zní takto:

**„VI.
Termín plnění**

2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2017 a nejpozději v poslední den uvedeného období předat protokolárně celé dílo objednateli. Elektroinstalační práce EPS a MR v SO 01 Zimní stadion budou prováděny na dokončené části ocelové konstrukce, tedy po ukončení prací společnosti uvedené v čl. VI. bod 1. této smlouvy na ocelové konstrukci. Vzhledem k masivnímu protečení dešťové vody do prostor pod dřevěnými tribunami není v nich v době uzavření tohoto dodatku možná instalace hlásičů EPS a reproduktorů ER. Tato instalace bude dokončena postupně podle vysychání a sanace těchto prostor na základě místního šetření zhotovitele. O postupu prací bude proveden zápis do stavebního deníku. Doba dokončení celého díla tak bude prodloužena o skutečný počet dní, ve kterých nebylo možné instalaci provádět.“*

- D. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- A. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- B. Uzavření tohoto dodatku schválilo představenstvo společnosti Podniky města Šumperka a.s. na svém zasedání dne 13.10.2017 (usnesení bod 2b).

V Šumperku dne 27.10.2017

Ve Vikýřovicích dne 16.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Spurný
předseda představenstva
Podniky města Šumperka a.s.

.....
Libor Moravec
jednatel společnosti
MORAVE.Cz, s.r.o.