

DODATEK č.1
SMLOUVĚ O DÍLO 18/2017

I.Smluvní strany:

Zhotovitel:

ALLSTAV , spol. s r.o.
zastoupená Tomášem Holíkem, jednatelem
Kleisslova 11 , 301 00 Plzeň
IČO:45359351,DIČ: CZ45359351
bankov.spojení:ČSOB Plzeň
č.ú.493319/0300

Objednatel:

Město Nýřany
zastoupená Ivanou Křenovou na základě plné moci
vydanou jednatelkou ing.Dagmar Niedermayerovou
Benešova tř.295 , 330 23 Nýřany
IČO : 00258199

-
- 1.Obě strany se dohodly,že vzhledem k tomu,že při realizaci byly nutné přestávky (a ještě budou) stavebních prací ohledně nájemců v Domě služeb a jejich přemístování,stěhování atd.,se termín dokončení posunuje do 31.3.2018.
Dílčí dokončení prostor v 1NP do 28.2.2018.
 - 2.Ostatní ujednání jsou platné viz smlouva o dílo č.18/2017 ze dne 19.7.2017.
 - 3.Práce na jednotlivých částech jsou dány technologickými postupy v závislosti na možnosti připravenosti místností..
-

V Plzni dne :

Za zhotovitele:

Za objednatele: