



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 826/OIRM/2017

(schválena na jednání RM dne 26.06.2017, č. usn. 665/2017)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.11.2017, usn. č. 1087/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel :** **Město Příbram**  
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta  
IČ : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Č. účtu: [REDACTED]

a

**1.2. Zhotovitel :** **BES s.r.o.**  
Sídlo : Sukova 325, 256 01 Benešov  
Statutární zástupce : Ing. Milan Chotaš, jednatel  
IČ : 43792553  
DIČ : CZ43792553  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Č. účtu: [REDACTED]  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C7496

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.08.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Parkoviště – Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“. V průběhu provádění stavebních prací byly navrženy dodatečné změny (nepodstatné změny smlouvy). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Parkoviště – Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 4: Zadávací list č. 1

#### Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 7 475 591,71 Kč bez DPH**

DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:  
Zadávací list č. 1

V Příbrami dne: 15-11-2017

za objednatele:



Město Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

V Benešově dne:

za zhotovitele:



BES s.r.o.  
Ing. Milan Chotaš, jednatel

**BES s.r.o.**

(9)  
256 17 BENEŠOV, Sukova 625



<b>Zadávací list č. 1</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce :</b>	<b>Parkoviště - Příbram I, ul. Gen. Tesaříka</b>

Popis změny	Změna systému vsakování Změna způsobu odvodnění
Specifikace změny	Způsob vsakování dešťové vody do zemního retenčního a vsakovacího objektu vysypaného štěrkem je měněn na způsob vsaku za použití plastových vsakovacích bloků; místo odvodňovacích štěrbinových žlabů jsou navrženy bodové uliční vpustě a jeden odvodňovací žlab DN 200.
Zdůvodnění změny	Vsakování dešťové vody plastovými vsakovacími bloky je efektivnější, představuje lepší způsob údržby a je cenově výhodnější. Jeho užití připouštěla PD. Odvodnění bodovými vpustěmi je při daných sklonových poměrech účinnější a cenově výhodnější.

Vypracoval :                    BES s.r.o.  
                                          Radek Škoda  
[Redacted Signature]  
[Redacted Signature]

Datum :

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Radek Škoda	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span> S.T.O. (12) Sukova 628	01. 11. 2014

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span> IB CONSULTING s.r.o. projektovní ateliér	01. 11. 2014
Ing. Vít Lášek		
projektant/AD	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>	01. 11. 2014
Ing. Arch. Antonín Dolejš		
zadavatel/objednatel	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>	01. 11. 2014
Ing. Eva Černá	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>	01. 11. 2014

## Zadávací list č. 1

## Název stavby: Parkoviště - Příbram I, ul. Gen. Tesátka

C	Kód	Zkrácený popis	Mj	Částka a výměra díle sítě			Skutečný provedený stav			Zadávací list č. 1			Rozdíl a odpočty		
				Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem			
		1 - Zemní práce				678 851,28		594 584,93			-84 266,33				
21	174101102	Zásp v uzavřených prostorech sypáním se zrušením	M3	695,200	201,16	139 846,43	122,000	201,16	24 541,52	-573,200	201,16	-115 304,91			
22	583336740	Kamenivo lžžené hrubé frakce 16-32	T	443,030	288,90	128 800,29	0,000	288,90	0,00	-443,030	288,90	-128 800,29			
		2 - Zakládání													
33	213141121	Zlícení vrstvy z geotextilie ve sklonu dh 1:2,5 do 3 m	M2	503,000	21,40	10 764,20	195,000	21,40	4 174,00	-308,000	21,40	-6 591,20			
34	693110620	geotextilie nekaná 300 g/m2, šířka 200 cm	M2	553,300	25,68	14 208,24	195,000	25,68	5 007,60	-358,300	25,68	-9 201,14			
		8 - Tržební vedení													
39	871360310	Montáž kanalizačního potrubí tlakového plastového SN 10 z polypropylenu DN 200	M	24,000	70,62	1 694,88	24,000	70,62	1 694,88	0,000	70,62	0,00			
40	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnější průměr 200mm, dl 2m	KUS	13,000	577,80	7 511,40	13,000	577,80	7 511,40	0,000	577,80	0,00			
41	871360310	Montáž kanalizačního potrubí tlakového plastového SN 10 z polypropylenu DN 250	M	77,000	97,37	7 497,49	92,000	97,37	8 958,04	15,000	97,37	1 460,55			
42	286147240	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnější průměr 250mm, dl 2m	KUS	40,000	955,51	38 220,40	48,000	955,51	45 864,48	8,000	955,51	7 644,08			
43	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosměr DN 200	KUS	5,000	112,35	561,75	5,000	112,35	561,75	0,000	112,35	0,00			
44	286113640	Kolečko kanalizační plastové KGB 200x15	KUS	5,000	567,10	2 835,50	5,000	567,10	2 835,50	0,000	567,10	0,00			
45	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosměr DN 250	KUS	1,000	133,75	133,75	1,000	133,75	133,75	0,000	133,75	0,00			
46	296113700	kolečko kanalizační plastové KGB 250x30	KUS	1,000	1 840,40	1 840,40	1,000	1 840,40	1 840,40	0,000	1 840,40	0,00			
47	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousměr DN 250	KUS	4,000	235,40	941,60	4,000	235,40	941,60	0,000	235,40	0,00			
48	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA 250/100/45	KUS	4,000	1 016,50	4 066,00	2,000	1 016,50	2 033,00	-2,000	1 016,50	-2 033,00			
49	893372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	1,000	321,00	321,00	1,000	321,00	321,00	0,000	321,00	0,00			
50	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	M	101,000	110,21	11 131,21	101,000	110,21	11 131,21	0,000	110,21	0,00			
51	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zakrytých	KUS	5,000	823,90	4 119,50	1,000	823,90	823,90	-4,000	823,90	-3 295,60			
52	592243150	deska betonová zakrytová TZK-Q 1100-63/17 100/62,5 x 16,8 cm	KUS	5,000	2 455,65	12 278,25	1,000	2 455,65	2 455,65	-4,000	2 455,65	-9 822,60			
53	592243480	lícení stacionární pro spojení šachetních dílců EMAT DN 1000	KUS	18,000	181,90	2 910,40	18,000	181,90	2 910,40	0,000	181,90	0,00			
54	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	9,000	674,10	6 066,90	9,000	674,10	6 066,90	0,000	674,10	0,00			
55	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupňů -PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	KUS	2,000	1 351,41	2 702,82	2,000	1 351,41	2 702,82	0,000	1 351,41	0,00			
56	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupňů -PE povlakem TBH-TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	10,000	738,30	7 383,00	10,000	738,30	7 383,00	0,000	738,30	0,00			
57	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží předchodových	KUS	5,000	967,28	4 836,40	6,000	967,28	5 803,68	1,000	967,28	967,28			
58	592241200	skruž betonová předchodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	KUS	5,000	1 016,50	5 082,50	6,000	1 016,50	6 096,00	1,000	1 016,50	1 016,50			
59	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	KUS	5,000	1 211,24	6 056,20	5,000	1 211,24	6 056,20	0,000	1 211,24	0,00			
	592243390	dno betonové šachty kanalizační příkryté TBC-Q 1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	KUS	5,000	4 975,50	24 877,50	5,000	4 975,50	24 877,50	0,000	4 975,50	0,00			

