

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
sídlo: Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 41601483
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění dílčího fakturačního celku 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 20. 11. 2017 na 18. 11. 2019 a dílčího fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 20. 1. 2018 na 30. 4. 2018. Dále dochází ze strany objednatele ke změně osoby zástupce Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Aleše Uvíry na Mgr. Danu Liškovou.

Odůvodnění změny termínu u fakturačního celku 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona spočívá v existenci rozsáhlých nesouladů mezi skutečným stavem a stavem v KN, čímž vzniká vysoká pravděpodobnost, že někteří z vlastníků vysloví v průběhu zpracovávání návrhu nesouhlas s řešením pozemků v pozemkových úpravách a bude nutno hranice jejich pozemků následně došetřit; odůvodnění změny termínu u fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků spočívá v tom, že v plánovaném termínu nebude vyhotoven obvod KoPÚ Volovec, a jelikož je část šetřené hranice společná pro k.ú. Volovec a k.ú. Dolní Domaslavice, nedojde k uzavření obvodu v k.ú. Dolní Domaslavice, což je nutnou podmínkou pro vypracování nároků vlastníků pozemků.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 16. 11. 2017

Brně dne 14. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Dolní Domaslavice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	700	189 000	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	1 000	125 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 800	396 000	20.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	85	1 600	136 000	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 500	30 000	20.10.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	350	138 250	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	520	300	156 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	395	350	138 250	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 323 500	18.11.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	395	600	237 000	20.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 500	37 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	395	1 000	395 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					763 500	
3.3	Mapové dílo	ha	395	400	158 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					158 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	360	800	288 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					288 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 323 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	763 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	158 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 533 000 Kč
DPH 21% v Kč	531 930 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 064 930 Kč

V Ostravě dne 16. 11. 2017

V Brně dne 14. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel