

## **Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO**

uzavřené dne 30. 6. 2016 v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE] projektový manažer

### **2. Zhotovitel:**

#### **OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 695  
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelkou Divize 1  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní manažer Divize 1

### **I.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla : „**VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze včetně průzkumu a jeřábové dráhy**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany konstatují, že shora uvedená Smlouva nabyla účinnosti dnem 8. 8. 2016, a to v souladu s ustanovením čl. XV., bod 14. Smlouvy. Dle čl. III., bod 1. Smlouvy je termín zahájení provádění díla stanoven do 15 dní od nabytí účinnosti Smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že při podpisu Smlouvy nebyl znám termín nabytí účinnosti Smlouvy a tedy ani konkrétní termín zahájení stavebních prací, byl pak předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven v čl. III., bod 1 na říjen 2016 a v harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy, na 1. 10. 2016. Tento termín byl stanoven v souladu s předpokládaným termínem zahájení prací uvedeným v rámci zadávacího řízení a s ohledem na dohodu objednatele s městem Vranov nad Dyjí týkající se ukončení turistické sezóny v září 2016, kdy dřívější zahájení prací může způsobit předčasné ukončení této sezóny a následně vznik škod.

Smluvní strany se za účelem narovnání rozporu týkajícího se termínu zahájení prací vzniklého z důvodu dřívějšího nabytí účinnosti Smlouvy dohody na následující změně Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III „Doba a místo plnění díla“, bod 1. Smlouvy a to následovně:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **1. 10. 2016**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30 měsíců od zahájení prací**

## II.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Povodí Moravy, s.p.**  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

.....  
**OHL ŽS, a.s.**  
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.  
ředitelka Divize 1