



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Smlouva vyhotovena na základě usnesení ^{RM}
e. 289/18/14 ze dne 23.8.2014
Datum zveřejnění Finanční krytí
zabezpečeno - podpis správce rozpočtu
Doložka vyhotovena
dne 29.8.2014 Příjmení osoby odpovědné za
věcnou správnost smlouvy a podpis
VOLFOVÁ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, tel.: 602110499 technický dozor investora/stavebníka
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

**„KODUS - č.p. 658, Horní Slavkov, st.p.č. 883 – venkovní
úpravy“**

(dále jen „stavba“)

3. Předmět dodatku

3.1 Tímto dodatkem se mění

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z : **18.08.2017**

Termín dokončení díla na : **31.10.2017**

V souladu s ustanovením odst. 9.17 smlouvy, upozornil zhotovitel objednatele na nevhodnost provádění výsadby rostlin v těchto klimatických podmínkách. Navržené růžové keře je možné osadit až v měsíci říjnu. Z tohoto důvodu je termín dokončení díla stanoven jak je shora uvedeno.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 28.8.2017



.....
Za objednatele

Alexandr Terek – starosta

.....
Za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard, jednatel

.....
Za zhotovitele

Tomáš Vlasák, jednatel

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202
tel.: 352 688 046, fax.: 352 688 807

(4)