



DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Zápis zveřejněn dne
Elektronicky schváleno zanesením RM 323/23/17
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 6658 30 6351580 280/17/30
Přijetí a podpis osoby za výkon oprávnění VOLFVÁ
Zveřejněno na profilu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfvová, tel.: 602110499 technický dozor investora/stavebníka
Monika Volfvová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

**„KODUS - č.p. 658, Horní Slavkov, st.p.č. 883 – venkovní
úpravy“**

(dále jen „stavba“)

3. Termíny plnění

3.1 Tímto dodatkem se mění

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z : **31.10.2017**

Termin dokončení díla na : **30.11.2017**

Prodloužení termínu je z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výsadbu, která je součástí díla a oprav provedených prací po vichřici. Zhotovitel požádal v souladu s ust. čl. 15.2 smlouvy o prodloužení termínu dokončení díla.

4. Cena díla

Dále je předmětem dodatku změna ceny díla v důsledku dodatečného požadavku podzhotovitele zahradnických úprav, kde byl dodatečně stav stávajícího trávníku zhodnocen jako nevyhovující a také bude navýšen objem zemních prací. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

974 702,48,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem č.2 o tuto částku:

91 217,00 Kč Bez DPH

Cena za dílo vč. dodatku č.2:

1 065 919,48 Kč bez DPH

1 289 762,57,- Kč vč. DPH

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 8.11.2017

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202
tel.: 352 688 046, fax: 352 688 807
(1)



.....
Za objednatele

Alexandr Terek – starosta



.....
Za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard, jednatel



.....
Za zhotovitele

Tomáš Vlasák, jednatel

Zjišťovací protokol č.: 1

Za období: 01.09.2017 - 30.09.2017

List č.: 2

Zakázka: Venkovní úpravy - stržení dřeva, zemní práce (vícenáklad)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	91 216,22	0,00	91 216,22	0,00

Zakázka: Venkovní úpravy - srážení dřvu, zemní práce (vícenáklad)

Poř. číslo	Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Díl: 1	Zemní práce			91 216,22	0,00	91 216,22	0,00	0,00
1	167 10-1101.R00	m3	156,00	23 197,20	0,00	23 197,20	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			148,70000	0,00000	148,70000	0,00000	0,00000
2	111 30-1111.R00	m2	37,20	36 887,52	0,00	36 887,52	0,00	0,00
	Sejmutí dřvu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m			991,60000	0,00000	991,60000	0,00000	0,00000
3	162 40-1102.R00	m3	65,00	9 665,50	0,00	9 665,50	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m			148,70000	0,00000	148,70000	0,00000	0,00000
4	171 20-1201.R00	m3	12,92	1 921,20	0,00	1 921,20	0,00	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m			148,70000	0,00000	148,70000	0,00000	0,00000
5	122 20-1101.R00	m3	107,69	5 922,95	0,00	5 922,95	0,00	0,00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3			55,00000	0,00000	55,00000	0,00000	0,00000
6	122 20-1109.R00	m3	27,50	756,25	0,00	756,25	0,00	0,00
	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3			27,50000	0,00000	27,50000	0,00000	0,00000
7	167 10-1101.R00	m3	156,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			55,00000	0,00000	55,00000	0,00000	0,00000
8	162 40-1102.R00	m3	65,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m			55,00000	0,00000	55,00000	0,00000	0,00000
9	171 20-1201.R00	m3	12,92	710,60	0,00	710,60	0,00	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m			55,00000	0,00000	55,00000	0,00000	0,00000