



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
u objednatele evidované pod Ev. č.: 33/17-CSMV
Č. j.: TS-461/2017

**název akce: „rekonstrukce stávajícího skladu na garáž pro rolbu, sněžná děla a sklad
v Jablonci nad Nisou“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I.
Smluvní strany

Název: **OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Jirím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV
Kontaktní osoba: Ing. Michal Janků, tel.: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **IVAK s.r.o.**
Sídlo: V Luzích 2356/22a, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kontaktní adresa: V Luzích 2356/22a, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 25477099
DIČ: CZ25477099
Její jménem jedná: Petr Salaba, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Petr Salaba, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19888.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“

uzavírají **tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** evidované pod Ev. č.: 33/17-CSMV,

Č. j.: TS-461/2017 (dále jen „smlouva o dílo“), **kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:**

I. ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

Řádná realizace tohoto díla, které spočívá v **rekonstrukci stávajícího skladu na garáž pro rolbu, sněžná děla a sklad v Jablonci nad Nisou (dále jen „dílo“)** (tj. splnění všech nezbytných úkonů zhotovitelem v rámci realizace díla jako je např. dodržení termínu zhotovení a předání díla), je závislá a nezbytně s tím spjatá na splnění všech smluvních podmínek na základě uzavřené příslušné smlouvy o dílo a na součinnosti objednatele v rámci řádné realizace díla. Na základě odůvodněného požadavku objednatele bylo nezbytné práce na předmětném díle přerušit v termínech níže uvedených, dále bylo nezbytné nutné přerušit práce na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace díla po dobu níže uvedenou. Smluvní strany se tedy dohodly na přerušení prací na díle v následujících časových obdobích, a to z důvodů níže uvedených:

Smluvní se tedy dohodly na prvním přerušení prací na díle v termínu od 12.9.2017 do 16.9.2017, a to z důvodu tréninků sportovců OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, kteří jsou zařazeni u objednatele, v rámci řádné přípravy státní sportovní reprezentace v biatlonu na velmi důležitou olympijskou zimní sezónu. K dalším přerušení prací na díle došlo po dohodě smluvních stran opět na základě odůvodněného požadavku objednatele v termínu od 27.9.2017 do 29.9.2017, a to rovněž z důvodu tréninků sportovců OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, kteří jsou zařazeni u objednatele, v rámci řádné přípravy státní sportovní reprezentace v biatlonu. K poslednímu přerušení prací na díle došlo po dohodě smluvních stran z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace díla, a to na dobu jedenácti (11) kalendářních dnů.

Na základě výše uvedených časových období nutného přerušení prací na díle, a to jednak z důvodů na straně objednatele, kdy, i dle předešlého odstavce, byly celkově ve svém souhrnu přerušeny práce na díle v počtu osmi (8) kalendářních dnů, a jednak z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace díla, kdy, i dle předešlého odstavce, byly celkově ve svém souhrnu přerušeny práce na díle v počtu jedenácti (11) kalendářních dnů, se smluvní strany dohodly **na posunutí konečného termínu zhotovení a předání díla oproti původnímu termínu** zhotovení a předání díla ve smlouvě o dílo.

Na základě výše uvedených skutečností je následným a nezbytným logickým krokem v rámci výše citované řádné realizace výše specifikovaného díla na základě uzavřené smlouvy o dílo posunout přiměřeně termín zhotovení a předání díla. Tudiž smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení a předání díla, a to z důvodů, které jsou jednak na straně objednatele, které jsou již uvedeny v předchozím odstavci, a jednak z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, a je tedy nezbytné přiměřeně posunout termín konečného termínu zhotovení a předání díla oproti původnímu termínu zhotovení a předání díla ve smlouvě o dílo, tak, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno a aby mohlo sloužit svému účelu, a to konkrétně na termín nejpozději do 08. listopadu 2017.

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. – ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – odstavec 5. smlouvy o dílo takto:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 08.11.2017.“

Ostatní ustanovení Článku III. smlouvy o dílo ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání tohoto Dodatku č. 1 v jeden den, nabude tento Dodatek č. 1 platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou součástí výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento Dodatek č. 1 v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 končí splněním závazků obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 1 své podpisy.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo u objednatele evidované pod Ev. č.: 33/17-CSMV, Č. j.: TS-461/2017 zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změn.

5. Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo u objednatele evidované pod Ev. č.: 33/17-CSMV, Č. j.: TS-461/2017.


Přílohy:

č. 1. *Harmonogram prací se zohledněním změny termínu předání díla (1 list).*

V Praze dne 16.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiri Beran
ředitel

OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Petr Salaba
jednatel společnosti
IVAK s.r.o.

IVAK s.r.o. ②
V Luzích 2356/22a
466 01 JABLONEC nad Nisou
IČO 25477099
DIČ: CZ25477099



Časový harmonogram stavebních prací

Akce: Rekonstrukce stávajícího skladu na garáž pro rolbu, sněžná děla a sklad

Jablonec nad Nisou

42.týden/2017

- Povrchové úpravy vnějších omítek
- Osazení oken, začištění ostění
- Výstavba vnitřního skladu
- Montáž žlabových háků, nalepení druhé vrstvy střešní izolace
- Montáž dřevěné konstrukce pro podbití
- Drobné terénní úpravy

43.týden/2017

- Montáž dřevěného podbití palubkami
- Dokončení vnějších omítek
- Povrchové úpravy vnitřních omítek
- Montáž oplechování, dokončení střešního pláště
- Pokládka betonových obrubníků

44.týden/2017

- Montáž dřevěného podbití a průčelní dřevěné fasády
- Provedení vnitřních nátěrů
- Elektroinstalace
- Venkovní úpravy, zámková dlažba
- Montáž garážových vrat
- Elektroinstalace
- Montáže vnitřního vybavení

45.týden/2017

- Drobné dokončovací práce
- Dokončení montáže vnitřního vybavení
- Vyčištění stavby, odstranění oplocení
- Revize elektroinstalace
- Předání stavby