

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2017-55

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Hruška Jaroslav vedoucí OMI

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem oddělení investic a technické správy

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Radkem Vánišem, vedoucím provozního oddělení

Tel: 466 797 911 e-mail: miros@miros-pce.cz

IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna,

č.ú.:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Dne 30. 8. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. **OMI-VZMR-2017-55**, jejímž předmětem je zhotovení díla ZŠ Družstevní – oprava plochy dvora vč. kanalizace.

Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že výškové poměry a degradovaná stávající kanalizace neumožňují dostatečný odvod srážkových vod z opravované plochy nádvoří. Z tohoto důvodu bylo při místním šetření navrženo a projednáno stavebně technické řešení, které spočívá ve výměně poškozených částí kanalizace, její výškové úpravě, výškovém přespádování celé plochy nádvoří a vložení odvodňovacího žlábků v celé délce. Odvodňovací žlábků bude zaústěn do upravené kanalizace přes doplněné výškově upravené kanalizační šachty. Současně po prověření skutečného stavu bylo zjištěno, že oproti původnímu řešení není nutná výměna záhonových obrubníků v celém rozsahu 210m . Měnit se budou pouze obrubníky v místech, kde dojde k výškovým úpravám.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1 jež zní:

Termín provedení díla (dokončení a protokolární předání): 8 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení díla (dokončení a protokolární předání): do 15. 12. 2017

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-55 ze dne 30. 8. 2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne - 9. 11. 2017

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Hruška Jaroslav
Vedoucí OMI

.....
za zhotovitele
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva