



MUCBP001E8IZ

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**číslo smlouvy objednatele: č. 201700182/OR**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Český Brod</b>
Sídlo objednatele:	Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené	starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Evou Čokrtovou - ve věcech technických, tel.: [REDACTED], mail: [REDACTED]
IČ:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
<b>Zhotovitel :</b>	<b>Stavitelství Řehoř, s.r.o.</b>
Sídlo zhotovitele	<b>Dr. Janského 411, 252 28 Černošice</b>
Zastoupen	Petrem Řehořem, jednatelem společnosti
IČ:	25075543
DIČ:	CZ25075543
Bankovní spojení zapsaný:	[REDACTED] OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47534

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201700182/OR ze dne 24.7.2017 (č. zhotovitele 536/2017) . Dále jen „dodatek č. 1“.**

## 1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 24.7.2017 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201700182/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem

## 2.

Tímto dodatkem č. 3 se mění Článek III. Doba plnění takto:

**3.1 Předmět díla se bude realizovat v tomto termínu: zahájení prací do 15 ti dnů po podpisu smlouvy, termín dokončení prací na výměně vodovodu, výměně kanalizace a zadláždění chodníku nejdéle do stopadesáti dnů od podpisu smlouvy, k tomuto datu bude předána dokončená stavba včetně a dokladů. V případě, že vzhledem ke klimatickým podmínkám nebude možné dokončit živičné vrstvy vozovky budou živičné vrstvy vozovky předány nejdéle do 30.4.2018.**

**3.2 Termín je posunut z důvodu přerušení prací od 9.10. do 10.11.2017. Přerušení prací je na žádost investora za účelem výměny plynovodu v této ulici. Staveniště bylo předáno zhotoviteli plynovodu dne 9.10.2017. Termín dokončení prací uvedený v odstavci 3.1 je platný za podmínky dodržení termínu 10.11.2017, kdy bude staveniště předáno zpět zhotoviteli (Stavitelství Řehoř s.r.o.). V případě nedodržení termínu 10.11.2017 bude uzavřen nový dodatek s posunutím termínu.**

3.3 Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

3.4 Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

3.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Českém Brodě dne  
Objednatel:



V Černošicích dne  
Zhotovitel:



Stavatelství Řeh  
Dr. Janského 4  
252 28 Černošice  
DIČ: CZ250755  
(2)



Petr Řehoř  
jednatel společnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	ČÍSLO DOPOR. <i>W</i>
Došlo dne: 09 -11- 2017	ZPRACOVATEL <i>W</i>
č.j. pos 23002/2017	UKLÁDACÍ ZNAK
PŘÍLOHA: 1/Řeh	

Doložka: *R17 339/2017*  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.  
Datum: *30.10.2017* Podpis V

*30.10.2017 2 30.10.2017*