

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O ze dne 31. 5. 2017
(dále jen „dodatek č. 2“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

Most ev. č. 173-001 Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele 31/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	31-10-2017
Čj.:	17536/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	014 dod.

Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: 312 248 694
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **BERGER + ZEPRIS Strakonice**
Sídlo: **Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň**
Zastoupený: [redacted], na základě plné moci
tel.: 378 777 111 fax: 378 777 129

Společník 1: **BERGER BOHEMIA a.s.**
Sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217, datum zápisu 1. 5. 1992.

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva,	tel.: 378 777 101
Zástupce ve věcech technických:	[redacted] ředitel divize,	tel.: 378 777 460
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: 378 777 420

Společník 2: **ZEPRIS s.r.o.**
Sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČO: 25117947 DIČ: CZ 25117947

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188, datum zápisu 2. 4. 1997.

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] technickým ředitelem, na základě plné moci
tel.: 244 403 513 fax: 241 773 473

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



Tento dodatek č. 2 upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3 se mění článek 1 odst. 1.4. , článek 2 odst. 2.1. a článek 4 odst. 4.1 Smlouvy.

Článek 1 odst. 1.4. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

1.4. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 31/VZ/2016, dále projektovou dokumentací stavby „Most ev. č. 173-001 Strakonice“ ve stupni DUR, DSP+ZDS/DPS, (dále jen „PD“), vypracovanou **Projekční kancelář Prís spol, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí Smlouvy, a dále **soupisem víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 1, 2 a 3**, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2.

Článek 2 odst. 2.1. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

2.1. Zahájení prací: **08.06.2017**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby pro silniční provoz: **nejdéle do 31.12.2017**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 31.05.2018**

Článek 4 odst. 4.1. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH 18 190 239,46 Kč

Vícepráce dle ZL 1, 2 a 3 bez DPH 1 778 800,73 Kč

Méněpráce dle ZL 2 bez DPH -201 762,76 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 19 767 277,43 Kč

DPH 21 % 4 151 128,26 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH 23 918 405,69 Kč

slovy: dvacetřímilionydevětsetosmnácttisícčtyřístapět korun českých šedesátdevět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Dále se s ohledem na změnu článku 1 odst. 1.4. Smlouvy Příloha č. 3 Smlouvy (Závazný časový harmonogram stavebních prací) nahrazuje novým zněním Závazného časového harmonogramu stavebních prací, který je přílohou č. 4 dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčena.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- příloha č. 4 – Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: 20. 11. 2017

Za objednatele:

Správa a údržba sítí Jihocheského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Plzni, dne: 24. 10. 2017

Za zhotovitele:

 BERGER
BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 PLZEŇ

		Změnový list číslo:	1
Stavba:	Most ev.č.173-001 Strakonice	č. SOD objednatele:	31/VZ/2016
Objekt:	SO 182 Dopravně inženýrská opatření	č. SOD zhotovitele:	31/VZ/2016
Investor (objednatel) stavby:			
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Zhotovitel:	BERGER + ZEPRIS Strakonice		
Předmět změny:			
SO 182	Dopravně inženýrská opatření		
Popis změny :			
Změna DIO byla vyvolána požadavkem odboru dopravy, měu Strakonice, který vyzval k úpravě DIO.			
Nová položka objektu DIO dle rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/173 č.j. MUST/026191/2017/OD/rod Další podmínky: 8) V souvislosti s uzavírkou ulice Lidická je nutné přeprogramovat světelné signalizační zabezpečení křižovatky U Hvězdy. V této křižovatce dojde k významné změně intenzit provozu			
Vícepráce č. 1			
Návrh ocenění:		Cena celkem:	
Vícepráce			
	Celkem bez DPH	[REDACTED]	
	DPH 21%	[REDACTED]	
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]	
Vyjádření:			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s.	datum:	28.6.2017
Projektant:	[REDACTED] SOUHLASÍ	datum:	28.6.2017
TDS:	[REDACTED] IBH spol. s r.o. Počábradova 3178 27201 KLADNO 4	datum:	28.06.2017
Investor:		datum:	4.7.2017
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice			
Přílohy:	Cenová nabídka SWARCO TRAFIC CZ s.r.o.	IČO: 709 71 641	(10)

Vícepráce č. 1

Stavba : **Most ev.č.173-001 Strakonice**
 číslo a název SO: **SO 182 Dopravně inženýrská opatření**
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

31			Úprava PD a SW řadiče na SSZ ST 04 Lidická - Husova	kpl			
----	--	--	---	-----	--	--	--

DIO

Celkem

TDI :

IDI spol. s r.o.
 Poděbradova 3178
 27201 KLADNO

Průmyslová kancelář IRTS spol. s r.o.
 Glatva 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 AÚC: C246974806

[REDACTED] Cenová nabídka na úpravu PD a SW řadiče na SSZ ST.04 Lidická – Husova – Radomyšlská

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Datum: 7.6.2017 9:08
Věc: Cenová nabídka na úpravu PD a SW řadiče na SSZ ST.04 Lidická – Husova – Radomyšlská
Kopie: [REDACTED]

Dobrý den,

na základě dohody s panem [REDACTED] sílám cenovou nabídku na úpravy PD pro DIO a SW řadiče na SSZ ST.04 Lidická – Husova – Radomyšlská.

Projektová dokumentace [REDACTED]
úprava SW řadiče [REDACTED]
doprava [REDACTED]

Uvedené ceny jsou bez DPH. [REDACTED]

S pozdravem/Best regards

[REDACTED]
Vedoucí obchodního oddělení/Head of Sales

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel. +420 241 442 064

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Sídlo firmy/Registered Office: Praha
Soudní příslušnost/Court of Jurisdiction: Praha
Obchodní rejstřík oddělení C, vložka 80852/Commercial Register No.: C 60852
DIČ/VAT : CZ25680595

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e-mail.

[REDACTED]

Stavba: Most ev.č.173-001 Strakonice
Objekt: SO 201 - Most ev. č. 173-001 Strakonice

č. SOD objednatele: 31/VZ/2016
 č. SOD zhotovitele: 31/VZ/2016

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

PRIS s.r.o.

Zhotovitel:

Sdružení BERGER + ZEPRIS Strakonice

Předmět změny:

SO 201 Most ev. č. 173-001 Strakonice

Popis změny:

V PD (PDPS) je množství výztuže odhadováno na základě zkušeností a prověření základních dimenzí konstrukcí statickým výpočtem. Množství v RDS je převzato z tabulek výztuže objektu SO 201. Celkem dojde k navýšení množství výztuže oproti předpokládanému z PDPS o 1,007%. Rozdíl je 1,09% a jednotková cena [redacted] viz příloha vyjádření projektanta.

Návrh ocenění:

Cena celkem

Vícepráce
 Méněpráce

223 395,54 Kč bez DPH
 -201 762,76 Kč bez DPH

Celkem bez DPH
 DPH 21%
 Celkem vč. DPH

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum:

19.10.2017

Projektant:

datum:

18.10.2017

podpis:

TDS:

datum:

19.10.2017

podpis:

Investor:

datum:

23.10.2017

podpis:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 709 71 641 (10)

Přílohy:

1. SO 201 - Výkaz výztuže
 - a) vícepráce
 - b) méněpráce
2. Vyjádření - PRIS spol. s r.o.
3. Vyjádření - IBH spol. s r.o.

MĚNĚPRÁCE

BERGER BOHEMIA a.s.

VÝKAZ VÝZTUŽE

Stavba: **Most ev.č. 173-001 Strakonice**

Číslo a název SO: **201 - Most ev. č. 173-001 Strakonice**

V armovně vyrobené dle množství z RDS

Číslo položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotková cena	PDPS		RDS		ROZDÍL	
					Množství dle SoD	Cena dle SoD	Množství	Cena	Množství	Cena
		Svislé konstrukce								
30	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 63,937*0,15=9,591 [A]	T	████████	████	████████	████	████████████████████	████████	████████
35	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 (115,450+60,896)*0,12=21,162 [A]	T	████████	████	████████	████	████████████████████	████████	████████
37	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 21,792*0,25=5,448 [A]	T	████████	████	████████	████	████████████████████	████████	████████
		Svislé konstrukce				████████		████████		████████
		Vodorovné konstrukce								
40	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 140 kg/m3 39,03*0,14=5,464 [A]	T	████████	████	████████	████	████████████████████	████████	████████
		Vodorovné konstrukce		████████		████████		████████		████████
		C e l k e m				████████		████████		████████



projektovní kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

SÚS Jihočeského kraje

Nemanická 10

370 10 České Budějovice

Naše značka

D/S- 1740/2017 - Zdr

Zakázka č.

AD17006

Vyřizuje

Datum

18. 10. 2017

Akce: **Most ev.č. 173-001 Strakonice**

Věc: **Stanovisko AD k ZL2 – výkaz výztuže**

V projektové dokumentaci ve stupni PDPS je množství výztuže odhadováno na základě zkušeností a prověření základních dimenzí konstrukcí statickým výpočtem. Níže uvedena množství v odstavcích „RDS“ jsou převzata z tabulek výztuže objektu SO 201. Celkem dojde k navýšení množství výztuže oproti předpokladům z PDPS o **1,007 t**.

Dále uvádím podrobnější rozklad ke změnóvemu listu ZL2:

Výztuž základů a spodní stavby:

Část výztuže ze základů (opěr, vnitřních podpěr a oddílatovaného křídla – zdi) přesahuje do dřiků a tvoří tedy částečně výztuž dřiků. Celkové množství výztuže základů a spodní stavby se liší v RDS od PDPS jen nepatrně – **v RDS oproti PDPS je pro tuto část úspora 1,537 t**:

PDPS:

pol. 25 Výztuž základů 17,660 t + pol. 32 Výztuž zdí opěrných 1,645 t + pol. 35 Výztuž mostních opěr a křidel 21,162 t + pol. 37 Výztuž mostních pilířů a stativ 5,448 = **celkem 45,915 t**

RDS:

pol. 25 Výztuž základů **24,078 t**: př.č. 23 6,242 t + př.č. 25 10,12 t + př.č. 27 6,42 t + př.č. 28 1,296 t

pol. 32 Výztuž zdí opěrných **1,645 t**: bylo zahrnuto k výztuži opěry 1 - př.č. 33; tato hodnota je odečtena od výztuže opěry 1

pol. 35 Výztuž mostních opěr a křidel **13,432 t**: př.č. 33 (7,843-1,645) = 6,198 t, př.č. 37 6,906 t, př.č. 38 0,202 t, 32.1 (úprava kapsy pro mostní závěr) 0,126 t

pol. 37 Výztuž mostních pilířů a stativ **5,223 t**: př.č. 35 4,920 t, oprava pol. 125 0,303 t

Celkem výztuž základů a spodní stavby RDS: 44,378 t

Výztuž přechodových desek:

V RDS oproti PDPS je pro tuto část úspora 0,135 t:

PDPS: pol. 40 5,464 t

RDS: pol. 40, př. č. 39 5,329 t

tel.:

547 212 053

web:

www.pris.cz

e-mail:

imeno.přijmení@pris.cz

Bankovní spojení:

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806



projekční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Výztuž nosné konstrukce:

Navýšení množství výztuže vyplynulo podrobnějším dopracováním výkresu výztuže. **v RDS je oproti PDPS navýšení množství výztuže o 3,678 t:**

PDPS: pol. 42 30,763 t

RDS: pol. 42, př. č. 44 34,441 t

Výztuž říms:

V RDS oproti PDPS je pro tuto část úspora 0,999 t:

PDPS: pol. 30 9,591 t

RDS: pol. 30 8,592 t; př. č. 53 5,893 t, př. č. 54 2,699 t

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806



tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: iméno.příjmení@pris.cz

Bankovní spojení:

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

I B H spol.s r.o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

SÚS Jihočeského kraje
[redacted]
Nemanická 10
370 10 České Budějovice

Vaše značka

Naše čj
110/2017

[redacted] kontakt
[redacted]
[redacted]

V Kladně
18.10.2017

Věc: stavba : Most ev.č. 173-001 Strakonice - vyjádření k ZL 2 - množství výztuže

Vážený pane,

k změnovému listu ZL2, kterým je specifikována změna množství výztuže v na stavbě "Most ev.č. 173-001 Strakonice" sděluji:

1) Do rozpočtu k SOD bylo specifikováno množství výztuže z projektového stupně PDPS. Toto množství bylo projektantem určeno na základě statického výpočtu avšak nikoli přesně v konstrukčním uspořádání a detailech, ze kterých potom v prováděcím stupni (RDS) vyplývá jiné množství výztuže.

2) Rozdíl v množství výztuže mezi projektovými stupni PDPS a RDS je tento:

KONSTRUKČNÍ ČÁST	MNOŽSTVÍ V TUNÁCH		ROZDÍL V TUNÁCH	
	PDPS	RDS	ÚSPORA	NAVÝŠENÍ
- ZÁKLADY A SPODNÍ STAVBA	45,915	44,378	1,537	
- VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK	5,464	5,329	0,135	
- VÝZTUŽ NOSNÉ KONSTRUKCE	30,763	34,441		3,678
- VÝZTUŽ ŘÍMS	9,591	8,592	0,999	
- CELKEM:	91,733	92,740	2,671	3,678
- CELKOVÝ ROZDÍL 92,740 - 91,733 = 3,678 - 2,671 =				1,007

3) TDI s navýšením množství výztuže i jeho oceněním ve změnovém listu ZL2 souhlasí

S pozdravem:

[redacted] TDI
[redacted] o., Kladno

IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 KLADNO

tel /fax: 312248694
e-mail: info@ibh-kladno.cz

IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení
[redacted]
[redacted]

Stavba: Most ev.č.173-001 Strakonice
Objekt: SO 201 - Most ev. č. 173-001 Strakonice

č. SOD objednatele: 31/VZ/2016
 č. SOD zhotovitele: 31/VZ/2016

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [redacted]

Projektant: [redacted] Pris s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení BERGER + ZEPRIS Strakonice

Předmět změny:
 SO 201 Most ev. č. 173-001 Strakonice

Popis změny : Zimní opatření pro izolaci mostovky, drenážní plastbeton, dilatační závěry, římsy, provedení nového obrusu.
 S výjimkou bodu č. 5 se jedná o ochranné opatření, které by umožnilo výstavbu těchto částí v nepříznivých, zimních podmínkách.
 Důvodem: Bezpodmínečné dodržení termínu pro uvedení mostu do provozu pro silniční dopravu 31.12.2017.

Výkaz výměr je odhadován pro zimní opatření na předpokládaný počet dnů pro jednotlivé části stavby viz příloha.

Návrh ocenění: Cena celkem

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou - 21 dní
 Drenážní plastbeton - 5 dní
 Dilatační závěry - 6 dní
 Římsy
 Kompletní provedení nového obrusu

Celkem bez DPH
 DPH 21%
 Celkem s DPH

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 19.10.2017

Projektant:

datum: 18.10.2017

TDS:

datum: 19.10.2017

Investor:

datum: 23.10.2017

IBH s.r.o.
 Poševradova 3178
 272 01 KLADNO
 4

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

(10)

Přílohy:

1. Náklady na zakrytí mostu před klimatickými a nepříznivými vlivy
2. Vyjádření - PRIS spol. s.r.o.
3. Vyjádření - IBH spol. s.r.o.

Náklady na zakrytí mostu před klimatickými a nepříznivými vlivy

BERGER BOHEMIA a.s.

Části stavby:

01 Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetí vrstvou, dilatační závěry - odhad 21 dní

Soupis provedených prací a dodávek

02 Drenážní plastbeton - odhad 5 dní

03 Dilatační závěry - odhad 6 dní

04 Řimsy - odhad 12 dní

05 Kompletní provedení nového obrusu (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude v 12/2017 proveden obrus bez záruky zhotovitele)

Stavba: Most ev.č. 173-001 Strakonice

Číslo položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
01		Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetí vrstvou - 21 dní				
	941111111	Montáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111811	Demontáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111211	Pronájem - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m - 0,8Kč/m2	den			
		Geotextilie - materiál + uložení	m2			
		Geotextilie - demontáž + likvidace	m2			
		Pronájem HEAT teplovzdušného ohřivače SOL 140	den			
		Spotřeba teplovzdušného ohřivače SOL 140 14l/hod. LTO cca 25Kč - nepřetržitě vyhřívání	den			
		Obsluha (24hod)	den			21
		Celkem				Jednotková cena celkem/den
02		Drenážní plastbeton - 5 dní				
	941111111	Montáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111811	Demontáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111211	Pronájem - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m - 0,8Kč/m2	den			
		Geotextilie - materiál + uložení	m2			
		Geotextilie - demontáž + likvidace	m2			
		Pronájem HEAT teplovzdušného ohřivače SOL 140	den			
		Spotřeba teplovzdušného ohřivače SOL 140 14l/hod. LTO cca 25Kč - nepřetržitě vyhřívání	den			
		Obsluha (24hod)	den			5
		Celkem				Jednotková cena celkem/den
03		Dilatační závěry - 6 dní				
	941111111	Montáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111811	Demontáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111211	Pronájem - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m - 0,8Kč/m2	den			
		Geotextilie - materiál + uložení	m2			
		Geotextilie - demontáž + likvidace	m2			
		Pronájem HEAT teplovzdušného ohřivače SOL 140	den			
		Spotřeba teplovzdušného ohřivače SOL 140 14l/hod. LTO cca 25Kč - nepřetržitě vyhřívání	den			
		Obsluha (24hod)	den			
		Příplatek za montáž po polovinách (jaro 2018)	kpl	1		
		DIO pro montáž po polovinách (jaro 2018)	kpl	1		
		Celkem				Jednotková cena celkem/den
04		Řimsy				
	941111111	Montáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111811	Demontáž - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m	m2			
	941111211	Pronájem - lešení řadové, trubkové, lehké š. 0,9m v 2m - 0,8Kč/m2	den			
		Geotextilie - materiál + uložení	m2			
		Geotextilie - demontáž + likvidace	m2			
		Pronájem HEAT teplovzdušného ohřivače SOL 140	den			
		Spotřeba teplovzdušného ohřivače SOL 140 14l/hod. LTO cca 25Kč - nepřetržitě vyhřívání	den			
		Obsluha (24hod)	den			
		Ohřev vody do betonu	m3			
		Celkem				
05		Kompletní provedení nového obrusu				
	113722	Frézování vozovky - most	m3			
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2			
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL	m2			
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL	m2			
	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m			
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2			
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2			
		Navoz asfaltové kolony	kpl			
		Drobné stavební přípomocce po frézování vozovky (vyjmuli zářivky, dosekání k firmě, odvodňovač, oprava plastu betonu apod.)	hod			
		Celkem				

Celkem bez DPH

Komentář k ZL č. 3

Důvodem navýšení ceny dle položek je bezpodmínečné dodržení termínu pro uvedení mostu do provozu pro silniční dopravu 31.12.2017.

V nepříznivém klimatickém období není možné provádět obvyklým způsobem technologie citlivé na teplotu a vlhkost prostředí.

Je nutné vyloučit reálně přerušení prací z důvodu nízké teploty vzduchu, nízké teploty podkladních konstrukcí po většinu dne, z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu nebo vysoké zbytkové vlhkosti konstrukcí, které v daném období prakticky nevysychají.

Z uvedených položek je patrné, že se jedná o:

Provádění izolací
Odvodnění
Provádění betonových konstrukcí říms
Osazování dilatačních závěrů

Položky víceprací obsahují technická opatření, za kterých je možné práce v ochráněném prostoru za zvýšených nákladů provést.



projekční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

SÚS Jihočeského kraje

██████████
Nemanická 10

370 10 České Budějovice

Naše značka

D/S- 1736/2017 - Řeh

Zakázka č.

AD17006

Vyřizuje

██████████

Datum

18. 10. 2017

Akce: **Most ev.č. 173-001 Strakonice**

Věc: **Stanovisko AD k ZL3 – zimní opatření**

6.10.2017 nám byl předložen návrh cenové kalkulace pro případné zimní opatření na výše uvedené akci. Jsou uvažované zimní opatření pro následující práce:

01 – Izolace mostovek

02 – Drenážní plastbeton

03 – Dilatační závěry

04 – Římsy

05 – Provedení nového obrusu

S výjimkou bodu 05 se jedná o ochranné opatření, které by umožnilo výstavbu těchto částí. Bod 05 je určen pro případ provedení provizorní vozovky letos a definitivní vozovky až v příštím roce.

Navržené opatření jsou dostatečné pro provádění těchto prací v nepříznivých podmínkách (déšť, velká vlhkost, resp. sníh a mráz). Délka těchto opatření také odpovídá nutným technologickým lhůtám na jejich provedení. Práce dle bodu 01, 02 a 04 musí být bezpodmínečně provedeny pro zprovoznění mostu v letošním roce, práce dle bodu 03 by se prováděly pouze v případě, že se podaří položit kompletní vozovka. V případě provádění prací dle bodu 05 by se práce 03 neprováděly.

Jako AD stavby s návrhem souhlasím. O nutnosti jejich provedení ale musí být vždy samostatně rozhodnuto na základě aktuálních podmínek stavby a počasí, resp. výhledu počasí.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

S pozdravem

██
██
██

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: iméno.příiemení@pris.cz

Bankovní spojení: ██████████

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

I B H spol.s r.o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

SÚS Jihočeského kraje

██████████
██████████
370 10 České Budějovice

Vaše značka

Naše čj
111/2017

Vyřizuje

kontakt

V Kladně
18.10.2017

Věc: stavba : Most ev.č. 173-001 Strakonice - vyjádření k ZL 3 - návrh ocenění zimních opatření

Vážený pane,

k změnovému listu ZL3, kterým je z důvodu očekávaného nástupu zimních klimatických podmínek specifikován soubor možných zimních ochranných opatření při provádění výše uvedené stavby. Vám sděluji:

a) ZL3 specifikuje soubor opatření, jejichž zavedením bude možné provádět níže uvedené činnosti, jejichž provedení v zimních podmínkách by jinak nebylo možné. Jedná se o opatření pro tyto činnosti:

- 1) Izolace mostovky
- 2) Drenážní plastbeton
- 3) Dilatační závěry
- 4) Řimsy
- 5) Provedení nové obrusné vrstvy

Rozsah, provedení a lhůty ochranných opatření k jednotlivým činnostem ZL3 uvádí jako odhad. Skutečné provedení bude zcela závislé na rozvoji klimatických podmínek.

b) TDI se specifikací zimních ochranných opatření, jejich prováděcími lhůtami i jejich oceněním ve změnovém listu ZL3 **souhlasí**.

S pozdravem:

██████████ TDI
██████████ r.o., Kladno

IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
27201 KLADNO
4

tel / fax: 312248694

IČO: 47540966

bankovní spojení

██████████ DIČ: CZ47540966

██████████
██████████

№	Имя	Возраст	Стаж	Средний балл	Оценки	Итого	Средний балл	Оценки
1	Иванов Иван Иванович	25	10	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
2	Петров Петр Иванович	30	15	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
3	Сидоров Сергей Иванович	35	20	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4	Климов Андрей Иванович	40	25	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	Михайлов Михаил Иванович	45	30	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
6	Кузнецов Владимир Иванович	50	35	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
7	Лебедев Алексей Иванович	55	40	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
8	Попов Александр Иванович	60	45	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
9	Соколов Дмитрий Иванович	65	50	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
10	Васильев Евгений Иванович	70	55	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
11	Антонов Сергей Иванович	75	60	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
12	Королев Алексей Иванович	80	65	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
13	Воробьев Дмитрий Иванович	85	70	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
14	Смирнов Александр Иванович	90	75	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
15	Никифоров Евгений Иванович	95	80	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
16	Павлов Сергей Иванович	100	85	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
17	Земсков Алексей Иванович	105	90	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
18	Соловьев Дмитрий Иванович	110	95	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
19	Воронцов Александр Иванович	115	100	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
20	Свиридов Евгений Иванович	120	105	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
21	Петухов Сергей Иванович	125	110	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
22	Королев Алексей Иванович	130	115	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
23	Воробьев Дмитрий Иванович	135	120	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
24	Смирнов Александр Иванович	140	125	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
25	Никифоров Евгений Иванович	145	130	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
26	Павлов Сергей Иванович	150	135	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
27	Земсков Алексей Иванович	155	140	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
28	Соловьев Дмитрий Иванович	160	145	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
29	Воронцов Александр Иванович	165	150	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
30	Свиридов Евгений Иванович	170	155	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
31	Петухов Сергей Иванович	175	160	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
32	Королев Алексей Иванович	180	165	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
33	Воробьев Дмитрий Иванович	185	170	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
34	Смирнов Александр Иванович	190	175	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
35	Никифоров Евгений Иванович	195	180	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
36	Павлов Сергей Иванович	200	185	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
37	Земсков Алексей Иванович	205	190	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
38	Соловьев Дмитрий Иванович	210	195	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
39	Воронцов Александр Иванович	215	200	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
40	Свиридов Евгений Иванович	220	205	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

Итого: Средний балл: 4.5

Оценки: 4.5 - 4.5

Средний балл: 4.5

Оценки: 4.5 - 4.5

Итого: Средний балл: 4.5

Оценки: 4.5 - 4.5

Средний балл: 4.5

Оценки: 4.5 - 4.5