

## Změnový list č. 1

### Stavba: Snížení emisí výtopy na biomasu

Na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek ve srovnání s přílohou SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací

#### Zdůvodnění níže uvedených změn:

- a) Na základě úpravy vnitřního šnekového dopravníku v násypce a posunutí výsypky ze středu filtru na okraj filtru (bylo tím dosaženo lepší průchodnosti pod filtrem) se kratší šnekový dopravník popílku stal nepotřebným a nebyl instalován – cena díla se o cenu tohoto dopravníku snižuje v celé částce.(položka č. 3)
- b) Z důvodu instalace pouze jednoho šnekového dopravníku se snižuje cena za nedodané napojení (svodky) tohoto šneku a snižuje se cena montážních prací (položka č. 5,7, a 8)

Vyjádření projektanta:.....

Číslo položky	název	změna	Původní cena celkem bez DPH	Sleva celkem bez DPH	Navýšení ceny celkem bez DPH	Nová cena celkem bez DPH
3	Šnekový dopravník l-2,3m	zrušeno	21 000,- Kč	21 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
5	Svodka mezi turniketem a šnekovým dopravníkem	Z důvodu instalace pouze jednoho dopravníku, tyto svody nebyly použity	1 000,- Kč	1 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
7	Ocel pro ukotvení dopravníků	Původní hmotnost 100 kg, skutečná hmotnost 103 kg	5 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	5 000,- Kč
8	Montáž technologie dopravníků	Snížení pracnosti úspora 4 přírubových spojů na svodkách dopravníků	21 000,- Kč	2 000,- Kč	0,- Kč	19 000,- Kč
<b>Celkem za změnový list č. 1 bez DPH</b>			<b>48 000,- Kč</b>	<b>24 000,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>24 000,- Kč</b>

Vyjádření objednatele: .....

Dne 14.11.2017

.....  
za dodavatele Václav Vladyka

.....  
za objednatele Jiří Štojd