



Dodatek č. 2

ke Smlouvě O Dílo 161/17 ze dne 29.6.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne

rozhodnutím RMČ ze dne 23.10.2017 usnesením č. USN RM 558/2017

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 – Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

Zastoupen ve věcech technických:
Floriánem Janem – tel. 283 061 438, florian@cakovice.cz

IČO: 00231291 **DIČ: CZ00231291**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna**
Číslo účtu: **27-2000922389/0800**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56
180 00 Praha 8

Zastoupen ve věcech smluvních:
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:
Michalem Šejnohou – tel. 725 661 066, sejnoha@im-stav.cz
Ing. Michalem Petrem – tel 724 833 083, petr@im-stav.cz

IČO: 264 65 728 **DIČ: CZ 26465728**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

Čl. 2 – Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2017 smlouvu o dílo č. 161/17, jejímž předmětem je závazek zhotovitelem provést Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše – stavební část, ul. Jizerská 840, Praha – Čakovice, jejíž přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. Dne byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě, který upravuje přerušení prací po sjednanou dobu.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že potřeba uzavření tohoto dodatku vychází z toho, že při zahájení rekonstrukce předmětné školní jídelny (tj. nejen při provádění prací dle výše uvedené smlouvy) byl zjištěn odlišný stav objektu, který objektivně nebylo možné předpokládat před zahájením rekonstrukčních prací zejména s ohledem na to, že do doby zahájení rekonstrukce fungoval předmětný objekt (školní kuchyně) v plném provozu a nebylo předem možné se seznámit se všemi skutečnostmi stavu objektu (s ohledem na umístění a používání technologických zařízení) a zjistit přesný stav konstrukcí.

Rozsah plnění díla byl dále změněn v souvislosti s přípravou a zajištěním provizorního výdeje stravy pro žáky základní školy, a to ještě před smluvním termínem dokončení prací, který v době vzniku zadání veřejné zakázky nemohl být z objektivních důvodů v potřebném rozsahu znám a byl stanoven na základě požadavků třetí strany, která je dodavatelem náhradního stravování, přičemž procesy s tímto související musely být schváleny orgány státní správy.

Smluvní strany se dále dohodly, že dojde k rozšíření rozsahu plnění pro zajištění lepšího uživatelského komfortu chodu školní kuchyně, což umožnila změna ekonomických podmínek objednatele v průběhu výstavby, neboť průběh výstavby objednatel si zajistil další finanční prostředky na rekonstrukci celé školní jídelny.

- 2.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na odsouhlasení méněprací ve výši 256.045,39 Kč bez DPH a víceprací ve výši 1,624.331,40 Kč bez DPH (slovy jeden milión šest set dvacet čtyři tisíc tři sta třicet jedna korun českých čtyřicet haléřů), tzn. na souhrnném **navýšení ceny díla o 1.368.286,01 Kč bez DPH** (slovy jeden milión tři sta šedesát osm tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých jeden haléř). Předmětné vícepráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a předmětné méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku, přičemž obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 článek č. 6, odst. 6.1, 6.2 smlouvy ze dne 29.6.2017 – Cena díla nově zní takto:
- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně **5.767.334,17 Kč bez DPH**, slovy: (pět miliónů sedm set šedesát sedm tisíc tři sta třicet čtyři korun českých a sedmnáct haléřů).
- 6.2 Cena je stanovena na základě dohody smluvních stran.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 se ruší čl. 6 odst. 6.3.

Čl. 3 – Závěrečné ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 161/17 ze dne 29.6.2017 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

3.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

3.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo má následující přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást:

Příloha č. 1 dodatku – Souhrnný list stavby dodatek z 15.9.2017 (vícepráce a méněpráce)

V Praze dne 24 -10- 2017

V Praze dne 24 -10- 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Petr Michovský
jednatel IM-stav Praha s.r.o.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000, Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověřeni členové
za MČ Praha - Čakovice
Michal Liška, starosta
V Praze dne 24 -10- 2017