

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-38

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Korejtkem – předsedou představenstva, Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Jansou – vedoucím výroby

Tel: 466 971 502, 736 629 102 e-mail: spolecnost@bauset.cz

IČ: 632 17 139

DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice, číslo účtu

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 12.9.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-38, jejímž předmětem bylo zhotovení díla Zastávka MHD Polabiny směr nádraží ul. J. Potůčka a Zastávka MHD Conex ul. Hradecká směr centrum . Při provedených sondách a následných zátěžových zkouškách v místě zastávky MHD Polabiny ul. J. Potůčka byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti. Z těchto důvodů je tedy nutné provést úpravy konstrukčních vrstev, které mají vliv na cenu. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1.

Termín provedení díla (dokončení a protokolární předání) : **8 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II této smlouvy**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení díla se posouvá vzhledem ke způsobu provedení díla a klimatickým podmínkám : do 30.4.2018

III.

Tímto dodatkem č.1 se navyšuje cena díla o 869 881,49 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle SOD	2.054.656,41 Kč
Změna provedení konstrukčních vrstev.....	+944.931,79 Kč
Odpočet neprovedených prací.....	-75.050,30 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH.....	2.924.537,90 Kč
DPH 21%.....	614.152,96 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč.DPH.....	3.538.690,86 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-38 ze dne 12.9.2017 nedotčená provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnový list

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

.....

za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

.....

za zhotovitele
Jan Kortejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Zastávka MHD Polabiny směr nádraží ul. J. Potůčka
Zastávka MHD Conex ul. Hradecká směr centrum

Změnový list rozsahu prací oproti SOD

OMI-VZMR-2017-38

Popis Změny:

Vícepráce :

Při provedených sondách a následných zátěžových zkouškách v místě zastávky MHD Polabiny ul. J. Potůčka byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti (23 MPa místo požadovaných 45 MPa). Přilehlé plochy zálivu, které přímo navazují na nově budovanou plochu z betonových panelů vykazují značné nerovnosti a výškové rozdíly, které brání plynulému navázání nově realizovaných povrchů. Z těchto důvodů je tedy nutné provést úpravy konstrukčních vrstev, které mají vliv na cenu a termín dokončení díla a to takto:

Popis příčiny Změny:

Při provedených sondách a následných zátěžových zkouškách v místě zastávky MHD Polabiny ul. J. Potůčka byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti (23 MPa místo požadovaných 45 MPa). Přilehlé plochy zálivu, které přímo navazují na nově budovanou plochu z betonových panelů vykazují značné nerovnosti a výškové rozdíly, které brání plynulému navázání nově realizovaných povrchů.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky rozpočtu, které byly použity v původní ceně jsou ve Změně zachovány ve stejné výši. Nové položky jsou oceněny dle ceníku URS, cenová úroveň 2017/I, upravené dle času provádění a podmínek stavby směrem dolů

Technik OITS OMI MmP

Dne :

Podpis: _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zastávka MHD Hradecká + Potůčka

Objekt: Potůčka - N - Oprava zastávky MHD Polabiny, TU-směr nádraží

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	869 881,49
HSV - HSV	869 881,49
96 - Bourání konstrukcí	36 214,44
997 - Přesun sutě	160 385,06
505 - Komunikace asfaltová + betonová	577 726,37
912 - Silniční obruba	28 671,86
917 - Zastávkové obruby	66 883,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	869 881,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zastávka MHD Hradecká + Potůčka

Objekt: Potůčka - N - Oprava zastávky MHD Polabiny, TU-směr nádraží

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 29. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	869 881,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	869 881,49
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	869 881,49	182 675,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 052 556,60
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko