

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES / 2017

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 400 01

IČ: 25458426, DIČ: CZ25458426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Václav Procházka – člen představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek č.1“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1:

Dodatkem č. 1 se mění pouze část 3. Cena díla, část 4. Termín provedení díla a doplňuje se bod 7. Registr smluv.

3. CENA DÍLA

Původní

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 719 211,71	21	6 920 246,17

DODATEK č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
90 225,50	21	109 172,86

Celkem vč. DODATKU č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 809 437,21	21	7 029 419,02

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.11. 2017.

Odůvodnění:

Změna napojení v bodě VB3 na úseku IO 01.3 – ŘAD 3

- Při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav současného napojení řadu 3 na OC 500 nad šachtou AŠ2 v místě přechodu na OC 250 (jedná se o posun o cca 90cm)
- Vzhledem ke zjištěné odchylce je třeba při rekonstrukci uzlového bodu VB3 provést změnu v napojení– viz. výkresové schéma příloha č.2
- Propojovací kus, potřebný ke správnému napojení je dostupný pouze na objednávku s dodací lhůtou 5 týdnů.

Změna napojení v místě propoje TLT DN 150 PN 16 – ŘAD 4

- Při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav uložení stávající redukčníšachty řadu 4 a následně spojovacího potrubí OC DN 150
- Vzhledem ke zjištěné odchylce je třeba při rekonstrukce spojovacího potrubí provést změnu v napojení na šachtu a na potrubí DN 500

Doplňuje se bod:

7. REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne :

14.11.2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne : 28.10.2017.

Severočeská stavební, a. s.

Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 18.10. 2017	
Název akce: MO027209 Most, Moskevská, Brněnská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: NE			
		na výkresy: ANO – 2x A4 příloha č.2, zápis ve SD – list 29972 příloha č.3			
		na rozpočtové podklady: ANO – 2x A4 příloha č.1			
		na jinou část smlouvy: NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna napojení v bodě VB3 na úseku IO 01.3 – ŘAD 3 - Při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav současného napojení řadu 3 na OC 500 nad šachtou AŠ2 v místě přechodu na OC 250 (jedná se o posun o cca 90cm) - Vzhledem ke zjištěné odchylce je třeba při rekonstrukci uzlového bodu VB3 provést změnu v napojení– viz. výkresové schéma příloha č.2 - Propojovací kus, potřebný ke správnému napojení je dostupný pouze na objednávku s dodací lhůtou 5 týdnů.					
Změna napojení v místě propoje TLT DN 150 PN 16 – ŘAD 4 - Při výkopových pracích byl zjištěn skutečný stav uložení stávající redukčníšachty řadu 4 a následně spojovacího potrubí OC DN 150 - Vzhledem ke zjištěné odchylce je třeba při rekonstrukce spojovacího potrubí provést změnu v napojení na šachtu a na potrubí DN 500					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny:					
Celkem + 90 225,50 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůtydokončení díla		
5 809 437,21 bez DPH			Do 30.11. 2017		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 90 225,50 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 90 225,50 Kč bez DPH, tj. 1,58 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZčiní 90 225,50 Kč bez DPH, tj.1,58 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZčiní0,00 Kč bez DPH, tj.0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2 rozpočet + 1 zápis ve SD					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou [redacted]

[redacted] datum 18.10.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dodatečné stavební práce jsou oceněny v jednotkových cenách uvedených v nabídce zhotovitele.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

[redacted]

Podpis:

Datum:

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených [redacted] adě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis:

Datum:

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.