



DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 2017/ORI/S/0326 uzavřené dne 19.07.2017

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email: [redacted]

Technický dozor objednatele:

Tel., fax, email: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

2. OMLUX, spol. s r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
zastoupené : Petrem Konečným, jednatelem společnosti
IČO: 61944840
DIČ: CZ61944840
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT: [redacted]

(dále jen dodavatel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0326 na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace díla bylo nutno provést tyto změny:

SO 01 – Budova A:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající zábradlí teras tohoto objektu je v havarijním stavu. Z těchto důvodů je nutno rozšířit předmět plnění o demontáž + montáž nového zábradlí teras.

SO 02 – Budova B:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající zábradlí teras tohoto objektu je v havarijním stavu. Z těchto důvodů je nutno rozšířit předmět plnění o demontáž + montáž nového zábradlí teras.

SO 03 – Budova C:

Při skutečném zaměření dveří na stavbě bylo zjištěno, že bude nutno osadit dveře větších rozměrů. Dále bylo při demontáži stávajících oken zjištěno, že nadpraží oken je vyplněno minerální vlnou. Tento prostor byl překryt dřevěnou deskou. Tuto mezeru je nutno, dle návrhu projektanta, vyplnit polystyrenovou deskou.

Z těchto důvodů je nutno rozšířit předmět plnění o větší rozměr dveří a s tím spojené zednické práce, doplnění nadpraží oken polystyrenovou deskou a zúžit předmět plnění o původní dveře.

SO 04 – Budova D:

Při skutečném zaměření dveří bylo zjištěno, že je potřeba rozšířit stavební otvory pro osazení nových dveří. Dále bylo při demontáži stávajících oken zjištěno, že nadpraží oken je vyplněno minerální vlnou. Tento prostor byl překryt dřevěnou deskou. Tuto mezeru je nutno, dle návrhu projektanta, vyplnit polystyrenovou deskou.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající zábradlí teras tohoto objektu je v havarijním stavu.

Z těchto důvodů je nutno rozšířit předmět plnění o úpravu stavebních otvorů pro dveře, doplnění nadpraží oken polystyrenovou deskou, demontáž + montáž nového zábradlí teras.

SO 05 – Budova E:

V průběhu realizace bylo na stavbě po dohodě s provozovatelem objektu dohodnuto, že dojde ke zrušení 1 ks dveří. Vzhledem k tomuto bude otvor dozděn a nově bude osazeno 1 okno. Dále bylo při demontáži stávajících oken zjištěno, že nadpraží oken je vyplněno minerální vlnou. Tento prostor byl překryt dřevěnou deskou. Tuto mezeru je nutno, dle návrhu projektanta, vyplnit polystyrenovou deskou.

Z tohoto důvodu je nutno rozšířit předmět plnění o zazdění otvoru dveří, osazení okna, zednické práce s tím spojené, doplnění nadpraží oken polystyrenovou deskou a zúžit předmět plnění o 1 ks dveří.

Dle § 222 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota 9,13 % je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.



III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohody na následující změně čl. VI. – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0326 takto:

VI.

Cena díla

Text odst. 1. Se mění a doplňuje takto :

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Celkem realizace	8 788 992,79
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	239 022,37
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	563 615,04
Cena celkem	9 113 585,46

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0326 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1939/49 dne 11. 10. 2017.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění,

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Petr Konečný
jednatel společnosti