

KUJCP01B393P

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/070/17-dod.č.2

číslo smlouvy zhotovitele: 07/JP/2017/I

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a): **INBEST spol. s r.o.**
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michael Šmucem**, tel.: 602 474 383
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr, tel.: 602 474 383

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Bc. Tomášem Balounem**, tel.: 775 067 885
IČO: 60850515
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Bc. Tomáš Baloun, tel.: 775 067 885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1083005097/5500

zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610

Zastoupená: Josefem Krýslem, Peterem Hainem, Christianem Schrödlem, jednatelem komplementáře,
Janou Krýslovou, Michaellem Köpplem, Robertem Achsem, prokuristy

Odpovědný geodet: Ing. Ladislav Hrebeňár tel. č. 371 653 200

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Juraj Nosko tel. č. 724 161 325

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Pavel Mařík tel. č. 602 105 089

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Rudolf Lang tel. č. 724 342 599

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 13. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev.č. 154 – 004 Ličov“

A.

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k prodloužení doby plnění výše uvedené stavby. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v době provádění stavby a složité podmínky při zakládání nového mostu v podobě výskytu velkých balvanů pod základy, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Tyto důvody uvedl zhotovitel ve své žádosti o prodloužení termínu.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Změna čl. III., bod 1.b) - Doba plnění

Původní znění čl. III. bodu 1. b)

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do **150 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

se mění a nahrazuje takto:

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do **178 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Vzhledem ke stavu dosud provedených prací na stavbě a k blížícím se nevhodným klimatickým podmínkám pro provádění chybějících prací je v současné době jisté, že stavba nebude v letošním roce dokončena. Proto po dohodě objednatele, technického dozoru a zhotovitele budou po nástupu nevhodných klimatických podmínek práce přerušeny. Termín pokračování prací v jarním období 2018 bude dohodnut opět za přítomnosti objednatele, technického dozoru a zhotovitele stavby. Po dobu přerušeni prací se tyto dny do doby plnění nezapočítávají.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel má převzato staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště, zajistí po dobu přerušeni prací v zimním období 2017/2018 jeho údržbu, kontroly a případné opravy, včetně provizorního přemostění a přechodného dopravního značení. Prodloužení platnosti povolení tohoto přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

B.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., § 6).
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 1229 /2017/RK-28 ze dne 16. 11. 2017.

Českých Budějovicích dne 16-11-2017
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 13.11.2017
za zhotovitele:

BÖGL a KRÝSL, k.s. ②
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919


BÖGL a KRÝSL, k.s.
Ing. Michael Köppl
prokurista


BÖGL a KRÝSL, k.s.
Jana Krýšlová
prokurista


JARA Lukáš