



**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2017-97  
(„Demolice SO 403 – Kotelna, LZ Čáslav“),  
uzavřené dne 30.8. 2017 (dále jen „smlouva“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem  
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku  
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů

**Kontaktní osoba**

- ve věcech smluvních:

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických:

- koordinátor BOZP:

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**DEKONTA, a.s.**

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280  
IČ: 25006096  
DIČ: CZ25006096

jejímž jménem jedná Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon, fax: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla : [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění díla oproti původnímu termínu dle smlouvy z důvodu vyšší pracnosti demolice základových pasů a patek. Tato pracnost je způsobena vyšším proarmováním ztužujícími železy základových pasů a patek, kdy je nutné každý kus betonu z armovacích železných tyčí vybourat bouracími kladivy. Tato zvýšená časová náročnost nebyla předvídatelná před uzavřením smlouvy.

## III. Předmět dodatku

1. V článku 2. smlouvy „Předmět smlouvy“, odst. 2.1.2. se mění takto:

**zpracování časového harmonogramu prací** – zhotovitel je povinen předat upravený časový harmonogram objednateli do 3 pracovních dnů od účinnosti Dodatku č.1.

Ostatní odstavce v čl. 2. smlouvy zůstávají beze změny.

2. V článku 4. smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 28. listopadu 2017.**

Ostatní odstavce v čl. 4. smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

