

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/170
ze dne 27.7.2017



**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Inženýrské stavby Brno, spol.s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Annina silnice 1 – R06 – stavební práce**“
2. Konstatuji, že dle S916/2017/170 ze dne 27.7.2017 je termín plnění stanoven v čl.III na 14.8.-31.10.2017. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 17.8.2017, tudíž se s odkazem na odst.3,čl.III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů (3 kalendářní dny), po které je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dále z důvodu odklizení následků 2 větrných kalamit, které proběhly přímo v lokalitě výstavby na přelomu srpna a září 2017 a na konci října, objednatel prodlužuje termín dokončení díla o dalších 17 kalendářních dní. Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací **17.8.2017**, a termín pro řádné dokončení díla **20.11.2017**.
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/170 ze dne 27.7.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/170 ze dne 27.7.2017.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 13. 11. 2017

V Brně, dne

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

zhotovitel
Jiří Lutonský
jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol.s.r.o.