

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Společnost VRV + AGROPROJEKCE,

zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Jednající/Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhensem, členem představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21.8.2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015 podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku **III. Doba plnění díla** se mění termín dokončení díla a jeho předání. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání: **do 7.11.2016**

V článku **VIII. Výkon inženýrské činnosti** se mění předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 7.11.2016**

Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí: **do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.**

Odůvodnění:

Z důvodu posunutí zahájení prací na matematickém modelu rozšířeného úseku k části investičního záměru „Záchytný profil plavenin nad městem Přerovem“ a dále zejména z důvodu majetkoprávní problematiky převodu majetku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) na statutární město Přerov.

Práce na matematickém modelu „Záchytný profil plavenin nad městem Přerovem“ byly zahájeny s dvouměsíčním zpožděním z důvodu prvotně nesouhlasného stanoviska obce Prosenice (5.1.2016), na jejíž pozemcích je opatření navrženo. Práce byly v tomto okamžiku pozastaveny. Vzhledem k důležitosti opatření s označením „č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem“ pro celkovou koncepci protipovodňové ochrany města Přerova, bylo v zájmu věci umístění opatření projednat na úrovni vedení státního podniku Povodí Moravy a zástupců vedení magistrátu města Přerova s cílem zajištění předběžného souhlasu s variantním umístěním opatření. K tomuto došlo na počátku 3/2016, kdy byl zhotovitel projektové dokumentace vyzván k pokračování projekčních prací na opatření na základě kladné předběžné dohody se zástupci vedení obce Prosenice.

Navrhované protipovodňové opatření – jeho dílčí část s označením „opatření č. 1P/04 - ochranná stěna mezi mosty - 2.část“ je situována na pozemcích ve vlastnictví ÚZSVM parc. č. 4947/5, 4947/6 a 4947/7 v k.ú. Přerov. V rámci projektové činnosti bylo upřesněním technického řešení potvrzeno dotčení těchto pozemků a bylo navázáno na předchozí předjednání ohledně majetkového vypořádání. Na jednání dne 23.3.2016 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a ÚZSVM bylo prostřednictvím zástupců ÚZSVM oznámeno, že v současnosti stále probíhá administrace zřízení věcného břemena (dále jen VB) na těchto pozemcích v souvislosti se stavbou kanalizačních sběračů (realizovala společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.) a situaci nelze řešit okamžitým převodem příslušnosti hospodaření na s.p. Povodí Moravy z důvodu existence tělesa komunikace a chodníku ve vlastnictví statutárního města Přerova. Jako jediné řešení byl odsouhlasen převod pozemků jako celku do vlastnictví statutárního města Přerova (komunikace + veřejná zeleň) s tím, že nyní lze vydat pouze prohlášení o probíhající jednání o převodu. K zahájení převodu pozemků však může dojít až po zavkládání smlouvy o VB (VaK Přerov). Poté dojde k realizaci převodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům statutárnímu městu Přerov se současným sjednáním věcného práva z důvodu existence veřejné zeleně.

K převodu majetku ÚZSVM bylo dále oznámeno, že v důsledku poměrně zásadních legislativních změn v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku státu v platném znění, dochází ke změnám v procesu nakládání s majetkem státu. Tyto změny mohou způsobit značnou prodlevu při převodech nemovitých věcí.

Závěrem bylo konstatováno, že k vyřešení majetkoprávní problematiky ohledně pozemků ve vlastnictví ÚZSVM by mohlo dojít v době do 6 měsíců.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Brně dne: 12. 7. 2016

V Praze dne: 19. 5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Společnost VRV + AGROPROJEKCE
Ing. Jiří Valdhaus
člen představenstva

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva