

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:**Společnost VRV + AGROPROJEKCE,**

zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Jednající/Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21. 8. 2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015 podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení.
2. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení článku XIII. Závěrečná ustanovení bodu 1. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku o dílo takto:

2.1. V článku **III. Doba plnění díla** se mění termín dokončení díla a jeho předání. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání: **do 28. 2. 2017**

2.2. V článku **IV. Cena díla a platební podmínky** se mění odstavec 5.:

Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí dílčího plnění:

- a) První dílčí plnění za předání a převzetí části díla Geodetické a průzkumné práce pro DÚR
 - b) Druhé dílčí plnění za předání a převzetí části díla Matematický model rozšířeného úseku
 - c) Třetí dílčí plnění za vypracování a odevzdání části díla Projekt DÚR včetně dokladové části bez souhlasů vlastníků dotčených pozemků ve výši 90 % ceny části díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku
 - d) Celkové plnění za odevzdání kompletní části díla Projekt DÚR včetně dokladové části ve výši zbývajících 10 % ceny části díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku
- Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

2.3. V článku **VIII. Výkon inženýrské činnosti** se mění předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 28. 2. 2017**

Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí: **do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.**

Odůvodnění:

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou stále přetrvávající jednání s vlastníky dotčených pozemků, na nichž jsou situována navrhovaná protipovodňová opatření o právu provést stavbu.

Jedná se zejména o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde doposud po mnoha jednáních nedošlo ke konečnému převodu pozemků pro stavební objekt SO 03 Opatření č. 1P/04 - ochranná stěna mezi mosty - 2.část. Na základě posledního vyjádření č.j. UZSVM/OPR/4327/2016-OPR-HMeI ze dne 21.10.2016 je po stavebníkovi akce Povodí Moravy, s.p. požadováno vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemků a přes všechna předchozí jednání s rámcovou dohodou o vydání souhlasu s právem provést stavbu, je zde opět uváděno upozornění na upřednostněné řešení problematiky převodem pozemků před jejich zatížením v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kterým se Úřad při nakládání s majetkem státu řídí.

Dále se jedná o Město Přerov a obec Prosenice a právo provést stavbu na pozemcích pro stavební objekty SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu a SO 08 Opatření na stokové síti (město Přerov), respektive stavební objekt SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem (obec Prosenice). Vydání stanoviska vlastníka je zde limitováno časově náročným projednáváním záměru v radě a zastupitelstvu města a to přes neustálou urgenci zhotovitele.

V neposlední řadě je důvodem současný nesoulad navrhovaného opatření, konkrétně objektu SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem a SO 12 Obslužná komunikace s nově schváleným

územním plánem obce Prosenice. Tento nebyl v době projednávání akce v účinnosti a stavební úřad neměl jeho konečnou podobu k dispozici. Dle nového územního plánu není možné vést zájmovým územím obslužnou komunikaci a umístit veřejně prospěšnou stavbu – záchytný profil plavenin. Krajský úřad Olomouckého kraje v této věci vydal vysvětlení, že územní plán Prosenice je v rozporu se zákonem, protože nerespektuje územní plány vyšších územních celků a stavby PPO nezařadil do staveb taxativně vyjmenovaných v uvažovaném území.

Na základě výše uvedeného je konstatováno, že ke konečnému dořešení majetkoprávní problematiky předmětné akce a dále k vyřešení nesouladu akce s územním plánem obce Prosenice dojde v době do 4 měsíců.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne: 9. 12. 2016

V Praze dne: 21. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Společnost VRV + AGROPROJEKCE
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva