

## DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**Název díla:**

**Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)**

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

**2. Zhotovitel:****Společnost VRV + AGROPROJEKCE,**

zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

**Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930  
Jednající/Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

**Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321  
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
IČ: 642 55 611  
DIČ: CZ64255611  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21. 8. 2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015 podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení a dále dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 19. 5. 2016 a dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 9. 12. 2016.
2. Dle smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 a č. 2 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla z důvodu majetkoprávní problematiky pozemků ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro stavební objekt SO 03 Opatření č. 1P/04 - ochranná stěna mezi mosty - 2. část., dále z důvodu časově náročného projednáváním objektu SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu a SO 08 Opatření na stokové síti v radě a zastupitelstvu města Přerova a v neposlední řadě z důvodu zjištěného nesouladu navrhovaného opatření, konkrétně objektu SO 07 Opatření [REDAKCE] - záchytný profil nad Přerovem a SO 12 Obslužná komunikace s nově schváleným územním plánem obce Prosenice. Vzhledem k tomu, že v lokalitě SO 06 nedošlo ke konečnému projednání návrhu opatření i přes veškerou snahu zhotovitele včetně včasného dodání všech potřebných dokumentů a dále bylo dne 5. 1. 2017 vydáno oficiální vyjádření č.16/2017 Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, které prokazuje nesoulad objektu SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem a SO 12 Obslužná komunikace s nově schváleným územním plánem obce Prosenice, nebylo možné ve sjednaném termínu plnění díla dopracovat dokumentaci pro jeho řádné odevzdání v termínu dle dodatku č. 2, tedy do 28. 2. 2017. Dle současně známých podmínek k dokončení díla, tj. konečné majetkoprávní dohody v rámci objektu SO 06 a dále schválení pořízení změny Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch dotčených záměrem realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný profil plavenin jako usnesení [REDAKCE] ze zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 23.2017 bude nutné rozdělit projektovou dokumentaci na dvě dílčí části Přerov a Prosenice a tyto v nezávislém časovém sledu postoupit územnímu řízení. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu k provedení díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku II. smlouvy se mění odst. 4 a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

### **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)**

Zhotovitel se zavazuje, že nad rámec své nabídky na veřejnou zakázku provede pro objednatele dodatečné dělení díla na dílčí části „Přerov“ a „Prosenice“ pod názvy

#### **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa**

(řešící objekty SO 03, SO 06, SO 08, SO 09.1, SO 10, SO 11, SO 13)

#### **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa**

(řešící objekty SO 07, SO 09.2, SO 12)

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla:

Termín dokončení rozdělení Projektu DUR včetně dokladové části na část „Přerov“ a „Prosenice“ a jeho předání: **do 30. 4. 2017**

Termín dokončení dílčí části díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“ a jeho předání: **do 30. 4. 2017**

Termín dokončení dílčí části díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“ a jeho předání:

**90 dnů po nabytí účinnosti změny územní plánu obce Prosenice dle usnesení [REDAKCE] zastupitelstva města Přerova**

V článku VIII. smlouvy se mění odst. 3 a nově zní takto:

Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“:  
**do 30. 4. 2017**
- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“:  
**do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.**
- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:  
**do 90 dnů po nabytí účinnosti změny územní plánu obce Prosenice dle usnesení [redacted] astupitelstva města Přerova**
- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:  
**do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 28. 2. 2017

V Praze dne: 23. 2. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**Dr. Ing. Antonín Tůma**  
pověřený řízením státního podniku

.....  
Společnost VRV + AGROPROJEKCE  
**Ing. Jiří Valdhanš**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Jiří Frýba**  
člen představenstva