

DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:**Společnost VRV + AGROPROJEKCE,**

zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Jednající/Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21. 8. 2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015 podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení včetně dodatku smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je termínový posun předpokládané doby výkonu inženýrské činnosti na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“ dle článku VIII., odst. 3 smlouvy.
3. Dle dodatku smlouvy č. 1, č. 2 a č. 3 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla z důvodu majetkoprávní problematiky, dále z důvodu časově náročného projednávání objektu SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu a SO 08 Opatření na stokové síti v radě a zastupitelstvu města Přerova a v neposlední řadě z důvodu zjištěného nesouladu navrhovaného opatření, konkrétně objektu SO 07 Opatření [REDAKCE] - záchytný profil nad Přerovem a SO 12 Obslužná komunikace s nově schváleným územním plánem obce Prosenice, kde je v důsledku nutné pořízení změny Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch dotčených záměrem realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný profil plavenin.

Vzhledem k tomu, že k předpokládanému datu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“ (30. 4. 2017), nebyla přes veškerou snahu zhotovitele kompletní dokladová část projektu, nemohlo dojít k naplnění předpokladu termínu podání žádosti a tímto ani naplnění předpokladu termínu předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Zhotovitel předal dle smlouvy o dílo včetně dodatku smlouvy projektovou dokumentaci na dílčí část díla objednateli dne 28. 4. 2017 s upozorněním ohledně nutného doplnění dokladové části o smlouvu k právu provést stavbu objektu SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu mezi městem Přerovem (vlastník pozemku) a Povodím Moravy, s.p. (stavebníkem). Potvrzený doklad byl zhotoviteli doplněn po schválení na straně vlastníka pozemku dne 22. 5. 2017. Po tomto datu došlo k postoupení kompletní projektové dokumentace na odbor stavebního úřadu magistrátu města Přerova ve věci podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Ke dni 15. 6. 2017 byl zhotovitel vyzván k doplnění žádosti o územní rozhodnutí o chybějící údaje a podklady. Veškeré požadované údaje a podklady byly doplněny a žádost o vydání územního rozhodnutí aktualizována dne 16. 8. 2017. Od tohoto data běží zákonná lhůta územního řízení.

Na podkladě současně známých podmínek k dokončení díla, tj. předpokládané doby výkonu inženýrské činnosti na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“, respektive konkrétního data podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a předpokládané lhůty k předání pravomocného územního rozhodnutí oznámené oprávněnou úřední osobou, bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení a upřesnění termínu předpokládané doby výkonu inženýrské činnosti k dílčí etapě díla.

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
V článku VIII. smlouvy se mění odst. 3 a nově zní takto:

Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“:
do 16. 8. 2017
- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“:
do 26. 10. 2017
- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:
do 90 dnů po nabytí účinnosti změny územního plánu obce Prosenice dle usnesení [REDAKCE] zastupitelstva města Přerova

- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:
do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 13. 10. 2017

V Praze dne: 16. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Společnost VRV + AGROPROJEKCE
Ing. Šárka Balšánková **Ing. Jiří Frýba**
místopředseda představenstva člen představenstva