

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 06. 2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 08. 2016, mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2144
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. Edvarda Beneše**“ (dále též „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu provádění díla dle zjištěných skutečností. Betonové trouby vejčitého profilu 800/1100 mm budou nahrazeny železobetonovými troubami DN 1000 mm. Dále z důvodu skutečně zjištěné trasy podzemního vedení dešťové odlehčovací stoky, je nutné pro její vybudování zajistit stavební jámu štětovou stěnou ve vyšším rozsahu, než předpokládala původní projektová dokumentace. Tímto ovšem dojde ke změně některých položek. Tyto jsou specifikovány v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o postup, jehož vhodnost byla zjištěna v rámci realizace díla po účinnosti smlouvy o dílo.

3. Tímto se upravuje čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: **12 661 413,71 Kč**

4. **Celková cena díla se tedy tímto dodatkem snižuje o 55 210,11 Kč.**

III.

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
– příloha č. 1 Položkový rozpočet
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámily, tento Dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Brně dne: 18. 9. 2017

V Brně dne: 1.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

MVDr. Václavem Gargulákem
generální ředitel

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva