

ODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ Příkazní

ze dne 11. 1. 2016 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Krajského úřadu Olomouckého kraje

a realizace investic Krajského

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/003723/OVZI/DSM ze dne 11. 1. 2016.

ČÁST A.

Dne 11. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/003723/OVZI/DSM o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“, dne 7. 4. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění, dne 10. 2. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění a dne 26. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Dne 18. 5. 2017 podal zhotovitel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dne 29. 5. 2017 byl zhotovitel příslušným úřadem vyzván k doplnění podkladů a údajů o stavbě, mimo jiné i k doložení majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků. V průběhu přípravy těchto podkladů bylo nutné z důvodu vyloučení zásahu stavby do pozemků vlastníků, kteří nesouhlasí se stavbou na jejich pozemku, přikročit k úpravě projektové dokumentace.

V současné době je uzavřeno 16 smluv se soukromými subjekty a probíhají jednání o uzavření zbývajících 11 smluv.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a)	Termín předání prvního DSP vč. CD	30. 6. 2016
b)	Termín předání PÚR	31. 3. 2018
c)	Termín předání PSP	31. 5. 2018
d)	Termín předání aktualizované DSP	30. 6. 2018

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 11. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 20. 11. 2017

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne: 22. 11. 2017

Zhotovitel:



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel