

Príloha č. 2 SoD 198/2014

Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po týdnech, Předání a převzetí staveniště do 10-ti pracovních dní od výzvy objednatelé v termínu do 31.5.2018. Zahájení práce do 10-ti pracovních dní od data převzetí staveniště Zhotovitelem. Termin dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného díla) nejpozději do 180 kalendářních dní ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem. Maximální doba přerušení přjezdu k jednotlivým nemovitostem je 7 kalendářních dnů, po tuto dobu zhotovitel zajistí příměrný přístup pro chodce k nemovitostem po celou dobu stavby.

HARMONOGRAM FINANČNÍ - po měsících

Termíny plnění v měsících	měsíc			měsíc			měsíc			měsíc			měsíc			měsíc		
Termíny plnění po týdnech																		
PPŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ																		
STOKA D (bez finálních povrchů)																		
Stoka D km 0,000 - 0,267 bez VO	Maximální celková doba úplného přerušení dopravy v ulici V Ústí (nepřijezdná oblast, překop ulice) včetně konečné úpravy povrchu je možná od 8:30 do 15:30 po dobu max 7 kalendářních dnů																	
	40 kalendářních dnů																	
Stoka D km 0,267 - 0,573	45 kalendářních dnů																	
	Maximální celková doba úplného přerušení dopravy v ulici Pod Rybníčkem včetně konečné úpravy povrchu je max 15 kalendářních dnů																	
	7 kalendářních dnů																	
Stoka D km 0,573 - 0,593	33 kalendářních dnů																	
	Maximální celková doba úplného přerušení dopravy v ulici Do Vrchu včetně konečné úpravy povrchu je max 15 kalendářních dnů																	
	30 kalendářních dnů																	
STOKA D1 (bez finálních povrchů)																		
Finální povrchy stoky D																		
Finální povrchy stoky D 1																		
Ostatní náklady																		
Vedlejší rozpočtové náklady																		
PŘEDÁNÍ DÍLA																		
	1 300 000,00 Kč			1 300 000,00 Kč			1 300 000,00 Kč			1 300 000,00 Kč			1 800 000,00 Kč			2 000 000,00 Kč		
																199 863,69 Kč		

1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	189 863,69 Kč	#
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.
20.3.2017
Ing. Borys Moldovan, jednatel

Celkem

8 099 663,69 Kč