

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |  | <b>Číslo: 3</b>   |
| Zhotovitel:   | Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 Třinec   |                   |
| Investor:   | <b>Muzeum Těšínská, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín</b> | Datum: 15.11.2017 |
| Název akce: „ <b>Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech</b> “   |  |                   |
| Předmět změny:<br>1. Úprava vyhřívání svodů a žlabů   |  |                   |
| <p><b>1. Úprava vyhřívání svodů a žlabu:</b><br/> Při montáži topných kabelů umístovaných do střešních žlabů a svodů bylo zjištěno, že délky topných kabelů neodpovídají smluvnímu výkazu výměr a zjištěné skutečnosti. Na základě konzultace s AD stavby, budou trasy upraveny takovým způsobem, aby byla použita kabeláž dle výkazu výměr a nemusela být navýšena kabeláž vyhřívání žlabů. Vícepráce spočívají v přeložení provedených tras topných kabelů dle upřesnění AD. viz. příloha ZL.</p> |  |                   |
| <b>Cena méněprací bez DPH :</b><br>0 Kč   | <b>Cena víceprací bez DPH:</b><br>25 992,00 Kč   |                   |
| <b>Výsledná cena změny bez DPH :</b><br>25 992,00 Kč  | <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b><br><u>30.11.2017</u>                            |                   |
| <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p><b>Stanovisko objednatele:</b></p> <p><b>Stanovisko zhotovitele:</b></p>  |  |                   |