

Číslo smlouvy objednatele:  
1961D6/2016/OI

Veřejná zakázka č.:129/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: D50190/INV/2012/004

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 1961/2012/OI a ev. č. zhotovitele D50190/INV/2012/004 na realizaci stavby „Prodloužená ul. Ruská“ ze dne 08.10.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.02.2013, Dodatku č. 2 ze dne 29.05.2013, Dodatku č. 3 ze dne 29.01.2014, Dodatku č.4 ze dne 09.07.2014, Dodatku č.5 ze dne 10.10.2014

### Smluvní strany

---

#### 1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. Břetislavem Rigrem

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: xxxxxx

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům: xxxxxx, vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. xxxxxx

xxxxxx, odbor ekonomického rozvoje, vedoucí oddělení projektů, tel. xxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxx, zastupující vedoucí odboru investičního, tel. xxxxxx,

xxxxxx, odbor investiční, tel. xxxxxx

---

dále jen *Město nebo objednatel*

#### 2. Sdružení HCS Ruská

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva  
Ing. Tomášem Korandou, členem představenstva

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: xxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

dále jen jako „vedoucí účastník sdružení“

a

1



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupená: ěricem Biguetem, pĚedsedou pĚedstavenstva  
Ing. Tomáš Krones, ělen pĚedstavenstva

KontaktnĚ osoba ve vĚcech smluvnĚch: xxxxxx, ředitel pro obchod, strategii a rozvoj  
zapsána v obchodnĚm rejstřĚku vedenĚm MĚstskĚm soudem v Praze, oddĚl B., vložka 6556,  
dále jen „ělen sdruženĚ1“

**a**

**STAMONT - POZEMNĚ STAVITELSTVĚ s.r.o.**

se sídlem: Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava - VĚtkovice

IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

zastoupená: Mgr. JaromĚrem Janečkou, jednatelem

zapsána v obchodnĚm rejstřĚku vedenĚm KrajskĚm soudem v OstravĚ, oddĚl C, vložka 14148  
dále jen „ělen sdruženĚ2“

---

dále jen *zhotovitel*

(dále spoleěnĚ jako „smluvnĚ strany“ a kařdĚ zvlášt' jako „smluvnĚ strana“)

uzavĚrajĚ tento dodatek ě. 6 k vĚše uvedenĚ smlouvĚ o dĚlo.

---

**Obsah dodatku ě. 6**

**ěl. I**

**ĚvodnĚ ustanovenĚ**

1. SmluvnĚ strany se v souladu se Smlouvou o dĚlo ě. 1961/2012/OI na realizaci stavby „Prodlouřená ul. Ruská“ v OstravĚ – VĚtkovicĚch (dále tĚž jen „smlouva o dĚlo“) dohodly na následujĚcĚch zmĚnách a doplnĚnĚ smlouvy, tĚkajĚcĚ se vĚcepracĚ a mĚnĚpracĚ, kterĚ vznikly v dĚsledku objektivnĚ nepĚedvĚdanĚch okolnostĚ a tudĚž nebyly obsařeny v pĚvodnĚ projektovĚ dokumentaci stavby.

**ěl. II.**

**PĚedmĚt dodatku**

1. SmluvnĚ strany se dohodly, ře se PĚedmĚt dĚla zuřuje o neprovedenĚ mĚnĚpracĚ v rĚmci stavebnĚch objektĚ SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 104.1, SO 104.2, SO 105, SO 106, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6

(dále jen „zmĚna dĚla dle dodatku ě. 6).

2. PodrobnĚ specifikace zmĚny rozsahu a zpĚsobu provedenĚ dĚla dle dodatku ě. 6 je uvedena v pĚloze



č. 1. a č. 2 tohoto dodatku.

3. V návaznosti na změnu díla dle dodatku č. 6 se smluvní strany dohodly, že cena za dílo se mění a nově činí:

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Prodloužená ul. Ruská	0,-	20	0,-	0,-
	153.666.276,02	21	32.269.917,96	185.936.193,98
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz. čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo	0,-	20	0,-	0,-
	50 000,00	21	10 500,00	60 500,00
<b>Cena celkem</b>	<b>153.716.276,02</b>		<b>32.280.417,96</b>	<b>185.996.693,98</b>

4. Rekapitulace ceny méněprací je součástí přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 6.

### čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo a jejich dodatků, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo a jejich dodatků, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1205/ZM1418/18 ze dne 22.06.2016.
- Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6,  
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 58 (včetně příloh).

**Za objednatele**

Datum: 27.06.2016  
Místo: Ostrava

.....  
**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

**Za zhotovitele**

Datum: 09.08.2016  
Místo: Praha

.....  
**Ing. Tomáš Bílek**  
předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

.....  
**Éric Biguet**  
předseda představenstva  
COLAS CZ, a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Krones**  
člen představenstva  
COLAS CZ, a.s.

.....  
**Mgr. Jaromír Janečka**  
jednatel  
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.



Příloha č. 1 dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI

Specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		
			Méněpráce	Vícepráce	Celkem
1	2	3	4	5	6
ZL-58	SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 104.1, SO 104.2, SO 105, SO 108, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6	Méněpráce vzešlé ze zaměření skutečného provedení díla.	2 647 158,85	0,00	-2 647 158,85
celkem dodatek č.6			2 647 158,85	0,00	-2 647 158,85



Evidenční list změny stavby				
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> <b>PRODLOUŽENÁ UL. RUSKÁ</b>		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b> <b>Prodloužená ul. Ruská / 1</b>		<b>Číslo změny stavby:</b> <b>58</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 104.1, SO 104.2, SO 105, SO 106, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.9.2012. Č smlouvy: Město 1961/2012/OI; zhotovitel: D50190/INV/2012/004 <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava <b>Zhotovitel:</b> Sdružení HCS Ruská - HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, 708 02 Ostrava - Vítkovice				
<b>TDS:</b> SDRUŽENÍ FIREM PRODLOUŽENÁ ULICE RUSKÁ - TDI a BOZP, vedoucí člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přivoz a člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava				
<b>Přílohy:</b>  1) Vyjádření - projektanta DVZ a projektanta DPS 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnové rozpočty pro posouzení méněprací - rozpočet		<b>Počet paré:</b> <b>Příjemce:</b>  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Popis:</b> Méněpráce vzešlé ze zaměření skutečného provedení díla.				
<b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV				
<b>Údaje v Kč bez DPH:</b>				
<b>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</b>	<b>Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby</b>	<b>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</b>	<b>Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</b>	<b>Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL</b>
-2 647 158,85	-1,83%	0,00	0,00%	-2 647 158,85
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
<b>Projektant (autorský dozor):</b>	jméno	datum	11-05-2016	podpis
<b>TDS:</b>	jméno	datum	11-05-2016	podpis
<b>Zhotovitel:</b>	jméno	datum	25-04-2016	podpis
<b>Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8</b>	jméno	datum	11.5.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
<b>Změna stavby (ZBV) - krycí list</b>				<b>Číslo paré:</b>

## PROJEKT

ZL. 58

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika  
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 726, E-mail: [projekt2010@projekt2010.cz](mailto:projekt2010@projekt2010.cz), [www.projekt2010.cz](http://www.projekt2010.cz)

<b>PRODLOUŽENÁ RUSKÁ</b>	
<b>STANOVISKO PROJEKTANTA DVZ, DPS A AUTORSKEHO DOZORU KE ZMĚNOVÉMU LISTU ZL.58</b>	
objekt: méněpráce vzešlé ze skutečného provedení díla	strana 1/1

Po zaměření skutečného provedení stavby „Prodloužená ul. Ruská“ a následného zapracování do projektové dokumentace skutečného provedení stavby, vyplynuly drobné méněpráce na výměrách.

I, HIP

autorský dozor

Projekt 2010, s.r.o.  
Ruská 43  
703 00 Ostrava –  
Vítkovice  
Česká republika

Telefon:  
596 693 711  
596 693 720  
602 549 516

Fax:  
596 693 726  
E-mail:  
[Projekt2010@projekt2010.cz](mailto:Projekt2010@projekt2010.cz)  
[www.projekt2010.cz](http://www.projekt2010.cz)

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
pobočka Ostrava  
č. ú. 16498583150000

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531

zapsán v Obchodním rejstříku  
dne 16.8.1993  
odl. C, vložka 6148



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužená Ruská  
Objekt: Prodloužená Ruská  
Část: méněpráce  
JKSO:  
  
Objednatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: "Sdružení HOCHTIEF & COLAS CZ & STAMONT"  
Datum: 13.11.2014

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
SO 001	Všeobecné položky	0,00	364 000,00	-364 000,00
SO 006	Přemístění ohříváče větru	0,00	27 097,20	-27 097,20
SO 020	Příprava staveniště	0,00	155 200,00	-155 200,00
SO 101.1	Větev A - komunikace	0,00	219 960,50	-219 960,50
SO 101.2	SO 101.2 - Větev A - chodníky	0,00	45 559,20	-45 559,20
SO 101.3	SO 101.3 - Větev A1 - komunikace	0,00	19 332,74	-19 332,74
SO 102.1	SO 102.1 - Komunikace	0,00	251 795,30	-251 795,30
SO 102.2	SO 102.2 - Chodníky	0,00	164 035,80	-164 035,80
SO 103.1	SO 103.1 - Provizorní propojení Hlubina (větev C)	0,00	40 770,00	-40 770,00
SO 104.1	SO 104.1 - Komunikace	0,00	51 624,54	-51 624,54
SO 104.2	SO 104.2 - Zpevněná plocha u haly 540	0,00	29 307,23	-29 307,23
SO 105	SO 105 - Parkoviště pro autobusy	0,00	48 567,38	-48 567,38
SO 106	SO 106 - Zpevněné plochy pro stanici CNG	0,00	7 806,95	-7 806,95
SO 301	SO 301 - Dešťová kanalizace	0,00	122 207,52	-122 207,52
SO 302.1	SO 302.1 - Propojení stávajícího sběrače E s „novým“ sběračem E	0,00	1 128,00	-1 128,00
SO 302.2	SO 302.2 - Přeložka jednotné kanalizace - sběrač E2 - výměna zásypového materiálu	0,00	414 805,55	-414 805,55
SO 303	Přeložka vodovodu pitné vody - změna materiálu potrubí v hale 540	0,00	5 746,62	-5 746,62
SO 304	SO 304 - Přeložka vodovodu provozní vody	0,00	2 862,90	-2 862,90
SO 305	SO 305 - Přeložka vodovodu recirkulované vody - ČEZ ES	0,00	12 565,50	-12 565,50
SO 401	SO 401 - Veřejné osvětlení	0,00	36 562,13	-36 562,13
SO 501	SO 501 - Přeložka STL plynovodu ČEZ ES	0,00	159 243,06	-159 243,06
SO 502	SO 502 - Přeložka stlačeného vzduchu	0,00	156 800,00	-156 800,00
SO 503	SO 503 - Přeložka potrubí kyslíku	0,00	101 378,50	-101 378,50
SO 504	SO 504 - Přeložka NTL plynovodní přípojky	0,00	27 627,89	-27 627,89
SO 505	SO 505 - STL plynovod DN 80	0,00	3 748,07	-3 748,07
SO 651	SO 651 - Úprava koleje C4	0,00	15 980,00	-15 980,00
SO 702.11	DSO 702.11 - Přípojka horkovodu	0,00	51 163,27	-51 163,27
SO 704.6	DSO 704.6 - Oprava podélné stěny haly	0,00	110 282,10	-110 282,10
SO 700	SO 700 - objekty pozemních staveb - haléřové vyrovnání	0,00	0,92	-0,92
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>2 647 158,85</b>	<b>-2 647 158,85</b>

**Vícepráce** 0,00  
**Méněpráce** 2 647 158,85  
**Celkem vícepráce - méněpráce** -2 647 158,85  
**DPH 21%** -555 903,36  
**Vícepráce - méněpráce vč. DPH** -3 203 062,21

