

č. objednatele 1: 5/2013 -

537100

č. objednatele 2: TPR/13/059

č. zhotovitele: **92/2013**

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka

Rakovník

XXXXXXXXXX, odborný rada
KPÚ pro Středočeský kraj,
Rakovník

Pobočka

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX /XXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

GEPARD, s.r.o.

Adresa:

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 9. 8. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPU Řevničov – méně práce.

Po souhlasu s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

2. 5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **2763 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **2707**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **828.900,- Kč bez DPH (2763 MJ x 300,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **812.100 Kč bez DPH (2707 MJ x 300,00 Kč/MJ)**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
Karlovy Vary

V Karlových Varech dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa

V Praze dne

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 9.8.2016 (SPU 441165/2016/Róm)
2. Příloha č. 1 ke SOD č.obj. 5/2013-537100, č. zhotov. 92/2013

Silvie Rómerová Ing.

Státní pozemkový úřad
Doručeno 09.08.2016 SPU
441165/2016
listy 1 přílohy dru"



Od; Miloslav Jebavý
Odesláno: 9. srpna 2016 19:18
Komu: Silvie Rómerová ing
Předmět: KoPÚ Řevničov méněpráce
Přílohy: KoPÚ Řevničov_méněpráce_návrh.pdf

Dobrý den,
v příloze posílám dopis, který upřesňuje skutečný počet MJ pro etapu **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ Řevničov.**

S pozdravem
Miloslav Jebavý. GEPARD s.r.o

Je/103/16

Praha, 9. 8.2016

Včc; Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - méněpráce

Vážení objednatelé,

dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy vk.ú. Řevničov (dále jen Smlouva) Vám do 31. 10. 2016 předáme dokumentaci fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Dle skutečné výměry pozemků neřešených dle § 2 zákona (56 ha) upřesňujeme počet ha pozemků řešených, které budeme fakturovat na 2 707 ha (předpoklad dle Smlouvy 2 763 ha), tj. 812 100,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 828 900,- Kč).

Předpokládaná cena bez DPH tak bude nižší o 16 800,- Kč.

Dle skutečného množství ha řešených pozemků je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

Gepard

STEFÁN.KOVA 62.180 00 PRAHA 6

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O. vložka 30558.

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013							
Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾		
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 763	80	221 040	30.9.2014	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	100	400	40 000	30.4.2014	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	2 200	44 000		
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 223	400	489 200	31.7.2014	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	68	500	34 000	31.7.2014	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 472	220	323 840	31.7.2014	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2014	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	307	2 000	614 000		
	- stabilizace plastovou značkou		310	70	21 700		
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	2 000	0		
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2014	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	118	2 000	236 000		
			2	2 000	4 000		31.10.2016
	- stabilizace plastovou značkou		135	70	9 450		30.11.2014
			5	70	350		31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2014	
	- vytyčení pozemků	100bm	461	400	184 400		31.5.2015
			4	400	1 600		31.10.2016
	- stabilizace plastovou značkou		17	70	1 190		31.5.2015
		8	70	560	31.10.2016		
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 763	150	414 450	30.9.2015	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>							
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					2 639 780		

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 763	250	690 750	31.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	128	100	12 800	31.10.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	48	200	9 600	31.10.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	35	1 000	35 000	31.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	4 000	24 000	31.10.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 707	300	812 100	31.10.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	16 995	67 980	28.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 652 230
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	2200	250	550 000	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2450	50	122 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 763	180	497 340	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						1 169 840

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 652 230 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 169 840 Kč
Celková cena bez DPH	5 461 850 Kč
DPH	1 146 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 608 839 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

V Karlových Varech dne

Za objednatele č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary