

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 799-2017-521101 - Realizace polní cesty C 8 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED],

Adresa: SPÚ, Pobočka Jeseník
Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
sídlo: Krnovská 1877/51
zastoupený: Ing. Markem Němcem,
jednatelem společnosti

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID DS: 83y5crc

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

62360213

CZ62360213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl.I Předmět

Původně sjednané znění čl. V. Doba plnění smlouvy o dílo č. 799-2017-521101 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.06.2018**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **31.07.2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **07.08.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.06.2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30.06.2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Odůvodnění:

Před vyhotovením PD byl proveden inženýrsko- geologický průzkum, který konstatoval, že podklad je tvořen písčitojílovitými zeminami, které jsou namrzavé a i při řádném zhutnění nebudou pravděpodobně dosahovat požadovaných pevnostních charakteristik (30 MPa) a proto je vhodné zeminy stabilizovat vhodným písčitoštěrkovitým polštářem. Projektant na tuto skutečnost reagoval v PD s tím, že v případě nevyhovujícího podloží, což se zjistí provedením dvou statických zkoušek, bude provedena stabilizace podloží, a to v tomto případě přidáním vrstvy štěrkodrti o síle 0,3 m.

Zhotovitel provedl sejmutí ornice a pak následovala dlouhé období, kdy se nedalo na stavbě pohybovat a provést řádné hutnění pláně, neboť od 10. srpna až do prakticky 9. října nebylo období, kdy by bylo období bez deště trvající déle než tři dny. Září navíc bylo srážkově silně nadprůměrné a dle údajů hydrometeorologického ústavu napršelo 168 % nad obvyklý průměr srážek za měsíc září. V kombinaci s faktem, že písčitojílovité zeminy jsou silně nasákavé, představoval stav, který zapříčinil problém při realizaci stavby. Dne 9. 10. 2017 se podařilo provést první kontrolní statickou zkoušku. Tato zkouška vykazala hodnotu únosnosti 25 MPa. Což dávalo na ději na to, že po dalším hutnění by požadovaných hodnot mohlo být dosaženo. Nicméně opakovaná zkouška vyšla mnohem hůře, než první zkoušky viz protokoly o statické zkoušce.

Zhotovitel, nechal odebrat vzorky zemin a na základě stanoviska Ústřední laboratoře Olomouc (dále jen laboratoř) navrhl provedení vápenné stabilizace místo stabilizace štěrkokodrtí, vzhledem k tomu, že v PD byla navržena stabilizace štěrkokodrtí, obrátila se Pobočka Jeseník na oddělení OIČPF Státního pozemkového úřadu, které dne 19. 10. 2017 doporučilo provést zkoušku stabilizace za použití na dvou kontrolních místech v trase polní cesty s tím, že se zástupci oddělení OIČPF se zkoušek osobně zúčastní. Hned druhý den byly vytipovány ve spolupráci s TDI dvě místa pro kontrolní zkoušky a promptně byly tyto dva úseky nachytány. 23. 10. 2017 tzn., v den dohodnutých statických zkoušek bohužel začalo pršet a přítomnou laboratoři bylo konstatováno, že přichystané úseky nejsou vzhledem k dešti způsobilé pro provedení zkoušek. Na tomto kontrolním dni bylo doporučeno provést opakované zkoušky únosnosti. Vzhledem k tomu, že přítomné písčitojílovité zeminy jsou silně nasákavé, nemělo by minimálně sedm dní před zkouškou pršet, jak bylo shodně konstatováno zástupci OIČPF a TDI. Bohužel tato situace od té doby nenastala, jak dokládají údaje o srážkách. Vzhledem k předpovědi počasí není ani reálná šance, že by se v letošním roce ještě zkoušky podařilo provést.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 799-2017-521101, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.11.2017

V Bruntále dne

.....

.....

Objednatel

zhotovitel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Marek Němec

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel