

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **Společníci společnosti: „Společnost pro silnici Ledce – Opočno“**

se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou): PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy

sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupen: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle §503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*) a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupen: Ing. Pavlem Hirschem, zmocněncem (*na základě plné moci ze dne 20. 4. 2017*)

Bankovní spojení společnosti: [REDACTED]

číslo smlouvy: SS 29/2017, 7-0320A17

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/298 Ledce – Opočno, I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/298 Ledce – Opočno, I. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **38 709 790,78 Kč vč. DPH** (slovy třicet osm milionů sedm set devět tisíc sedm set devadesát korun českých sedmdesát osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	31 991 562,63 korun českých
DPH (21%)	6 718 228,15 korun českých
Cena celkem	38 709 790,78 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.2 Komunikace Ledce – Opočno, km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939 a SO 152 Dopravní opatření pro SO 102, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.2 Komunikace Ledce – Opočno, km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939 a SO 152 Dopravní opatření pro SO 102, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35981a

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

Společníci společnosti s názvem:
„Společnost pro silnici Ledce – Opočno“

tj. za

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
hejtman

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

.....
Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
(na základě plné moci)

za

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
Ing. Pavel Hirsch,
zmocněnec
(na základě plné moci 20.4.2017)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

PORR a.s.

Název akce:

II/298 Ledce - Opočno, I. etapa

100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 344 237,38 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	31 991 562,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	344 237,38 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,06 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 344 237,38 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-344 237,38 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		PORN a.s. Dubečská 3233/36 190 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005660

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 344 237,38 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	31 991 562,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	344 237,38 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,06 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	32 335 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	32 335 800,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 344 237,38 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	31 991 562,62 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: [redacted]

PCRR a.s.
Dřívěšná 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1

Číslo stavby :	35981a
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0003778
Smlouva o dílo uzavřena dne :	27.6.2017

Název stavby :

„II/298 Ledce – Opočno, I. etapa“

Název objektu :

SO 102.2 II/298 Komunikace Ledce - Opočno, km 2,450 - 4,520 a km 4,860 - 5,93865
 SO 152 Dopravní opatření pro SO 102

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M-projekce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

Společnost pro silnici Ledce - Opočno

PORR a.s. (správce), odštěpný závod - Čechy, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (společník), Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02

Popis a zdůvodnění změny :

Měněpráce stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly realizovány v plném rozsahu položkového rozpočtu v SOD na základě skutečného provedení stavby.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet dodatku č. I

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. I (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. I:		Nová cena stavby po změně č. I:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		měněpráce	vícepráce		
39 126 318,00 Kč	-	416 527,22 Kč	0,00 Kč	38 709 790,78 Kč	-416 527,22 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. I:		416 527,22 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	PORR a.s. (správce)	Dušan Mach	2.11.2017	
Projektant :	M-projekce s.r.o.	Ing. Martin Mojžíš	2.11.2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	2.11.2017	
Technický dozor :		Ing. Miroslav Řehák	2.11.2017	
Supervize :				

Název stavby:
„II/298 Ledce – Opočno, I. etapa“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vicepráce	méněpráce	
SO 002	Vedlejší a ostatní náklady – SO 102	255 378,73			255 378,73
SO 102.2	Komunikace Ledce – Opočno, km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939	31 853 375,27		273 740,38	31 579 634,90
SO 152	Dopravní opatření pro SO 102	227 046,00		70 497,00	156 549,00
CENA CELKEM bez DPH		32 335 800,00	0,00	344 237,38	31 991 562,63
DPH 21 %		6 790 518,00	0,00	72 289,85	6 718 228,15
CENA CELKEM		39 126 318,00	0,00	416 527,22	38 709 790,78

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

