

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Vlastimil Stupka s. r.o.

Sídlo: Nový Hrozenkov 832, 756 04
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 34771
Zastoupen: **Vlastimilem Stupkou**, jednatelem
IČO: 28614291
DIČ: CZ28614291
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 13. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM31667/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Jez Vranecký, Vsetínská Bečva – oprava zdí vč. technologie**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dne 4. 10. 2017 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 pod č. PM048880/2017-ZHMTDS/Lat (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- V průběhu provádění díla, při provedení dalších bouracích prací, byl zjištěn nevyhovující stav části pravého pilíře jezu v místě nátoky do jalové propusti, kde má být zavázána nová železobetonová konstrukce bazénu vtokového objektu. Tato nevyhovující část pravého pilíře bude muset být odbourána a znovu vybudována. Na základě tohoto zjištění byl dne 11. 10. 2017 svolán kontrolní den se zpracovatelem projektové dokumentace a zástupcem TBD, kteří nutnost odbourání a znovu vybudování této části pravého pilíře potvrdili. Tyto skutečnosti nebylo možné odhalit při zpracování projektové dokumentace. Větší rozsah opravovaných konstrukcí bude mít dopad na výslednou cenu díla a termín jeho dokončení.
- Dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 je termín dokončení díla stanoven do 30. 11. 2017. Z důvodu většího rozsahu prací popsaného v odst. 2 tohoto článku není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

4. Na základě změny rozsahu prací byl zhotovitelem projektové dokumentace vypracován změnový výkaz výměr zohledňující nově zjištěný stav. Dle tohoto byl v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo zpracován změnový rozpočet stavby na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku **III. Doba plnění díla** se v odst. 1 mění termín dokončení díla následovně
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **15. 12. 2017**

- V článku **IV. Cena díla** se odst. 1 mění
1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*
Celková cena díla bez DPH: 1.313.598,37 Kč
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet,
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prací.

V Brně dne: 23. 11. 2017

V Novém Hrozenkově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vlastimil Stupka s.r.o.
Vlastimil Stupka
jednatel