

Harmonogram výstavby																																																		
	I.etapa - vjezd v 1/2 profilu + rekonstr. Zpevněné plochy																															II.etapa - vjezd vdruhá 1/2 profilu														III. Etapa - vjezd, BUS zastávka, zpevněné				
stavební práce/pracovní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
přeprojektová činnost(zábory, vytýčení, kácení apod...)	■	■	■	■																																														
dopravní značení		■	■																														■	■																
bourání konstrukcí - BUS záliv, zpevněné plochy,vjezd				■	■	■	■	■	■	■	■																								■	■	■	■												
podkladní štěrkokodrtové vrstvy, BUS záliv, zpevněné plochy, vjezd									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■										
kanalizace, odvodnění									■	■	■	■	■																																					
podkladní betonová vrstva																		■																																
cementobetonový kryt																				■																														
přípravné práce pro chodníkové těleso, vjezd								■	■																										■	■														
kladení obrub, vjezd, BUS záliv, zpevněné plochy									■	■	■	■	■	■																										■	■	■								
chodníkové těleso vedle BUS, vjezd												■	■	■	■	■												■	■	■											■	■								
podklad pro vjezd									■	■																																								
vrstva ACP 22-vjezd																										■																								
vrstva ACL 16-vjezd																											■																							
ACO 11-vjezd																												■																						
ACP 16-zpevněné plochy																											■																							
přípravné práce pro zpevněné plochy - (kanalizace, výměna kabelů, chráničky)								■	■	■	■	■																									■	■	■											
Ddokončující práce(kačírek, zelené plochy, osazení značek a označníků apod.)																												■	■	■	■																			
technologická přestávka - BUS záliv																													■	■	■	■																		