

DODATEK č. 06803-2017-4502-S-0242/04-01-001-S00153-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha – Modřany) společnosti NEAL s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem: Dobříč 2, 252 25 Jinočany
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti
Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06803-2017-4502-S-0242/04-01-001-S00153 ze dne 7. 4. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2017 označeného jako „Realizační projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana společnosti NEAL s.r.o. – změna závazku ze smlouvy č. 1“ vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bod 2.1

odstavec druhý, který nově zní takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 6 009 132,59 Kč (slovy: šestmilionůdevětstisícjednostořicetdva korun českých padesátdevět haléřů).

III.

Při prohlídce místa sanace statikem bylo zjištěno, že stropní konstrukce nad místem realizace prací je v havarijním stavu. Aby bylo možné pokračovat v plnění ze Smlouvy, je nutné zajistit stropní konstrukci tak, aby nedošlo k jejímu zřícení. Zajištění stropní konstrukce bude předmětem samostatné veřejné zakázky. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bod 3.1 věta první, která nově zní takto:

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde po dokončení statického zajištění stropní konstrukce do 72 měsíců od data stanoveného objednatelům ve výzvě k pokračování plnění.“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

V.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele.

