

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 05PT-001213 (č. zhotovitele: 1724017)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

2. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

IČO, DIČ: 62242105, CZ62242105

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED] členem představenstva

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.05.2017 Smlouvu na provedení a dokončení stavby I/3 České Budějovice – úprava přemostění Dobrovodské stoky, ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 0002 (dále jen „Smlouva“).

Při zpracování realizační dokumentace stavebního objektu (RDS) „SO 201 IO 02 Rekonstrukce přemostění“ (dále také jen „Stavební objekt“), Zhotovitel konstatoval, že uložení ložisek dle jeho názoru nesplňuje požadované technické parametry a stavbu není možné původně navrženým způsobem řádně realizovat, a o této skutečnosti informoval Objednatele.

Na základě výše uvedeného podnětu Zhotovitele Objednatel nechal zpracovat kontrolní posudek, na základě kterého bylo posouzeno jak řešení obsažené v zadávacích podmínkách, tak návrh řešení předložený Zhotovitelem. Kontrolní posouzení bylo dokončeno v říjnu 2017 a Objednatel obdržel kontrolní posudek, ze kterého vyplývá, že původně navržené řešení

provedení výše uvedených stavebních prací není vhodné a je potřeba odpovídajícím způsobem upravit realizační dokumentaci.

Na základě shora uvedených skutečností má Objednatel zájem, aby Zhotovitel v rámci realizační dokumentace navrhl a následně realizoval most, kde budou na ložiskách působit pouze tlakové síly (tahové síly budou vyloučené).

Smluvní strany se rovněž v návaznosti na výše uvedené dohody na změně původně sjednaných ujednání v části c) Příloha – Doba pro dokončení čl. 1.1.9 Smluvních podmínek a Doba pro uvedení do provozu čl. 1.1.22 Smluvních podmínek.

S ohledem na v preambuli uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva o dílo, a to následujícím způsobem:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohody, že Zhotovitel nejpozději v termínu stanoveném v pokynu Objednatele, zpracuje a předá Objednateli k odsouhlasení upravený návrh realizační dokumentace Stavebního objektu, přičemž obsahem realizační dokumentace bude návrh vhodného technického řešení, na základě kterého dojde k úpravě odpovídající části Stavebního objektu, kdy na ložiskách přemostění budou působit pouze tlakové síly (tahové síly budou vyloučené). Dílo bude realizováno dle upravené a Objednatelem odsouhlasené upravené realizační dokumentace.
- 1.2. Vzhledem ke změně technického řešení Stavebního objektu, které je současně ekonomicky výhodnější, dohody se smluvní strany, že na základě upravené realizační dokumentace Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v termínu stanoveném v pokynu Objednatele dle bodu 1.1. výše návrh změnového listu, jehož přílohou bude oceněný upravený soupisu prací (výkaz výměr) objektu „SO 201 IO 02 Rekonstrukce přemostění“. Na základě tohoto změnového listu dojde k odpovídající úpravě (snížení) ceny díla.
- 1.3. Smluvní strany se dohody, že ustanovení článku části 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu, se mění a nyní zní následovně:

*„Doba pro uvedení stavby do provozu v souladu s čl. 1.1.22 Smluvních podmínek ve znění Zvláštních podmínek se stanovuje **do 09/2018.**“*
- 1.4. Smluvní strany se dohody, že ustanovení článku části 1.1.9 Doba pro dokončení, se mění a nyní zní následovně:

*„Doba pro dokončení stavby v souladu s čl. 1.1.9 Smluvních podmínek ve znění Zvláštních podmínek se stanovuje **do 10/2018.**“*
- 1.5. Smluvní strany se výslovně dohody, že v souvislosti s výše uvedenými změnami Smlouvy (zejména potom změny týkající se ceny díla, doby realizace, technického řešení díla apod.) Zhotovitel vůči Objednateli neuplatňuje, a ani v budoucnu nebude uplatňovat jakékoliv nároky (práva), které mu z tohoto důvodu vznikly nebo v

budoucnu mohou vzniknout, zejména potom jakékoliv nároky (práva) na náhradu škody, smluvní pokuty, zvýšené náklady či jiné kompenzace nákladů apod., a to bez ohledu na to, zda takový nárok (právo) vznikl nebo mohl vzniknout na základě Smlouvy nebo z jiného právního důvodu. Pokud by nějaká práva či nároky uvedené výše vznikly, Zhotovitel se jich tímto vůči Objednateli vzdává.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Datum: 21 -11- 2017

Datum: 10. 11. 2017

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: předseda představenstva
za dodavatele/zhotovitele

SILNICE GROUP a.s.