

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „VD Josefův Důl, oprava šachty bezpečnostního přelivu“

číslo D600170077

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Účastníci smlouvy :

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **EREBOS – podpovrchová výstavba, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Ida 916, Rtyně v Podkrkonoší, 542 34 Malé Svatoňovice

Statutární orgán: Ing. Václav Eis – jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Václav Eis – jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 15038246
DIČ: CZ15038246
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 507
Tel: XXX
Fax: -
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „VD Josefův Důl, oprava šachty bezpečnostního přelivu“ číslo D600170077 ze dne 3.8.2017 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 3. Předmět smlouvy bodu 3.1. předmětné smlouvy se mění takto:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 249 119,24 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01	+36 320,09 Kč
SO 02	+ 229 816,16 Kč
Sleva	-17 017,01 Kč
CELKEM (Kč bez DPH)	249 119,24 Kč

2. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 8.12.2017

Stávající znění:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2017

Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

Během stavby došlo ke změně technologie prováděných prací, která vyžadovala jejich zastavení a následné schválení nové technologie TDI a AD (změna počtu pracovních spár, nepředvídatelné výrony vody při bouracích pracích a jejich následná sanace). Ke zpoždění plnění prací došlo také vlivem intenzivní srážkové činnosti a následné manipulací na VD, která znemožňovala průběžný odvoz stavební suti odpadním tunelem a vzhledem k únosnosti lešení, musely být bourací a stavební práce zastaveny. Z toho důvodu byl stavebním a bezpečnostním technikem zhotovitele a koordinátorem BOZP vydán zákaz vstupu na lešení trvající do odstranění závad.

Na základě výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k nezbytnému prodloužení termínu dokončení díla.

3. Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky bodu 5.1. předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena bez DPH činí: 3.693.126,06 Kč,

slovy: třímilionsěstsetdevadesátřítisícstodvacetšest korun českých, šest haléřů bez DPH.

Cena je navýšena o 249.119,24 Kč bez DPH

Stávající znění:

Celková cena bez DPH činí 3 444 006,82 Kč

slovy: třímilionyčtyřistačtyřicetčtyřitisícšest korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH

Odůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec schválené projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ), které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce:

SO 01 - v rámci bouracích prací povrchu šachty došlo k nepředvídatelnému otevření lokálních bodových průsaků. Vzhledem k navrženým injekčním pracím, které předcházely bourání, nebyl v době zpracování PD, tento typ průsaků očekáván. Při realizaci stavby však bylo nutné tyto průsaky vyřešit a provést jejich utěsnění. V opačném případě by došlo k narušení nově provedeného betonového povrchu. Vzhledem k poměrně výrazným průsakům bylo nutné použít polyuretanovou pěnu, která okamžitě reaguje s vodou, tuhne a nedochází k jejímu vynášení proudem. Provedení zatěsnění průsaků bylo projednáno se zhotovitelem a schváleno v rámci AD.

SO 02 - v rámci PD bylo uvažováno, že nástřík vnitřní odbourané plochy šachty bezpečnostního přelivu bude proveden v jednom kroku na celou výšku šachty tak, že by vznikly pouze dvě pracovní spáry. Při jednání na díle v rámci kontrolního dne bylo konstatováno, že stanovený postup provádění není možný v důsledku nepředvídaných okolností a zhotovitelem bylo navrženo provádění vnitřního povrchu po částech a to z následujících důvodů. Stávající (nová) konstrukce nad a pod opravovaným úsekem umožní snazší zachycení a dodržení stávajícího tvaru šachty. Dále rozdělení na úseky vyžaduje technologický postup provádění stříkaného betonu vzhledem ke stísněným a obtížným prostorovým podmínkám na této stavbě. V rámci AD bylo požadováno zajištění napojení výztuže mezi jednotlivými úseky a provedení zatěsnění pracovních spár dle detailu navrženého v rámci PD. K navrženým změnám a k úpravě technologie provádění, které předložil zhotovitel stavby, nejsou z pozice AD připomínky. Vyvolané změny byly potvrzeny i zápisem do stavebního deníku.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly na dodatečných pracích a dodávkách.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Ing. Václav Eis
jednatel