



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1619/OŠKT/2017 ze dne 10. 10. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci:

„Oprava tělocvičny ZŠ Jarní – odvodnění základů“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**

se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem - primátorem

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 27-1466072369/0800

I.2 Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**

sídlo firmy: U Koželuhu 4853/4, 586 01 Jihlava

Zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2241

Zastoupený: Stanislavem Rajchem - jednatelem

IČO: 18198741

DIČ: CZ18198741

Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
za zhotovitele: Stanislav Rajch

Kontaktní osoba za objednatele: Lenka Šťastná

Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Luboš Čížek

I.4 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník zhotovitele: Stanislav Rajch

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách ve výše uvedené smlouvě o dílo:

V článku II. **PŘEDMĚT DÍLA** se za bod II.16 vkládá bod II.17, který zní:

II.17 Smluvní strany se dohodly na těchto změnách v předmětu díla proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu:

- na základě skutečností zjištěných při realizaci, které nebylo možné předpokládat při přípravě projektové dokumentace nebudou v předpokládaném rozsahu provedeno vybourání cihelných přizdívek, oprava svislých izolací a předláždění chodníků (nedotčených stavbou) včetně souvisejících prací nad rámec předpokládaného rozsahu budou provedeny tyto práce: ubourání, dozdivka a zapravení nepravidelně vylitých základových pasů a s tím souvisejících prací z důvodu rozšíření výkopu
- nad rámec zadávací dokumentace bude provedeno předláždění přilehlé zpevněné plochy pod herními prvky – dodatečný požadavek ze strany uživatele (školy). Z důvodu rozšíření předmětu díla bude prodloužen termín plnění.

Tyto změny jsou oceněny položkovými rozpočty v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlasené projektantem a objednatelem.

V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ bod III.2 nově zní:

III.2 Lhůta pro provádění prací a pro předání a převzetí hotového díla:
po předání a převzetí staveniště do 8. 12. 2017

V článku IV. CENA ZA DÍLO bod IV.1 nově zní:

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele doručenou dne 26. 9. 2017, čj. MMJ/OŠKT/117364/2017. Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena dodatku č.1 (změna dle bodu II.1.1.) je vyjádřena odsouhlaseným položkovým rozpočtem ze dne 23. 11. 2017.

Cena za dílo bez DPH dle SOD	388 923,91 Kč
------------------------------	---------------

Odpočet ceny dle dodatku č.1	- 65 299,84 Kč
------------------------------	----------------

Přípočet ceny dle dodatku č.1	167 872,11 Kč
-------------------------------	---------------

Cena za dílo bez DPH celkem	491 496,18 Kč
------------------------------------	----------------------

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Oprava tělocvičny ZŠ Jarní – odvodnění základů“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


IV. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění, souhlasí smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku, a to včetně veškerých osobních údajů v dodatku obsažených. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí statutární město Jihlava jeho uveřejnění v registru v souladu s právními předpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější.

Tento dodatek č.1 je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 24. 11. 2017



Objednatel



V Jihlavě dne: 24. 11. 2017



Zhotovitel

UNIST® spol. s r. o.
U Kožetuhů 4
586 01 Jihlava ①
IČO: 181 987 11
DiČ. CZ 181 987 41