

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 1957/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku

514 Rekonstrukce střech objektu Q – I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČ:

DIČ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. RNDr. Ladislav Havel CSc., rektor MENDELU

prof. RNDr. Ladislav Havel CSc., příkazce operace

Ing. Lujza Oravcová, kvestorka, správce rozpočtu

Ing. xxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxx, e-mail : xxxxxxxx@mendelu.cz

621 56 489

CZ62156489

Komerční banka Brno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

Ořešínská 213/5, Jehnice, 621 00 Brno

Mgr. Přemysl Růžička, jednatel

Mgr. Přemysl Růžička, jednatel

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx

29202124

CZ29202124

ČSOB, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č.1957/2017 uzavřené dne 15.8. 2017 se z důvodů uvedených v Evidenčním listu změny ZL č.1 až č.5, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu doby plnění a změna ceny díla. Změna termínu dokončení a změna ceny díla vyplynula z nepředvídaného stavu konstrukce skutečného provedení skladby stávající terasy v atriu a následné revizi projektové dokumentace dle skutečného stavu konstrukce s novým tepelně-technickým posudkem nové skladby a nabídkovým rozpočtem zhotovitele.

Nedílnou součástí dodatku 1 je Evidenční list změny stavby ZL č.1 až č.5 a položkové rozpočty.

II. Předmět dodatku

Článek II. smlouvy – Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od dne předání staveniště nejpozději **do 10 týdnů**, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat resp. odstranit veškeré vady a nedodělků do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli, nejpozději však 30. 11. 2017.

Nové znění:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu do **30. 11. 2017**, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat resp. odstranit veškeré vady a nedodělků do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli, nejpozději však **14. 12. 2017**.

Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 se mění takto:

Původní znění:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	3 399 598,38	21	713 915,66	4 113 514,04

Nové znění:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	3 298 395,79	21	692 663,12	3 991 058,91

III. Závěrečná ujednání

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č.1957/2017 zůstávají beze změny.
Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží
objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne

Za objednatele:

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.
rektor, příkazce operace

.....
Ing. Lujza Oravcová
kvestorka, správce rozpočtu

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Přemysl Růžička
jednatel