

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č.j. KRPH-41078-12/ČJ-2017-0500NE-VZ, uzavřené dne 1. června 2017, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Rozšíření parkovacích stání v areálu KRPH Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, pověřen zastupováním
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Tel./e-mail:  krph.verejnezakazky@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
(na základě plné moci)
Ředitelství: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Datová schránka: jwtq7ju
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Tel./e-mail:  reditelstvi@msilnice.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

II.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), která se mění takto:

V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo a dle schválené změny předmětu díla (příloha č. 1 tohoto dodatku) se mění specifikace předmětu díla v SoD v **čl. II. Předmět smlouvy** v bodě 3 **Specifikace díla** a doplňuje se ve znění:

Část díla dotčená změnovým listem ZL 3 : 3/1 - SO 01.1 . – Zpevněné plochy

V průběhu realizace stavby, po provedení prací spojených s výstavbou opěrné železobetonové zídky nájezdové rampy dle schválené projektové dokumentace, bylo zjištěno a prověřeno in situ, že po zaparkování vozidel v prostoru před rampou nelze bezkolizně projet mezi zrealizovanou opěrnou zídkou a zaparkovanými vozidly. Z tohoto důvodu byla za účasti objednatele, zhotovitele a projektanta navržena úprava spočívající v odbourání opěrné zídky v délce 2,4m.

V důsledku těchto okolností vznikly („vícepráce“).

Navržené změny (vícepráce) vznikly z důvodu nepřesnosti v projektové dokumentaci (nevhodný návrh tvaru opěrné zídky – vada projektové dokumentace). Předložené vícepráce jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla a dodržení smlouveného harmonogramu stavebních prací.

Vícepráce jsou podrobně vymezeny a odůvodněny v **Záznamu č. 3 o posouzení změn stavby v průběhu realizace akce „Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855“** včetně oceněného „Soupisu změn – návrh změny závazku“, který tvoří přílohu č. 2 přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

V souladu s čl. IV. odst. 4 SoD se mění cena díla a čl. IV. **Cena díla**, v odst. 1 se doplňuje takto:

Původní cena díla v Kč vč. 21% DPH z SoD:	2 647 447,28 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 SoD v Kč vč. 21% DPH	3 033 374,38 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 SoD v Kč vč. 21% DPH	2 891 681,99 Kč

Cena díla upravená dodatkem č. 3 k SoD

Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč vč. 21% DPH: **49 160,91 Kč**

Celková cena za dílo dle dodatku č. 3 SoD v Kč vč. 21% DPH: 2 940 842,90 Kč

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv doručeno elektronicky.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Nedílná součást dodatku:

Příloha č. 1: **Záznam č. 3 o posouzení změn stavby v průběhu realizace „Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855“**
příloha č. 1 Záznamu č. 3 - **ZMĚNOVÝ LIST** pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace vč. přílohy – Přehled o každé
jednotlivé změně závazku
příloha č. 2 Záznamu č. 3 - oceněný **NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU – SOUPIS ZMĚN**
– vícepráce

V Hradci Králové dne 22. listopadu 2017

V Hradci Králové dne 22. 11. 2017

Za objednatele:

plk. Mgr. Ing. Marek Isaudys
náměstek ředitele krajského
pověřen zastupováním

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

ČJ: KRPH-64786-33/ČJ-2015-0500MN

Hradec Králové dne 30. října 2017

Počet listů: 1
Přílohy: č. 1 změnový list ZL_1
č. 2 návrh změny závazku
č. 3 posouzení dle ZoZVZ

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor programového financování

**Záznam č. 3 o posouzení změn stavby v průběhu realizace:
"Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a
855".**

EDS/SMVS: 114V11200 4050

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH :

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	207.390,00 Kč
z toho:	
a) dokumentace stavby	192.390,00 Kč
b) autorský dozor	15.000,00 Kč

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle SoD	2 891.681,99 Kč
z toho:	
a) Stavební část	2 891.681,99 Kč
SoD	2 647.447,28 Kč
Dodatek č.1	+ 385.927,10 Kč
Dodatek č.2	- 141.692,39 Kč

Dne 1. června 2017 byla pod čj.: KRPH-41078-12/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD) se zhotovitelem firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 02, Pardubice.

Dne 10. července 2017 byl pod čj.: KRPH-41078-20/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřen dodatek č. 1 k výše uvedené SoD se zhotovitelem firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 02, Pardubice.

Dne 25. září 2017 byl pod čj.: KRPH-41078-25/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřen dodatek č. 2 k výše uvedené SoD se zhotovitelem firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 02, Pardubice.



Akce je vedena pod čj.: MV159746/OPF-2014, registrace byla vydána 3. 3. 2015.

II. Navrhovaná změna č. 3 stavby

1. celkový vliv na změnu ceny díla

Uzavřený Dodatek č.1

Dodatečné práce – vícepráce : + 523.587,59 Kč vč. DPH
Práce, které nebudou provedeny – méněpráce: - 137.660,49 Kč vč. DPH
Vícepráce: 523.587,59 Kč vč. DPH = 19,77 % z původní ceny díla.
navýšení o částku: 385.927,10 Kč vč. DPH.

Uzavřený Dodatek č.2-

Dodatečné práce – vícepráce : + 0,0 Kč vč. DPH
Práce, které nebudou provedeny – méněpráce: - 141.692,39 Kč vč. DPH
snížení o částku: 141.692,39 Kč vč. DPH.

Dodatek č.3 - návrh

Dodatečné práce – vícepráce : + 49.160,91 Kč vč. DPH
Vícepráce: **49.160,91 Kč** vč. DPH = **1,8 %** z původní ceny díla.
Návrh navýšení o částku: **49.160,91 Kč** vč. DPH.

Pro pokrytí finanční potřeby budou použity prostředky uvolněné v rámci uzavření dodatku č.2 (méněpráce), které jsou stále alokovány na této investiční akci.

2. seznam změnových listů

příloha č. 1 – změnový list ZL3 ze dne 19. října 2017, kde je bližší soupis prací všech změn.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Podrobný popis všech změn týkajících se víceprací a méněprací (odečty a přípočty vybraných původních položek a navýšení počtu měrných jednotek položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) viz příložený „Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace“ číslo ZL3, bod – „popis změny, popis technického řešení“.

V průběhu provádění prací vznikla potřeba dodatečných stavebních prací (viz výše), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale bez těchto dodatečných prací by nebylo možné dílo dokončit a zaručit jeho funkčnost a provozuschopnost.

Všechny položky víceprací jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 návrh změny závazku – soupis změn ze dne 19. října. 2017.

IV. Členění změn podle důvodů

Ceny dodatečných stavebních prací jsou uvedeny vč. DPH.

Změnový list č.3/1 (SO 01.1 – Zpevněné plochy)

dodatečné stavební práce 49.160,91 Kč = 1,8 % z celkové ceny díla

začlenění podle důvodů změn: 1.d) projektové nepřesnosti (nevhodný návrh tvaru opěrné zídky – vada projektové dokumentace)

V. Závěr

V rámci posouzení byla provedena věcná i cenová kontrola předložených

dokumentů. Cena těchto prací je tvořena v souladu s uzavřenou SoD, práce mimo SoD jsou stanoveny dle ceníku URS popř. „souborovou“ cenou zhotovitele. Výše uvedené vícepráce navrhuji akceptovat a uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 3 k SoD.

Dle § 222 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v součtu hodnoty všech změn. Viz příloha č. 3.

Posouzení provedl:

OSNM OSM KRP-KHK

podpis:



Schválil :

Ing. Karel Hausvater
vedoucí OSM KŘP KHK

podpis:




dne

3 0 10. 2017

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
pověřen zastupováním





podpis:



dne

3 0 10. 2017

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 3
Identifikace:		
Název akce:	Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulřichovo náměstí čp. 810 a 855	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V11200 4050	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulřichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 42196868	
Projektant:		
Předmět změnového listu: SO 01.1 – Zpevněné plochy – vícepráce		
Část díla dotčená změnovým listem ZL3: : SO 01.1 – Zpevněné plochy		
Popis změny, popis technického řešení:		
<p>ZL 3/1 – SO 01.1 – Zpevněné plochy – po provedení prací spojených s výstavbou opěrné železobetonové zidky nájezdové rampy dle schválené projektové dokumentace, bylo zjištěno a prověřeno in situ, že po zaparkování vozidel v prostoru před rampou nelze bezkolizně projet mezi zrealizovanou opěrnou zídkou a zaparkovanými vozidly. Z tohoto důvodu byla za účasti objednatele, zhotovitele a projektanta navržena úprava spočívající v odbourání opěrné zidky v délce 2,4m vzniklý prostor opatřit konstrukcí zpevněných ploch dle projektové dokumentace. Projektant provedl návrh opatření, které zhotovitel nacenil dle jednotkových cen v souladu s uzavřenou SoD (příloha č.2 Návrh změny závazku).</p> <p>Jedná se o navýšení výměr položek č. 01, 02, 05, 08, 10, 11, 13, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 42, 46 - 49, 61, 67, 73, 85 - 88 viz návrh změny závazku zhotovitele). Nově naceněné vícepráce zhotovitel předložil pod položkami označenými 3.01 – 3.12.</p>		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
SO 01.1 – Zpevněné plochy – nemění se - pouze změna délky opěrné zidky		
Nové řešení:		
ZL 3/1 – SO 01.1 – Zpevněné plochy – nemění se – pouze změna délky opěrné zidky		
Zdůvodnění změny:		
Navržené změny vznikly z důvodu nepřesnosti v projektové dokumentaci (nehodný návrh tvaru opěrné zidky – vada projektové dokumentace). Předložené vícepráce jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smluveného předmětu díla a dodržení smluveného harmonogramu stavebních prací.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: veškeré změny dopadající do textové a výkresové části dokumentace budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: -		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla (do 30. 11.2017)		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRPH-41078-12/ČJ-2017-0500NE-VZ ze dne 1. 6. 2017, dodatku č.1 k SoD ze dne 10. 7. 2017 (vícepráce), dodatku č.2 k SoD ze dne 25.9. 2017 (méně práce) nedojde k navýšení ceny – budou využity prostředky uspořené v rámci dodatku č.2.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	40.628,85	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	40.628,85	
DPH:	8.532,06	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	49.160,91	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 19.10.2017	Datum: 19.10.2017	Datum: 19.10.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 30.10.2017		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového fi

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU – SOUPIS ZMĚN

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 923117066 - Hradec Králové - Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk

Objekt: 903 - Dodatek č.3 - vícepráce

Etapa: 01 - vícepráce

SO 01.1 - Zpevněné plochy - parkoviště č.1

01	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	12,1	m2	50	605	21%	732,05
02	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	12,1	m2	50	605	21%	732,05
05	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	4,8	m	35	168	21%	203,28
08	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	1,875	m3	190	356,25	21%	431,06
10	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem dc 100 m3	0,4350	m3	150	65,25	21%	78,95
11	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3	0,0435	m3	30	1,31	21%	1,58
13	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1,944	m3	120	233,28	21%	282,27
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,6960	m3	15	10,44	21%	12,63
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	1,944	T	150	291,6	21%	352,84
23	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	2,24	m3	252	564,48	21%	683,02
27	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	2,8	m2	45	126	21%	152,46
28	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	2,8	m2	17	47,6	21%	57,6
29	005724100	osivo směs travní parková	0,2000	kg	130	26	21%	31,46
31	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	2,8	m2	2	5,6	21%	6,78
32	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	2,8	m2	3	8,4	21%	10,16
35	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	2,8	m2	4	11,2	21%	13,55
39	283233155	folie proti prorůstání trávy	12,5	m2	225	2 812,50	21%	3 403,13
42	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	4,2	m2	145	609	21%	736,89
46	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	5,2	m2	195	1 014,00	21%	1 226,94

Příloha č. 2 závažnosti č. 3



M - SILNICE a.s.

Stránka 2 / 3

47	592453135	dlažba betonová 30 x 30 x 6 cm přírodní	0,8000	m2	345	276	21%	333,96
48	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	6,9	m2	230	1 587,00	21%	1 920,27
49	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	4	KUS	70	280	21%	338,8
61	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1	KUS	185	185	21%	223,85
67	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s ocel. základem	1	KUS	210	210	21%	254,1
73	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	2	m	280	560	21%	677,6
85	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	3,12	T	240	748,8	21%	906,05
86	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	28,08	T	3	84,24	21%	101,93
87	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	3,12	T	150	468	21%	566,28
88	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	3,12	T	110	343,2	21%	415,27
3 01	56712211b	Vrstva stabilizovaná hydraulickým pojivem SC C8/10 tl. 120 mm	10,8	m2	536,85	5 797,98	21%	7 015,56
3 02	966006132	Demontáž dopravní značky vč ocelové patky dopravní značky	1	ks	305,88	305,88	21%	370,11
3.03	966079871	Příplatek za řez průmyslové výztuže přes 16mm	29	cm2	34,5	1 000,50	21%	1 210,61
3 04	998229112	Přesun hmot	0,4371	t	235,5	102,94	21%	124,55
3.05	627471112	Sanace pohledové části opěrné zdi - reprofilační mařta	0,3600	m2	4 021,39	1 447,70	21%	1 751,72
3 06	627474111	Sanace oceli - ochrana Repol BS7	0,1000	m2	2 623,68	262,37	21%	317,47
3 07	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	10,34	m2	67	692,78	21%	838,26
3.08	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	2	m	26,5	53	21%	64,13
3.09	962052210	Vybourání železobetonové opěrné zdi tl. 30 cm	0,9360	m3	6 460,00	6 046,56	21%	7 316,34
3 10	977211112	Řezání železobetonové opěrné zdi - svíslé	1,2	m	2 010,00	2 412,00	21%	2 918,52
3.11	977211112	Řezání železobetonové opěrné zdi - vodorovně	4,4	m	2 010,00	8 844,00	21%	10 701,24
3 12	E1-3	Přistavení techniky pro řezání železobetonových zdí	1	kpl	1 360,00	1 360,00	21%	1 645,60
Součet za SO 01.1 - Zpevněné plochy - parkoviště č.1						40 628,85		49 160,91

CELKEM SO 01.1 - Zpevněné plochy - parkoviště č.1

40 628,85

49 160,91



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	8 532,06	49 160,91	41
CELKEM		8 532,06	49 160,91	



