



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### **Město Žamberk**

se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Zastoupené: Jiřím Dytrtem, starostou města

IČO 00279846

DIČ CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-1321320309/0800

jako „objednatel“, na straně jedné

a

### **STATING s.r.o.**

Se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

IČO 25963864

DIČ CZ25963864

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

## **DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 14. 6. 2017**

*(dále jen „Dodatek“)*

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 10/2017/LF

Číslo smlouvy zhotovitele: 2007/2017

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Realizace úspor energií – Městská knihovna Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku I. Předmět a účel smlouvy a článku IV. Cena díla.

### **V článku I. Předmět a účel smlouvy se odst. 1.2. mění a doplňuje takto:**

1.2 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících se realizací úspor energií upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je popásán v přílohách ve změnových listech č.1 až č.14).

### **V článku IV. Cena díla se odst. 4.3. mění a doplňuje takto:**

4.3 Dohodnutá celková smluvní cena díla se z původní částky 6.216.672,91 Kč bez DPH navyšuje o + 278.619,01 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení díla nově činí:	<b>6 495 291,91 Kč bez DPH</b>
	<b>1 364 011,30 Kč DPH 21 %</b>
	<b>7 859 303,21 Kč včetně DPH</b>

Rozsah díla se snižuje o méněpráce:

ZL č. 1 změna výměr oken a zateplování obvodových stěn	- 65.283,47 Kč bez DPH
ZL č. 5 změny v elektroinstalaci – svítidla (změna počtu svítidel)	- 106.144,00 Kč bez DPH
ZL č. 11 změna úpravy soklu KZS	- 17.712,09 Kč bez DPH
ZL č. 13 omítky, spádový klín, lemování komínu, podbití palubkami	- 59.649,66 Kč bez DPH

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce:

ZL č. 2 ústřední topení D+M v 1.NP a 1.PP	+ 38.890,00 Kč bez DPH
ZL č. 3 změny v elektroinstalaci v 1.PP (sklep)	+ 63.510,00 Kč bez DPH
ZL č. 4 změny v elektroinstalaci v 1.-3.NP (kolize rozvodů)	+ 75.508,00 Kč bez DPH
ZL č. 5 změny v elektroinstalaci – svítidla (změna počtu svítidel)	+ 149.170,00 Kč bez DPH
ZL č. 6 malby	+ 42.016,59 Kč bez DPH
ZL č. 7 změny v elektroinstalaci – svítidla 2.NP (nový pohled)	+ 18.205,00 Kč bez DPH
ZL č. 8 drenáže (odvodnění JV strany objektu)	+ 47.459,86 Kč bez DPH
ZL č. 9 změny v elektroinstalaci - úpravy rozvodů elektro	+ 24.867,45 Kč bez DPH
ZL č. 10 oplechování potrubí VZT na střeše	+ 15.096,51 Kč bez DPH
ZL č. 11 změna úpravy soklu KZS	+ 26.105,50 Kč bez DPH
ZL č. 12 doplnění soklu PVC podlah	+ 5.648,60 Kč bez DPH
ZL č. 14 oprava stávajících omítek v 1.PP, D+M boileru	+ 20.930,72 Kč bez DPH
<b>Celkem rozdíl po zaokrouhlení</b>	<b>+ 278.619,01 Kč bez DPH</b>

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., která je v souladu s § 222 odst. 4. a nemění celkovou povahu díla.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Žamberk, dne 16. 11. 2017 pod číslem usnesení 89/2017-RADA/4388.

V Žamberku dne 21. 11. 2017

V Kostelci nad Orlicí dne 23. 11. 17

Objednatel:  
**Město Žamberk**

Zhotovitel:  
**STATING s.r.o.**  
**STATING s.r.o.**  
Pardubice 286 757 00101 (řemeslo K.č.č.č.)  
IČ: 25 000 001 • DIČ: CZ2 968864  
Provozovna: Kostelecká ulice 109  
781 51741 Kostelec nad Orlicí

.....  
Jiří Dytrt  
starosta města

.....  
Ing. Pavel Hůrych  
jednatel

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01

Zhotovitel: Stating s.r.o., Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové  
IČ 25963864

Investor: Město Žamberk

Datum:

Název akce: **Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk**

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001875

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Změna výměr oken a zateplování obvodových stěn**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o změny:

výměry zateplování obvodových stěn - **zvýšení na 807,8m<sup>2</sup>**výměry vyměňovaných výplní otvorů - **snížení na 167,3m<sup>2</sup>**

Výměra vyměňovaných otvorových výplní:

Energetický posudek: 198,4 m<sup>2</sup>Projektová dokumentace: 185,24 m<sup>2</sup>Realizace: 167,3 m<sup>2</sup>

Důvod - skutečná výměra po zaměření.

Počet připojených listů specifikací:

2

Rozpočet s výkazem výměr, Měřicí list

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Město Žamberk

Jiří Dytrt, starosta

**MESTO** ©  
**ŽAMBERK**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Nebyl dodržen detail provedení ostění oken, okna byla zaměřena do původních otvorů.

  
DABONA s.r.o.  
Sokolovská 682  
537 01 Rychov nad Kněžnou  
studánská 1

.....  
**Marek Mazura**  
Dabona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Při realizaci stavby nebyl dodržen konstrukční detail osazení oken specifikovaný v projektové dokumentaci a nebylo odsekáno ostění na požadovanou šíři otvoru čímž došlo ke snížení celkové plochy výplní otvorů a zvětšení plochy KZS.

  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290, 537 01 Chrudim  
IČ: 27558860 DIČ: CZ27558860  
Zapř.

**Stanovisko energetického auditora:**

- v EP je výpočet z hrubého stavebního otvoru;  
v rámci projektu stavební části byly hrubé stavební otvory zmenšeny o tl. EPS 50 mm ze všech stran, což je rozdíl čistých ploch výplní cca 13 m<sup>2</sup>; plocha stavebních otvorů je stejná v EP i v projektu
- rozdíl v realizaci popisuje projektant stavební části. Okna byla osazena do stávajícího otvoru vč. ostění, který byl navíc zmenšen vloženým pásem izolace – nepochopení a nedodržení detailu stavební části.

**Martin JINDRÁK**  
Energetická certifikace budov  
Energetický audit  
Osvědčení MPO č. 0463  
Březová 803, 468 02 Rychov nad Kněžnou  
IČO: 761 69 316

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet s výkazem výměr
2. Měřicí list H170194

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny:</b> Změna výměr oken a zateplování obvodových stěn</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Skutečná výměra po zaměření.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
-65.283,47 Kč		0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-65.283,47 Kč		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
p. Jiří Dytrt - starosta <b>MĚSTO</b> © <b>ŽAMBERK</b>	<b>STATING s.r.o.</b> Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 Provozovna: Kostelecká Lhota 100 611 41 Kostelec nad Ohří	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL1 Změna výměr oken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 64 Výplně otvorů -59 874,80

57	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	-0,900	450,00	-405,00
58	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm	m	-2,070	540,00	-1 117,80
59	648991113RT7	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 600 mm	m	-0,450	600,00	-270,00
60	001	D+M O01 Okno plast 2050x2260mm interier žaluzie	ks	10,000	-1 316,00	-13 160,00
61	002	D+M O02 Okno plast 1450x1800mm interier žaluzie	ks	5,000	-983,00	-4 915,00
62	003	D+M O03 Okno plast 2350x2260mm interier žaluzie	ks	9,000	-1 544,00	-13 896,00
63	004	D+M O04 Okno plast 810x1560mm	ks	2,000	-723,00	-1 446,00
64	005	D+M O05 Okno plast 1450x2260mm interier žaluzie	ks	11,000	-1 118,00	-12 298,00
65	006	D+M O06 Okno plast 940x2240mm	ks	2,000	-875,00	-1 750,00
66	007	D+M O07 Okno plast 1450x2560mm	ks	5,000	-1 254,00	-6 270,00
67	008	D+M O08 Okno plast 2270x3140mm	ks	1,000	-3 145,00	-3 145,00
68	009	D+M O09 Okno plast 900x500mm	ks	4,000	-205,00	-820,00
69	010	D+M O10 Okno plast 940x2240mm	ks	1,000	-168,00	-168,00
70	011	D+M D01 Dveře Al 1720x2290mm	ks	1,000	-214,00	-214,00

## 96 Bourání konstrukcí -3 602,57

92	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	-35,669	101,00	-3 602,57
----	--------------	---	----	---------	--------	-----------

## D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -1 806,10

235	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,961	50,00	-98,05
236	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,961	5,00	-9,81
237	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,961	50,00	-98,05
238	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,961	5,00	-9,81
239	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-1,961	275,00	-539,28
240	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-7,844	9,00	-70,60
241	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,961	500,00	-980,50

**Celkem bez DPH -65 283,47**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Vícepráce – ústřední topení</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> chybějící položky v rozpočtu pro úpravu ÚT před otlučením omítek v 1.n.p. a 1.p.p.			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO <sup>26</sup>  
ŽAMBERK

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Provedení těchto prací chybí ve výkazu výměr, avšak je nezbytné pro provedení sanačních prací.

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Střešická 7  
576 01  
Př. nad Křižovkou  
084 222 044

**Marek Mazura**  
**Dabona s.r.o.**

**Stanovisko projektanta stavby:**

V projektové dokumentaci byly opomenuty práce spojené s demontáží a zpětnou montáží otopných těles při provádění sanačních opatření suterénu a prostoru knihovny.

**PROJEKCE CZ**  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290, 537 01 Chrudim  
IČ: 27558860 DIČ: CZ27558860  
Zaps v 26978

**Stanovisko energetického auditora:**

**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Vícepráce – ústřední topení</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: chybějící položky v rozpočtu pro úpravu ÚT před utlučení omítek v 1.n.p. a 1.p.p.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		38.890,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	38.890,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
p. Jiří Dytrt - starosta	<b>STATING s.r.o.</b> Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelecká ul. č. 100 91 517 41 Kustelec nad Orlicí	
Datum:	<b>MĚSTO ŽAMBERK</b>	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Objekt: ZL2 Vícepráce - ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

**PSV Práce a dodávky PSV 38 890,00**

**731 Ústřední vytápění 38 890,00**

1	731001R1	DMT stávajících otopných těles	kpl	17,000	342,00	5 814,00
2	731001R02	Zpětná montáž otopných těles	kpl	17,000	542,00	9 214,00
3	731001R03	Suterén DMT otopných těles	kpl	4,000	342,00	1 368,00
4	731001R04	Osazení ventilů	kpl	8,000	437,00	3 496,00
5	731001R05	Dopojení radiátorů	kpl	4,000	1 667,50	6 670,00
6	731001R06	Uchycení radiátorů v suterénu	kpl	8,000	966,00	7 728,00
7	731001R07	Vypuštění ÚT	kpl	1,000	1 380,00	1 380,00
8	731001R08	Napuštění a odvzdušnění objektu	kpl	1,000	3 220,00	3 220,00

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci sklep</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> chybějící položky v rozpočtu pro úpravu EI po otlučení omítek v 1.p.p.			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

**MĚSTO** ©  
**ŽAMBERK**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jde o položky, které byly projektem zcela opomenuty. Pro provedení jiných prací je provedení těchto prací nutné.

středisko 1  
IČ 04826556  
IČ CZ64820253

Marek Mazura  
Dabona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Po otlučení omítek a předstěn v suterénu byl zjištěn aktuální stav rozvodů elektroinstalací, který nelze pro budoucí využití suterénu ponechat, bylo tedy nutné provést elektroinstalaci v suterénu nově. Ve stadiu vypracování rozpočtu a projektových prací nebylo možné reálně vypracovat výkaz výměr vystihující množství prací a dodávky materiálu.


IČ: 27558860, DIČ: CZ27558860  
Žilpa v OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 25976

**Stanovisko energetického auditora:**

Martin Jindrák

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci sklep</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> chybějící položky v rozpočtu pro úpravu EI po utlučení omítek v 1.p.p.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		63.510,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	63.510,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta	 Ing. Pavel Hurych - objednatel	
Datum:	<b>MĚSTO ŽAMBERK</b>	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## ZL3 Změny v elektroinstalaci - sklep

Akce: realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk

Investor: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

	název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
	krabice KU 68, montáž do sanační omítky	ks	5	4,50	22,48	75,33	376,65
	krabice KO 97, montáž do sanační omítky	ks	2	18,50	37,01	91,33	182,66
	krabice KO 125 E, montáž do sanační omítky	ks	2	63,21	126,43	156,32	312,64
MaR3	kabel cyky-j 3x2,5 pevné	m	246	18,80	4 624,80	23,80	5 854,80
MaR2	kabel cyky-j 3x1,5 pevné	m	71	11,50	816,50	23,80	1 689,80
MaR1	kabel cyky-o 3x1,5 pevné	m	32	11,50	368,00	23,80	761,60
MaR4	kabel cyky-j 5x1,5 pevné	m	31	19,00	589,00	23,80	737,80
MaR5	kabel cyky-j 5x2,5 pevné	m	4	30,80	123,20	23,80	95,20
	hmoždinka CH8 ve stěně cihelné	bal	3	75,82	227,47	0,00	0,00
	osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů pro upevnění elektroinstalaci ve stěnách cihelných, do 8 mm	ks	91	0,00	0,00	13,34	1 213,94
	vázací páska CB 290/4,8	bal	3	52,09	156,28	0,00	0,00
	zásuvka jednonásobná IP44 s rámečkem, víčkem a cionkami, bílá	ks	7	152,08	1 064,56	73,78	516,46
	přepínač střídavý s krytem a rámečkem, řaz. 6, IP44 bílá	ks	2	143,56	287,12	58,20	116,40
	přepínač sériový s krytem a rámečkem, řaz. 5, IP44, bílá	ks	1	165,72	165,72	58,20	58,20
	zářivkové svítidlo 2x36W, IP66	ks	1	534,06	534,06	258,00	258,00
	ekologický poplatek - svítidlo	ks	1	8,40	8,40	0,00	0,00
	lineární zářivka TL-D 36W/840	ks	2	35,76	71,52	32,11	64,22
	ekologický poplatek - světelný zdroj	ks	2	2,50	5,00	0,00	0,00
	svítidlo ELEKTRA 3 IN-152B 60W E27 bílé	ks	2	137,35	274,70	258,00	516,00
	žárovka 60W/E27	ks	4	7,31	29,26	0,00	0,00
	WAGO 2273-202 2x2,5	ks	50	2,43	121,55	3,54	177,00
	WAGO 2273-203 3x2,5	ks	50	2,70	134,87	3,54	177,00
	WAGO 2273-204 4x2,5	ks	50	3,54	177,05	3,54	177,00
	WAGO 2273-205 5x2,5	ks	50	3,95	197,58	3,54	177,00
	svorkovnice lámací do 6 mm	ks	5	12,60	62,99	32,14	160,70
	rozvodná krabice HENSEL DP 9025 IP54	ks	6	111,57	669,40	167,47	1 004,82
	kabelová vývodka PG 13,5	ks	30	5,77	173,16	21,00	630,00
	spojovací a podružný materiál	ks	1	520,00	520,00	0,00	0,00
	vybourání kapes ve zdivu z cihel pro krabice 50x50x50 mm	ks	8	0,00	0,00	25,99	207,92
	vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	7	0,00	0,00	42,50	297,50
	vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	6	0,00	0,00	62,47	374,82
	vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	7	0,00	0,00	56,10	392,70
	pomocné práce elektro, přepojování, úprava stávající elektroinstalace, nutné opravy, slaboproud, silnoproud	kpl	1	0,00	0,00	16 727,00	16 727,00
	ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm	ks	38	0,00	0,00	15,38	584,44
	demontáž stávající elektroinstalace pro další použití	kpl	1	0,00	0,00	5 815,00	5 815,00
	zjištění stavu elektroinstalace	kpl	1	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00
	administrativa, koordinace, doprava ald.	ks	1	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00
	revize elektroinstalace	ks	1	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>cena bez DPH</b>				<b>11 588,09</b>		<b>51 922,27</b>

**Celkem bez DPH**

**63 510 Kč**


označené položky použité z rozpočtů k SOD

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci knihovna 1. – 3. n.p.</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> chybějící položky v rozpočtu pro úpravu EI po otlučení omítek v 1.n.p.			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

**MĚSTO** ©  
**ŽAMBERK**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Projektem nebylo uvažováno s prováděním nových elektroinstalací, pro provedení sanačních prací nezbytné. Část prací vyplynula z kolizí stávajících skrytých rozvodů s novými rozvody VZT.

  
středisko 2  
IČ: 04821406  
DIČ: CZB4829659

**Marek Mazura**  
**Dabona s.r.o.**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Při provádění sanačních opatření a posunu pozic světelných zdrojů bylo nutné předělat některé trasy elektroinstalací včetně koncových prvků, neboť svým provedením pod omítkou či pozici nevyhovovaly navržené technologii sanace vlhkosti zdiva případně docházelo ke kolizím skrytých rozvodů se stavebními pracemi na zateplení a opláštění rozvodů VZT

  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290/537 01 Chrudim ©  
IČ: 27551  
Zápis v OR H

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci knihovna 1. – 3. np</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> chybějící položky v rozpočtu pro úpravu EI po utlučení omítek v 1.n.p.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		75.508,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	75.508,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta <b>MĚSTO ŽAMBERK</b>	<b>STATING s.r.l.</b> Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Ing. Pavel Hurych - jednatel Lipová 129, Kostelecká Lhota 100 512 01 Kostelec nad Ohří	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## ZL4 Změny v elektroinstalaci - knihovna

Akce: realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk

Investor: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

	název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
	krabice KU 68, montáž do sanační omítky	ks	55	4,50	247,25	75,33	4 143,15
	krabice KO 97, montáž do sanační omítky	ks	18	18,50	333,07	91,33	1 643,94
	krabice KO 125 E, montáž do sanační omítky	ks	6	63,21	379,29	156,32	937,92
MaR 3	kabel cyky-j 3x2,5 pevně	m	207	18,80	3 891,60	23,80	4 926,60
MaR 2	kabel cyky-j 3x1,5 pevně	m	109	11,50	1 253,50	23,80	2 594,20
MaR 1	kabel cyky-o 3x1,5 pevně	m	50	11,50	575,00	23,80	1 190,00
MaR 4	kabel cyky-j 5x1,5 pevně	m	12	19,00	228,00	23,80	285,60
MaR 5	kabel cyky-j 5x2,5 pevně	m	8	30,80	246,40	23,80	190,40
	hmoždinka CH8 ve stěně cihelně	bal	1	75,82	75,82	0,00	0,00
	vázací páska CB 290/4,8	bal	1	52,09	52,09	0,00	0,00
	5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, bílá, ABB Tango	ks	3	83,39	250,18	73,78	221,34
	3901A-B10 B Rámeček jednonásobný, bílá, ABB Tango	ks	8	15,88	127,07	15,33	122,64
	3901A-B40 B Rámeček čtyřnásobný vodorovný, bílá, ABB Tango	ks	1	54,37	54,37	28,66	28,66
	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého ABB	ks	3	70,56	211,69	58,20	174,60
	3558A-A651 B Kryt spínače jednoduchý, bílá, ABB Tango	ks	3	25,36	76,09	12,32	36,96
	3559-A05345 Přístroj přepínače sériového ABB	ks	2	89,80	179,60	58,20	116,40
	3558A-A652 B Kryt spínače dělený, bílá, ABB Tango	ks	2	31,77	63,54	12,32	24,64
	WAGO 2273-202 2x2,5	ks	50	2,43	121,55	3,54	177,00
	WAGO 2273-203 3x2,5	ks	50	2,70	134,87	3,54	177,00
	WAGO 2273-204 4x2,5	ks	50	3,54	177,05	3,54	177,00
	WAGO 2273-205 5x2,5	ks	50	3,95	197,58	3,54	177,00
	2316/LPE-2 Ohebná trubka	m	19	4,08	77,61	31,19	592,61
	2336/LPE-2 Ohebná trubka	m	16	16,22	259,47	35,22	563,52
	svorkovnice lámací do 6 mm	ks	10	12,60	125,99	32,14	321,40
	kabel UTP Cat 5 E	m	30	4,96	148,85	18,99	569,70
	lišta vkládací 20x20	m	12	10,92	131,07	47,43	569,16
	spojovací a podružný materiál	ks	1	330,00	330,00	0,00	0,00
	vybourání kapes ve zdivu z cihel pro krabice 50x50x50 mm	ks	80	0,00	0,00	25,99	2 079,20
	vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	38	0,00	0,00	42,50	1 615,00
	vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	30	0,00	0,00	62,47	1 874,10
	vysekání rýh ve zdivu cihelném do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	10	0,00	0,00	56,10	561,00
	pomocné práce elektro, přepojování, úprava stávající elektroinstalace, nutné opravy, slaboproud, silnoproud	kpl	1	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00
	ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm	ks	160	0,00	0,00	15,38	2 460,80
	demontáž stávající elektroinstalace pro další použití	kpl	1	0,00	0,00	5 815,00	5 815,00
	zjištění stavu elektroinstalace	kpl	1	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00
	popis portu datové zásuvky	ks	11	0,00	0,00	9,11	100,21
	rychletuhnoucí cement KNAUF	kg	120	40,02	4 802,40	0,00	0,00
	meření funkčnosti datové zásuvky	ks	11	0,00	0,00	63,21	695,31
	administrativa, koordinace, doprava atd.	ks	0	0,00	0,00	8 700,00	0,00
	revize elektroinstalace	ks	1	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

cena bez DPH	14 750,98	60 757,06
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>75 508 Kč</b>

označené položky použité z rozpočtů k SOD

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci - svítidla knihovna</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna počtu svítidel – dle požadavku investora			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

**MĚSTO** ®  
**ŽAMBERK**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

V PD bylo osvětlení navrženo plošně a pozice svítidel nekorespondovali s pozicemi uliček mezi regály. Pozice svítidel byly upraveny dle požadavků investora, čímž se navýšil počet svítidel.

**DABONA**

DABONA s.r.o.

Sešatovská 682

538 01 Pycimov nad Mlýnskem

středisko 2

IČ 04434994

DIČ CZ64828098

Marek Mazura

Dabona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

V průběhu provedení stavby vzešel požadavek investora na přepočítání osvětlení vypracování úpravy rozmístění svítidel tak aby byly respektovány budoucí uličky mezi regály, což mělo za následek navýšení počtu svítidel a prací spojených s přesunem světelných zdrojů do nové pozice.

**PROJEKCE Z**

Projekce CZ s.r.o.

Tovární 290, 537 01 Chrudim

IČ: 27638860 DIČ: CZ27638860

ka 25976

**Stanovisko energetického auditora:**

Martin Jindrák

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková		
Datum:			
<p><b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci - svítidla knihovna</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna počtu svítidel – dle požadavku investora</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
-106.144,00 Kč		149.170,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43.026,00 Kč		30.11.2017	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
p. Jiří Dytrt - starosta <b>MĚSTO</b> 26 <b>ŽAMBERK</b>	<b>STATING</b> s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 Provozovna: Kostelecká Lhota 100 91 517 41 Kostelec nad Ohří		
Datum:		Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## ZL 5 Změny v elektroinstalaci - svítidla knihovna

Akce: realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk

Investor: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
<b>nová svítidla</b>						
Svítidlo MODUS HL1MKO4V1/1050ND, 55W	ks	21	2 870,00	60 270,00	800,00	16 800,00
Svítidlo MODUS HL1MKO4V1/700ND, 34W	ks	20	2 805,00	56 100,00	800,00	16 000,00
cena bez DPH				116 370,00		32 800,00
celkem bez DPH						149 170,00

název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
<b>svítidla k odečtení</b>						
EL Svítidlo A 1x56W, Interiérové závěsné LED svítidlo, s opálovým krytím, IP40, EP + zdroj LED, 56W, 4700lm, Ra 80K; + závěs 0.75m + přípoj šňůra	ks	32	-2 427,00	-77 664,00	-890,00	-28 480,00
cena bez DPH				-77 664,00		-28 480,00
celkem k odečtení						-106 144,00
<b>celkem za nová svítidla bez DPH</b>						<b>43 026,00</b>

označené položky použité z rozpočtů k SOD

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Vícepráce malby</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> vymalování celého objektu po stavebních úpravách (PD počítala jen s nejnútnejšími plochami)			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO   
ŽAMBERK



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Výmalba byla navržena pouze na konstrukce dotčené stavebními úpravami a pouze v bílé barvě. Objednatel požaduje výmalbu všech konstrukcí, z toho některých v barevném provedení.

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Goliatovské 652  
středisko 7  
IČ 64820661  
CZ64820661

.....  
**Marek Mazura**  
**Dabona s.r.o.**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektová dokumentace uvažovala ve výkazu výměr s výmalbou dotčených a nových konstrukcí stavebními úpravami ve vazbě na zvolené technologie stavebních prací. Na přání objednatele byl rozsah výmalby rozšířen na všechny stavební konstrukce včetně požadavku na barevné řešení malby. Projekt uvažoval bílou výmalbu.

**PROJEKCE Z**  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290, 537 01 Chrudim  
IČ 1558860  
Ika 25976

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Vícepráce malby</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> vymalování celého objektu po stavebních úpravách (PD počítala jen s nejnětnějšími plochami)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH :
		42.016,59 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	42.016,59 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
p. Jiří Dytrt - starosta	<b>STATING s.r.</b> Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 Průmyslová, Kostelecká Lhota 100 517 41 Kostelec nad Orlicí	
Datum:	<b>MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ</b>	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL6 Malby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.9.2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 784 Malby

**42 016,59**

1	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální - navýšení výměry všech maleb	m2	1 598,895	12,00	19 186,74
2	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x - navýšení výměry bílé malby	m2	534,595	32,00	17 107,05
3	78491	Malba barevná - světle a středně syté odstíny	m2	1 000,700	38,00	38 026,60
4	78492	Malba barevná - syté odstín	m2	63,600	67,00	4 261,20
5	784 13-8102.R00	Malba silikatcolor - paropropustný min.nátěr nátěr 2x	m2	-385,000	85,00	-32 725,00
6	784 13-1101.R00	Zakrytí ploch	m2	-320,000	12,00	-3 840,00

**Celkem bez DPH**

**42 016,59**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny elektroinstalace – svítidla na chodbě 2. np</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny: PD neřešila nová světla do nového kazetového podhledu</b>			
Počet připojených listů specifikací:		1	Rozpočet
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO   
ŽAMBERK

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Ve výkazu výměr byla opomenuta instalace světel do nového podhledu v 2NP

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Dobruška 612  
678 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 00000000  
DIČ: CZ00000000

.....  
**Márek Mazura**  
**Dabona s.r.o.**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Požadavek v PD stavební části nebyl zapracován do projektu elektroinstalací a z toho důvodu nebyly ve výkazu výměr zapracovány nová svítidla.

**PROJEKCE CZ**  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 200, 270 01 - -  
IČ: 2 0860  
Zá: 25976

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<b>Předmět změny: Změny elektroinstalace – svítidla na chodbě 2. np</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> PD neřešila nová světla do nového kazetového podhledu		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
		<b>18.205,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>18.205,00 Kč</b>		<b>30.11.2017</b>
Podpis zmocněnce objednavatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
p. Jiří Dytrt - starosta	<b>STATING</b> s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • IČ DPH: CZ25963864 Provozovna: Kostelecká Lhůta 100 97 517 41 Kostelec nad Orlicí	
Datum:	Datum:	
<b>MĚSTO ŽAMBERK</b>	Ing. Pavel Hurný	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## ZL7 Změny v elektroinstalaci - svítidla chodba, vzt

Akce: realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk

Investor: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
<b>nová svítidla na chodbu</b>						
MODUS IBP3000A4KN600ND	ks	4	1 265,00	5 060,00	380,00	1 520,00
cena bez DPH				5 060,00		1 520,00
celkem bez DPH						6 580,00

název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
<b>přemístění svítidel v učebnách - překáží vzduchotechnickému vedení</b>						
přemístění zářivkových svítidel	ks	9	0,00	0,00	615,00	5 535,00
podružný materiál	kpl	1	600,00	600,00	0,00	0,00
cena bez DPH				600,00		5 535,00
celkem bez DPH						6 135,00

název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
<b>doplnění kabeláže vzduchotechniky</b>						
JYTY 3x1 - uloženy pevně	m	25	10,10	252,50	26,25	656,25
Zapojení servopohonů směšovačů	ks	4	0,00	0,00	560,00	2 240,00
Krabice Famatel K12	ks	4	30,40	121,60	190,00	760,00
Podružný materiál	kpl	1	230,00	230,00	0,00	0,00
cena bez DPH				604,10		3 656,25
celkem bez DPH						4 260,35

### Rekapitulace

nová svítidla na chodbu bez DPH	6 580,00
přemístění svítidel v učebnách - překáží vzduchotechnickému vedení bez DPH	6 135,00
doplnění kabeláže vzduchotechniky bez DPH	4 260,35
administrativa, doprava bez DPH	1 230,00
<b>celkem bez DPH</b>	<b>18 205 Kč</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: <b>Vícepráce - drenáže (odvodnění JV strany objektu)</b>			
Popis a zdůvodnění změny: na základě hydrogeologického průzkumu bylo navrženo odvodnění objektu drenážemi			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO  
ŽAMBERK



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Opatření navržené na základě provedeného IG průzkumu pro omezení vnikání vlhkosti do zdiva v suterénu, které bylo zjištěné po odbourání předstěn.

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Sokolovská 682  
středisko 7  
IČ 64824566  
CZ64824566

**Marek Mazura**  
Dabona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Po odstranění přízdívek v suterénu byla zjištěna významná dotace vody pronikající obvodovým zdivem při intenzivnějších srážkách. Dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo doporučeno provést dodatečnou drenáž u exponované stěny a zaústění do kanalizace.

**PROJEKČZ**  
Projekt  
Továrna  
IČ: 2  
z

**Stanovisko energetického auditora:**

**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Vícepráce - drenáže (odvodnění JV strany objektu)</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> na základě hydrogeologického průzkumu bylo navrženo odvodnění objektu drenážemi</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
		<b>47.459,86 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>47.459,86 Kč</b>		<b>30.11.2017</b>
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>p. Jiří Dytrt - starosta</p> <p><b>MĚSTO</b> ©</p> <p><b>ŽAMBERK</b></p>	<p><b>STATING</b> s.r.o.</p> <p>Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • IČO: C22596386 Provozná ul. Kostelecká Lhota 100 81 517 41 Kostelec nad Orlicí</p> <p>Ing. Pavel Hůrych</p>	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL8 Drenáže

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 10.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 43 962,87**

**1 Zemní práce 27 842,67**

5	139601103R 00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,332	597,00	6 168,20
6	161101501R 00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	10,332	77,40	799,70
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,332	257,00	2 655,32
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,332	153,00	1 580,80
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,332	16,40	169,44
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,598	300,00	5 579,28
8	174101102R 00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	10,332	260,00	2 686,32
8	583439310	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	20,664	397,00	8 203,61

**2 Zakládání 3 670,98**

9	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	23,190	140,00	3 246,60
10	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	23,190	18,30	424,38

**4 Vodorovné konstrukce 4 675,97**

11	452312141	Sedlové lože z betonu prostého otevřený výkop	m3	1,771	2 640,00	4 675,97
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

**99 Staveništní přesun hmot 7 773,25**

##	999281111R 00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	31,093	250,00	7 773,25
----	------------------	---	---	--------	--------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 3 496,99**

**711 Izolace proti vodě 3 496,99**

##	711482020R Z1	Izolační systém, svisle včetně dodávky fólie nop. a doplňků	m2	22,440	120,00	2 692,80
##	711491272R Z1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie - 300	m2	22,440	35,00	785,40
##	998711101R 00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,023	817,00	18,79

**Celkem bez DPH 47 459,86**

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 09

Zhotovitel: Stating s.r.o., Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové  
IČ 25963864

Investor: Město Žamberk

Datum:

Název akce: **Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk**

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001875

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Změny v elektroinstalaci – úpravy rozvodů elektro**

**Popis a zdůvodnění změny:** V místech rozvodů VZT byly skryté rozvody EI. EI musela být přeložena.

Počet připojených listů specifikací:

1

Rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Město Žamberk

Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO   
ŽAMBERK

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Skryté rozvody elektřiny kolidovali s novými rozvody VZT. Některá svítidla svou pozicí zasahovala do polohy nových SDK kastlíků pro VZT. Bylo nutné pozici těchto svítidel upravit.

**ĎABONA**  
DABONA s.r.o.  
Sokolovská 682  
518 01 Roudnice nad Labem  
svítidlo 7  
IC 64820966  
CZ64820966

.....  
**Marek Mazura**  
**Ďabona s.r.o.**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Nebyly dostupné trasy skrytých rozvodů stávajících elektroinstalací pod omítkami, nedalo se tedy koordinovat nové rozvody VZT potrubí se stávajícími rozvody EI a vykázat potřebné práce do výkazu výměr. Skutečná pozice některých svítidel kolidovala s SDK obklady potrubí a bylo nutné je posunout či otočit. Jednalo se o nepředvídatelné kolize.

**PROJEKCE 7**

..... 2 ..... 76.....  
.....

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Změny v elektroinstalaci – úpravy rozvodů elektro</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V místech rozvodů VZT byly skryté rozvody EI. EI musela být přeložena.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
		<b>24.867,45 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>24.867,45 Kč</b>		<b>30.11.2017</b>
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
p. Jiří Dytrt - starosta	<b>STATING</b> s.r.o. Pardubicka 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ259638 Předměstí, Kostelecká Lhota 10 791 01, 374 43 Kostelec nad Ostř.	
Datum:	Datum:	
<b>MĚSTO ZÁMBERK</b>		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## ZL 9 Změny v elektroinstalaci - úpravy rozvodů elektro

Akce: realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk

Investor: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

název	MJ	počet	cena/MJ/mat.	celkem (Kč)/mat.	cena/MJ/mont.	celkem (Kč)/mont.
úprava a přemístění stávající elektroinstalace v prostupech vzduchotechniky, demontáž svítidel nad potrubím, prodloužení vývodu svítidel						
PVC páska černá	ks	10	5,35	53,50	0,00	0,00
krabicová svorka	ks	100	2,95	295,00	27,00	2 700,00
svorkovnice EKL 12x4	ks	5	9,95	49,75	51,00	255,00
lisovací spojky a podružný materiál	ks	1	675,00	675,00	0,00	0,00
MaR 2 kabel cyky-j 3x1,5	m	18	11,50	207,00	23,80	428,40
MaR 3 kabel cyky-j 3x2,5	m	6	18,80	112,80	23,80	142,80
MaR 4 kabel cyky-j 5x1,5	m	4	19,00	76,00	23,80	95,20
krabice K12	ks	10	30,40	304,00	190,00	1 900,00
proměření elektroinstalace, vyzkoušení funkčnosti	kpl	1	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00
pomocné práce	kpl	1	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00
demontáž stávajících svítidel	ks	4	0,00	0,00	287,00	1 148,00
ukončení vodičů do 2,5mm	ks	160	0,00	0,00	21,00	3 360,00
sádra	bal	1	225,00	225,00	0,00	0,00
administrativa, doprava bez DPH						2 880,00
cena bez DPH				1 998,05		22 869,40
<b>celkem bez DPH</b>						<b>24 867,45</b>

označené položky použité z rozpočtů k SOD

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 10			
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864				
Investor:	Město Žamberk	Datum:			
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>					
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Vícepráce – oplechování potrubí VZT na střeše</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny: oplechování VZT na střeše řeší PD, ale není součástí SOD (rozpočtu)</b>					
Počet připojených listů specifikací:		1	Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
					Město Žamberk
					Jiří Dytrt, starosta

.....

**MĚSTO** ©  
**ŽAMBERK**



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Práce a materiál navržený projektem, avšak chybějící ve výkazu výměr.

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Rohožovská 682  
středisko 7  
475 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ 64820056  
CZ64820056

Marek Mazura  
Dabona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ochranné plechování tepelné izolace VZT potrubí v exteriéru na ploché střeše nebylo ve specifikaci VZT vykázáno.

**PROJEKCE CZ**  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290, 537 01 Chrudim  
IČ: 27558860 DIČ: CZ27558860  
Zaps v OR Město Králové, oddíl C, vložka 25976

**Stanovisko energetického auditora:**

Martin Jindrák

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Vícepráce – oplechování potrubí VZT na střeše</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: oplechování VZT na střeše řeší PD, ale není součástí SOD (rozpočtu)</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč		15.096,51 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
15.096,51 Kč		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta	<b>STATING</b> s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 Ing. Pavel Hůrých Provozovna: Kostelecká 140a/100 91 517 41 Kostelec nad Otavou	
Datum:	Datum:	
<b>MĚSTO</b> © <b>ZÁMBERK</b>		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL10 Oplechování potrubí na střeše

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 15 096,51**

**764 Konstrukce klempířské 15 096,51**

1	76401	Kompletní oplechování potrubí na střeše z lakovaného pozinkovaného plechu	m <sup>2</sup>	16,146	935,00	15 096,51
---	-------	---	----------------	--------	--------	-----------



**Celkem bez DPH 15 096,51**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změna úpravy soklu KZS</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Sokl nelze osekát na požadovanou tloušťku, aby byl izolant zapuštěn. Izolant na soklu bude předsazen, aby byla dodržena tloušťka.			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

.....

**MĚSTO @  
ŽAMBERK**



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Změna úpravy soklu KZS</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Sokl nelze osekat na požadovanou tloušťku, aby byl izolant zapuštěn. Izolant na soklu bude předsazen, aby byla dodržena tloušťka.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
-17.712,09 Kč		26.105,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
8.393,41 Kč		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta  <b>MĚSTO ŽAMBERK</b>	 <b>STATING s.r.o.</b> Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Průmyslová - Kostelecká Lhota 101 811 01741 Kostelec nad Bl. tel.	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL11 Sokl budovy

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 18.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**96 Bourání konstrukcí -8 018,17**

1	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	-61,960	158,00	-9 789,68
2	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	-14,904	205,00	-3 055,32
3	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	14,904	158,00	2 354,83
4	690001	Vyrovnání podkladu po osekání	kpl	1,000	2 472,00	2 472,00

**D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -5 962,42**

5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-6,885	50,00	-344,25
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-6,885	5,00	-34,43
7	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-6,885	275,00	-1 893,38
8	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-27,540	9,00	-247,86
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,885	500,00	-3 442,50

**764 Konstrukce klempířské 22 374,00**

10	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem	m	71,030	300,00	21 309,00
11	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,213	5 000,00	1 065,00

**Celkem bez DPH**

**8 393,41**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změna o doplnění soklíku PVC podlah</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění PVC soklíku v místě, kdy byly prováděny sanační omítky a SDK. PD neřešila.			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b>			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO <sup>®</sup>  
ŽAMBERK



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Položka chybějící ve výkazu výměr, avšak nezbytná k provedení sanací v 1NP

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Sokolovská 632  
170 01 Praha 7 - Holešovice  
IČ: 252 494 222  
FAX: +420 224 222 612  
e-mail: info@dabona.cz

.....  
**Marek Mazura**  
Dabona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

V projektové části sanace vlhkosti v prostorách knihovny bylo ve výkazu výměr opomenuto na práce spojené s provedením soklové lišty, kterou bylo nutné pro realizaci sanační omítky odstranit.



**PROJEKCE CZ**  
Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 200 527 04 Olomouc  
IČ: 277 5  
Zápis v O

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Změna o doplnění soklíku PVC podlah</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění PVC soklíku v místě, kdy byly prováděny sanační omítky a SDK. PD neřešila.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
<b>0,- Kč</b>		<b>5.648,60 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>5.648,60 Kč</b>		<b>30.11.2017</b>
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta  	 Ing. Pavel Hlaváč	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL12 Soklík PVC podlah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 5 648,60**

**776 Podlahy povlakové (knihovna přípočet, sklep odpočet) 5 648,60**

1	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	48,690	74,90	3 646,88
2	283991	soklík PVC	m	48,690	41,00	1 996,29
3	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,015	360,00	5,43

**Celkem bez DPH**

**5 648,60**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Méněpráce – oprava stávajících omítek, spádový klín, lemování komínu, podbití palubkami</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dle skutečnosti nebylo třeba opravovat zamýšlené množství stávajících omítek</li> <li>neprovedeno spádování ploché střechy - stávající stav byl vyhovující</li> <li>lemování komínu bylo provedeno systémově se střešní krytinou z PVC</li> <li>pro provedení prací nebylo třeba rozkrýt podhled v plném rozsahu</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta

MĚSTO 26  
ŽAMBERK

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Změna technologie prací a detailů oproti PD. Nebyly prováděny některé práce započtené ve výkazu výměr.

**PRŮJEDNA**  
DABONA s.r.o.  
Schůzová 882  
250 01 Píseň nad Kytlicí  
středisko 2  
IČ 04826936  
CZ64826936

.....  
**Marek Mazura**  
**Dabona s.r.o.**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Dodavatel stavby neprovedí některé detaily dle projektové dokumentace, nebylo nutné realizovat práce předpokládané při zpracování projektové dokumentace a vzhledem ke změně technologie realizace, nebyly prováděny některé práce vykázané v PD a výkazu výměr.


**PROJEKCEZ**  
Projekce CZ s.r.o.  
Tov ©  
IČ 30  
.....

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Méněpráce – oprava stávajících omítek, spádový klín, lemování komínu, podbití palubkami</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dle skutečnosti nebylo třeba opravovat zamýšlené množství stávajících omítek</li> <li>2. neprovedeno spádování ploché střechy - stávající stav byl vyhovující</li> <li>3. lemování komínu bylo provedeno systémově se střešní krytinou z PVC</li> <li>4. pro provedení prací nebylo třeba rozkrýt podhled v plném rozsahu</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
-59.649,66 Kč		0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-59.649,66 Kč		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatel :	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta		
Datum:	<b>STATING</b> s.r.o. Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864 Ing. Pavel Hurych Předměstí Kosteletká Lhota 100 500 04 Hradec Králové, tel. 222 222 222	
	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk  
Objekt: ZL13 Neprováděné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**62 Úpravy povrchů vnější -53 682,48**

49	622422522R 00	Oprava vněj. omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	-626,400	85,70	-53 682,48
----	------------------	---	----	----------	-------	------------

**713 Izolace tepelné -289,95**

2	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil	m3	-0,164	1 768,00	-289,95
---	----------	---------------------------------------	----	--------	----------	---------

**764 Konstrukce klempířské 487,25**

##	764775323R 00	Iemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	-2,250	1 539,00	-3 462,75
	764991	Oplechování komínu v systému folie	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00

**766 Konstrukce truhlářské -6 164,48**

##	766420010R AA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	-8,960	560,00	-5 196,80
##	766421821R 00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	-8,960	108,00	-967,68

**Celkem bez DPH**

**-59 649,66**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Město Žamberk	Datum:	
Název akce: <b>Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk</b>			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001875			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Vícepráce – oprava stávajících omítek v 1.p.p. a D+M bojleru</b>  <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Oprava sanačních omítek dle přání investora.</b>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
		jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:			
			Město Žamberk
			Jiří Dytrt, starosta





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Změna povrchové úpravy v místnosti č. 05 v 1PP na přání investora. Demontáž a montáž zásobníku teplé vody nebyla zahrnuta ve VV, avšak je nezbytná pro odbourání předstěny a provedení elektroosmózy.

**DABONA**  
DABONA s.r.o.  
Sokolovská 682  
878 01 Břežany nad Sázavou  
středisko 1  
IČ 0482084  
CZK 482084

.....  
**Marek Mazura**  
Dábona s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Na přání investora bude provedeno v suterénu místnost č. 05 kompletní sanační souvrství stěn místo původně projektem uvažovaného očištění zdiva a ponechání režného cihelného zdiva opatřeného penetračním nátěrem.

V místnosti č. 07 bylo pro provedení elektroosmózy nutné provést demontáž předstěny a s tím spojené přesunutí zásobníku na teplou vodu včetně úpravy připojení teplé a studené vody.

PRB-~~107~~  
Projekt  
Továr  
IČ  
785

**Stanovisko energetického auditora:**

.....  
**Martin Jindrák**

**Přílohy:**

1. Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Stating s.r.o., Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:	Ing. Lenka Fránková	
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Vícepráce – oprava stávajících omítek v 1.p.p. a D + M bojleru</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Oprava sanačních omítek dle přání investora.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	0 Kč	Cena víceprací bez DPH :
		20.930,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	20.930,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		30.11.2017
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
p. Jiří Dytrt - starosta		
MĚSTO Č. 26 S M B E R K		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET

Stavba: RÚE Městská knihovna Žamberk

Objekt: ZL14 Sanační omítka sklep

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 60 Úpravy povrchů, omítky 11 557,82

1	602 01-6143.R01	Sanační omítka tl 10mm - 1.vrstva ručně	m2	13,704	295,00	4 042,68
2	602 01-6143.R02	Sanační omítka tl 15mm - 2.vrstva ručně	m2	13,704	315,00	4 316,76
3	602 01-6143.R03	Sanační štuk ručně tl.2mm	m2	13,704	170,00	2 329,68
4	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	0,716	827,00	591,72
5	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,402	689,00	276,98

## 96 Bourání konstrukcí 283,20

6	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	2,400	118,00	283,20
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

## 97 Prorážení otvorů 567,72

7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,456	205,00	93,48
8	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,456	820,00	373,92
9	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	0,456	220,00	100,32

## 99 Staveništní přesun hmot 169,00

10	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,520	220,00	114,40
11	998 01-1015.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek	t	0,520	105,00	54,60

## 784 Malby 602,98

12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	13,704	12,00	164,45
13	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	13,704	32,00	438,53

## 73 Ostatní práce 7 750,00

14	731	D+M bojler vč. úpravy napojení	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00
----	-----	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

**Celkem bez DPH**

**20 930,72**