

Číslo smlouvy objednatele: 596/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1102/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **„III/15286 JIŘÍKOVICE – ŠLAPANICE, MOSTY 15286-3,4“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná u Krajského soudu v Praze
organizační složka PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČO 43005560
oddíl B, vložka 1006

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- V průběhu realizace díla byl zjištěn technický problém, který zapříčinil pozastavení průběhu výstavby na stavebním objektu mostu do doby jeho odstranění. Tímto problémem byla skutečnost, že nad místem stavby prochází nadzemní vedení vysokého napětí spolu s jeho ochranným pásmem. V rámci bezpečnosti práce pracovníků zhotovitele a dodržení podmínek provozovatele na práce v ochranném pásmu zařízení bylo nutno uvést zařízení do beznapětového stavu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hlavní vedení do obce Jiříkovic a nebylo možné bez dalšího napojení odjinud, bylo nutno zrealizovat přechodnou trafostanici. Po dohodě s E.ON provozovatel distribuční soustavy provedl instalaci přechodné trafostanice dne 27. 9. 2017 d a uvedl dotčené vedení do beznapětového stavu. Tato neočekávaná změna na stavbě vyvolala i vícenáklady, tyto budou řešeny po fakturaci prací ze strany E.ON.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 7 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 22. 12. 2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu | do 30 dnů od dokončení stavby- |

4. Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne 13.11.2017


V Brně, dne 16.11.2017



PORR a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PORR a.s.

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ
