

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03/08/2017/M ze dne 8.8.2017

(dále též jen „dodatek“)

### Smluvní strany:

1. Objednatel: **Městská část Praha - Lipence**, IČO: 00241431  
se sídlem K Obci 47, Praha 5 - Lipence  
účet objednatele: [REDACTED]  
DIČ: CZ00241431  
zastoupený ve věcech smluvních: Michal Popek, starosta  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty  
(dále též jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324  
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 143091  
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)  
účet zhotovitele: [REDACTED]  
DIČ: CZ27146324  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: František Šlehofer, jednatel,  
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel, Milan Bada, prokurista  
ve věcech technických: Milan Bada, prokuristou  
(dále též jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

uzavírají, ve smyslu ustanovení čl. 9.2. smlouvy č. 03/08/2017/M z 8.8. 2017, tento dodatek č. 2:

### Čl. 1.1. smlouvy se rozšiřuje o text ve znění:

Sjednané dílo, oprava komunikací v ulicích Na Lhotkách, Údolí Hvězd a Českého č. kříže, s výměnou povrchu se, oproti rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, rozšiřuje o plochy výhyben, vjezdů, rozcestí (poz.č. 1735/1, č. 1260/2, č. 940/6), úseku v ul. Nad Údolím hvězd (cca 30m) a rozšířením podle šířky komunikace, celkem o 583m<sup>2</sup> na 4 908m<sup>2</sup> živičného povrchu vozovek. Rozsah víceprací je uveden v oceněném soupise prací-příloze č. 2 dodatku smlouvy.

### Čl. 3.1. smlouvy se upravuje ve znění:

Smluvní strany se dohodli na rozsahu a ceně víceprací, ve smyslu částí 3. a 5. Smlouvy v celkové ceně 466 319,43 Kč bez DPH, tj. 564 246,51 Kč včetně 21% DPH.

Podle skutečnosti nebudou provedeny práce v celkové ceně 195 615 Kč bez DPH, tj. 236 694,15 Kč včetně DPH.

Soupis víceprací a méněprací je v příloze tohoto dodatku smlouvy jako její nedílná součást; rozdíl činí navýšení o 270 704,43 Kč+ DPH.

Cena díla celkem je tedy 2 562 442,68 Kč, DPH činí 538 112,96 Kč, včetně DPH tedy úhrnem 3 100 555,64 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

Příloha dodatku č. 2: soupis víceprací a méněprací

Účastníci dodatek uzavírají připojením svých podpisů, okamžikem oboustranného podpisu se dodatek stává platným a účinným.


V Praze dne 2017

V Praze dne 2017

Podpis objednatele:



Michal Popek  
starosta



Podpis zho

František  
jednatel

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová  
jednatel společnosti

Milan Bada  
prokurista společnosti

# SOUPIS změn: VÍCEPRACÍ, méněpráci

|  |  |                           |                  |                        |                    |
|--|--|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Dobavatel : <b>Stavební společnost Štehofer, s.r.o.</b>  |  | Měsíčník : <b>11-2017</b> |                  | Interní číslo stavby : |                    |
| Datum: <b>20.11.2017</b>   | Celková částka : <b>270 704,43</b>   | DPH <b>21%</b>            | <b>56 847,93</b> | Celkem Kč :            | <b>327 552,36</b>  |
| objednatel: <b>Městská část Praha Lipence, smlouva o dílo ze dne 8.8.2017 vč.dodatku č 1</b>   |  |                           |                  |                        |                    |
| <b>Kod položky</b>   | <b>Popis</b>   | <b>M.j.</b>               | <b>Množství</b>  | <b>Cena jedn.</b>      | <b>Cena celkem</b> |
|  | Vícepráce na opravách komunikací   |                           |                  |                        |                    |
|  | Udělit Hvězdu od motocyklových autobusů K.V/IN, k ulici Na Irbkách   |                           |                  |                        |                    |
|  | Zemní práce do tl. 15 cm   | m <sup>2</sup>            | 583,00           | 142,50                 | 83 077,50          |
|  | Úprava a přechování plané  | m <sup>2</sup>            | 583,00           | 26,21                  | 15 280,43          |
|  | Dosypání recyklatem do tl.10 cm  | m <sup>2</sup>            | 583,00           | 90,00                  | 52 476,00          |
|  | Pokladka živice ABS II tl. 5 cm  | m <sup>2</sup>            | 583,00           | 300,00                 | 174 900,00         |
|  | Zemní práce pro žlabovnice-neprovedeno   | mb                        | 270,00           | 0,00                   | 0,00               |
|  | D+M žlabovnice neprovedeno   | mb                        | 270,00           | 0,00                   | 0,00               |
|  | Zemní práce pro drenáž   | mb                        | 12,00            | 490,00                 | 5 880,00           |
|  | D+M drenáže včetně šterkodřé   | mb                        | 12,00            | 690,00                 | 8 280,00           |
|  | Přesun hmot  | m <sup>2</sup>            | 583,00           | 13,00                  | 7 579,00           |
|  | Výkacem křovi  | mb                        | 40,00            |                        | <b>347 466,93</b>  |
|  | <b>Ostatní práce podle jednotkových cen smlouvy :</b>  |                           |                  |                        |                    |
|  | Prořez a zalitka spar  | mb                        | 39,50            | 75,00                  | 2 962,50           |
|  | Rektifikace kanalizačních poklopů a vpusť  | ks                        | 0,00             | 1650,00                | 0,00               |
|  | Rektifikace poklopů armatur  | ks                        | 45,00            | 650,00                 | 29 250,00          |
|  | Zpevnění krajnice s 0,3 recyklatem se zahrnutím ( bez zemních prac   | mb                        | 2540,00          | 30,00                  | 76 200,00          |
|  | Dosypání recyklatem do tl.10 cm ( vyhybný, vjezd, rozcestí )   | m <sup>2</sup>            | 116,00           | 90,00                  | 10 440,00          |
|  | vícepráce celkem   |                           |                  |                        | <b>118 852,50</b>  |
|  |  |                           |                  |                        | <b>466 319,43</b>  |
| převodní délka opravovaných komunikací se změnou povrchu na živici ABS byla 1350 m, celková plocha živice 4325 m <sup>2</sup> , se započtením vícepráci plocha živice 4 908m <sup>2</sup> , délka celkem 1 380m. |  |                           |                  |                        |                    |
| navýšení ceny po přípočtu vícepráci a odpčtu méněpráci je 270 704,43 Kč bez DPH  |  |                           |                  |                        |                    |
|  | <b>Práce byly provedeny podle požadavku objednatele, ve sjednaném termínu podle čl. 4.2 smlouvy, bez zjevných vad a nedodělků.</b> |                           |                  |                        |                    |
|  | <b>Záruční doba je 36 měsíců od data převzetí</b>  |                           |                  |                        |                    |
|  | <b>méněpráce</b>   |                           |                  |                        | -195 615,00        |
|  | <b>celkem</b>  |                           |                  |                        | <b>270 704,43</b>  |
|  | Předat: Milan Bada tel:775707612   |                           |                  | Zkontroloval: převzal  |                    |