


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Město Šumperk**
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Šumperk, č.ú: 27-1905609309/0800
email: posta@sumperk.cz
- 2. Zhotovitel:** **Rušar mosty, s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 75395
zastoupen: Ing. Jaromír Rušar, jednatel
sídlo: Majdalenky 19, 638 00 Brno
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
bankovní spojení: 
email: 
osoby oprávněné k jednání: Ing. Jaromír Rušar, jednatel
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2017

Článek I. - Předmět plnění

Smluvní strany uzavřeli dne 3.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni DSP, PDPS v rozsahu zadání a následně předání objednateli na stavbu: „Most Tylova M1“.

Článek II. - Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění sjednaného v čl. II. smlouvy o dílo a to tak, že namísto:

Původního termínu:

Termín předání DSP	10/2017
Termín předání PDPS	11/2017

se sjednává

Nový termín:

Termín předání DSP	02/2018
Termín předání PDPS	03/2018

Důvod:

Předem nepředpokládané průtahy v rozhodování dotčených stran o návaznostech na úpravy komunikací před koupalištěm.

Článek III. - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu se směrnici MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.“


Dodatek je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne 26. 10. 2017


V Šumperku dne 30. 10. 2017

za zhotovitele:



Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Jaromír Rušar, jednatel

za objednatele:



Mgr. Tomáš Spurný, 2.místostarosta