



K FIV 8999 000 904

CENAKVA

Jihočeské výzkumné centrum
akvakultury a biodiverzity
hydrocenóz



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 09/0292/11

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 201104901/0629/11/PS

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Zastoupený:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

rektorem JU, prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc.

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Fakulta rybářství a ochrany vod

zastoupená děkanem fakulty, prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc.

doručovací adresa: Zátíší 728/II, 389 25 Vodňany

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. – děkan fakulty

tel. [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED] – stavební technik FROV JU Vodňany

[REDACTED] – Investiční oddělení
rektorátu Jihočeské univerzity

osoba Objednatele (Technický dozor Objednatele – TDO), zastupujícího
Objednatele na základě mandátní smlouvy

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

pobočka České Budějovice

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

600 76 658

DIČ:

CZ60076658

2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IMOS Brno, a.s.

předsedou představenstva, Ing. Oldřichem Šterclem

sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

tel. [REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **LBBW**
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 IČ: 25 32 22 57
 DIČ: CZ25322257

Společnost IMOS Brno, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

uzavírají podle § 536 a násl. obch. z. č. 513/1991 Sb. v platném znění

Dodatek č. 3

Název díla:

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
 Registrační číslo projektu: **CZ.1.05/2.1.00/01.0024**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla a rozsahu díla a to v objemu uvedeném v odsouhlaseném Změnovém listu pro objekt A ZL č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Předmětem výše uvedeného změnového listu jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat.

Konkrétně se jedná o změnu, respektive o výměnu původního záklopu v 4.NP v objektu A. V rámci bouracích prací na podlahách 4. NP byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího prkenného záklopu. Podle PD měl být původní záklop ponechán a na něm provedeny navržené skladby podlah. Současný stav záklopu je z důvodu pokročilé hniloby dřeva zcela nevhodný a neúnosný pro provedení nových podlah. Proto je nutné provést kompletní výměnu prkenného záklopu podlah ve 4. NP a jeho ošetření chemickými přípravky. Tato skutečnost nemohla být projektantem zjištěna, neboť průzkumné sondy nemohly být provedeny z důvodu užívání objektu v době zpracování PD.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. objednatele 09/0292/1, č. zhotovitele 201104901/0629/11/PS takto:

Článek III. – cena díla:

Původní odstavec 3.1 dle Smlouvy o dílo je doplněn u objektu A takto:

3.1.1 Cena díla níže uvedena je smluvní a je stanovena na základě výkazu výměr dle přílohy SOD a dále pak odsouhlaseným změnovým listem pro objekt A ZL č. 3. Změnový list je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

Objekt A. hlavní budovy FROV JU – cena dle SOD bez DPH	47 640 292,00 Kč
ZL č. 03 cena bez DPH	161 458,80 Kč
Cena za objekt A celkem bez DPH	47 801 750,80 Kč
Objekt C. genetické rybářské centrum FROV JU cena dle SOD	26 661 309,00 Kč
Objekt D. experimentální rybochovné zařízení FROV JU cena dle SOD	25 129 769,00 Kč
Smluvní cena celkem bez DPH Dodatku č. 3	99 592 828,80 Kč

SLOVY: devadesátdevětmilionůpětsetdevadesátdvatisícospětdvacetostmtisíc korun českých a osmdesát haléřů

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle ZL č. 3, který byl odsouhlasen objednatelem.

Článek VI. – Závěrečná ustanovení

6.10 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 09/0292/11, č. zhotovitele 201104901/0629/11/PS.

Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo č. objednatele 09/0292/11, č. zhotovitele 201104901/0629/11/PS, jež nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Českých Budějovicích dne 17. 4. 2012

V Brně dne 17. 4. 2012

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH



prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
rektor JU



MOS Brno, a.s.
Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Technický list změny (TLZ) č.: 03

Datum předložení TLZ:

SoD č. objednatele: 09/0292/11
Ze dne: 15.6.2011
Projekt registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0024
Stavba: Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Objekt: Objekt A - Hlavní budova
Název změny: Výměna prkenného záklopu ve 4.NP budovy A

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

V rámci bouracích prací na podlahách 4.NP byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího prkenného záklopu. Podle PD měl být původní záklop ponechán a na něm provedeny navržené skladby podlah. Současný stav záklopu je z důvodu pokročilé hniloby dřeva zcela nevhodný a neúnosný pro provedení nových podlah. Proto je nutné provést kompletní výměnu prkenného záklopu podlah ve 4.NP a jeho ošetření chemickými přípravky. Tato skutečnost nemohla být projektantem zjištěna, neboť průzkumné sondy nemohly být provedeny z důvodu užívání objektu v době zpracování PD.

Popis změny:

Z důvodu výše uvedených změn byl dohodnout následující postup stavebních prací:

- 1) demontáž původního dřevěného záklopu podlah ve 4. NP
- 2) impregnace nového řeziva chemickými přípravky
- 3) montáž záklopu podlahy na sraz

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Viz odstavec : Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace)

Změna má vliv do následujících profesí:

nemá vliv

Přílohy:

bez příloh

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: není

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	177 604 Kč
	Celkem:	177 604 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: viz položkový rozpočet

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
	prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.			
Za objednavatele:		12.3.2012		
Za TDI		19.3.2012		INVEST-PR s.r.l.o. inženýring, kompl. zajištění stavb V Oudolní 303, 397 01 Písek IČO: 260 82 535, DIČ: CZ26082535
Za projektanta:		16.3.2012		
Za zhotovitele:		16.3.2012		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Zátíší 728/tl, 389 25 Vodňany
 IČO: 60076658 DIČ: 60076658

HYDROPROJEKT CZ a.s.
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice
 DIČ: CZ26475081