

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 121 300 17

evíd. číslo registru VZ:

64017084

č. smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0558

## „Oprava koleje č. 109 v žst. Česká Třebová“

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

#### Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:   xxx  
  xxx
- b) ve věcech technických: xxx  
  xxx  
  xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel:**

**Společnost obchodních společností s názvem: „OK č. 109 Česká Třebová“**

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677,  
PSČ 530 02

#### Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva  
(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Jiřím Klierem**, členem představenstva  
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 10. 7. 2017.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje č. 109 v žst. Česká Třebová**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 121 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0558 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Při realizaci oprav došlo k přerozdělení pražců z důvodu uspořádání svarů (sváry vycházely na podkladnice). Díky tomu došlo ke snížení počtu pražců, upevňovadel a prací s tím souvisejících.
- B. Počet vyměněných LISů se snížil, protože některé musely být kvůli jejich tech. stavu vyměněny před zahájením opravných prací z důvodu zachování sjízdnosti a bezpečnosti provozu.
- C. Ukolejnění přeložené z opravované koleje bylo ponecháno na koleji, kam bylo přeloženo. Došlo tak ke snížení množství měrných jednotek u prací s tím souvisejících.
- D. Práce na trakčním vedení a přeložení ukolejnění provedli pracovníci SŽDC - SEE.
- E. Z důvodu změny technologie prací zhotovitele nebyly inventární kolejnice potřeba.
- F. Snížení procentuálních položek vychází ze snížení základní ceny díla.

Celková výše popsaných méněprací je **403 698,18 Kč**

(slovy: čtyři sta tři tisíce šest set devadesát osm korun českých osmnáct haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši **403 698,18 Kč** (slovy: čtyři sta tři tisíce šest set devadesát osm korun českých osmnáct haléřů).

Celková cena díla bez DPH po započtení méněprací pak činí **11 930 858,92 Kč** (slovy: jedenáct milionů devět set třicet tisíc osm set padesát osm korun českých devadesát dva haléřů).

## II. Změny smlouvy

**1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:**

**3.8.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 14. 7. 2017 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

- pol. č. 18 - 5907010050 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "u" - snížení množství měrných jednotek o 7 m, (viz. čl. I. odst. B tohoto dodatku)
- pol. č. 24 - 7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - snížení množství měrných jednotek o 26 ks, (viz. čl. I. odst. C tohoto dodatku)
- pol. č. 25 - 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - snížení množství měrných jednotek o o 26 ks, (viz. čl. I. odst. C tohoto dodatku)
- pol. č. 26 - 7497350250 Montáž děliče v troleji včetně tabulky- snížení množství měrných jednotek o 4 ks, (viz. čl. I. odst. D tohoto dodatku)
- pol. č. 39 - 5957125005 Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,50 m- snížení množství měrných jednotek o 7 m (viz. čl. I. odst. B tohoto dodatku)
- pol. č. 40 - 5958128010 Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)- snížení množství měrných jednotek o 16 ks, (viz. čl. I. odst. A tohoto dodatku)
- pol. č. 41 - 5958158020 Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6- snížení množství měrných jednotek o 8 ks, (viz. čl. I. odst. A tohoto dodatku)
- pol. č. 43 - 5957201005 Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. R65 - inventární kolejnice- snížení množství měrných jednotek o 103,220 t (viz. čl. I. odst. E tohoto dodatku)
- pol. č. 48 - 11002000 Průzkumné práce pro opravy - kontaminace kameniva ropnými látkami- snížení ceny o 1172,73 Kč. (viz. čl. I. odst. F tohoto dodatku)
- pol. č. 49 - 012002000 Geodetické práce - snížení ceny o 3901,22 Kč. (viz. čl. I. odst. F tohoto dodatku)
- pol. č. 50 - 013002000 Projektové práce - realizační dokumentace- snížení ceny o 2737,53 Kč. (viz. čl. I. odst. F tohoto dodatku)
- pol. č. 51 - 030001000 Zařízení a vybavení staveniště - snížení ceny o 5863,70 Kč. (viz. čl. I. odst. F tohoto dodatku)

**2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5. 1., se mění a nově zní:**

**5.1** Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH **11 930 858,92,- Kč**

slovy: jedenáct milionů devět set třicet tisíc osm set padesát osm korun českých devadesát dva haléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

### **III. Závěrečná ujednání**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

Přílohy:

- Příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne 27.11.2017  
Za objednatele:

V Pardubicích dne 24.11.2017  
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Vladimír Filip  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Pavel Mužík  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
člen představenstva

V Pardubicích dne  
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Jiří Klier  
HROCHOSTROJ a.s.  
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....