

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Účinné ode dne 13. 10. 2017, uzavřené mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
jako Objednatel

a

MACHYNKA s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 793, Bučovice 685 01
IČ: 26945452
DIČ/VAT ID: CZ26945452
Zastoupen: Miroslavem Machynkou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, C 47442

jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- 2) Objednatel v souladu s čl. VII. odst. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn

- 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že při odkrytí konstrukcí pláště je podklad dostatečně soudržný a není nutno ho vybourávat. Smluvní strany se proto dohodly na provedení Změny, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnovém listu č. 1; změnový list č. 1 je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že při propojení odvodnění teras do svislé kanalizace potřeba provést další systémová opatření na vnitřních stupačkách kanalizace. Smluvní strany se proto dohodly na provedení Změny, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnovém listu č. 2; změnový list č. 2 je součástí přílohy č. 1 Dodatku
- 3) Změnové listy uvedené v tomto článku byly schváleny Objednatelem a jsou Smluvními stranami shodně považovány za Příkazy ke změně.
- 4) V souvislosti s provedenými změnami se smluvní strany dále dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla o 5 pracovních dnů.

III. Klasifikace Změn

- 1) Klasifikace Změn uvedených v Dodatku je provedena v příloze č. 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou č. 3 Dodatku.

IV. Dopad Změn na Cenu díla

- 1) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku snižuje o částku 52 885,80 (slovy: padesát dva tisíc osm set osmdesát pět korun osmdesát haléřů) bez DPH.
- 2) Odpočty a přípočty k Ceně díla z důvodu Změn jsou podrobně popsány v jednotlivých změnových listech. Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze č. 2 Dodatku.

V. Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Dodatkem Smlouvu nemění. V souladu s čl. VII. odst. 1) písm. b) Smlouvy nepovažují sjednané Změny za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
- 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 24. 11. 2017

V Brně dne 23. 11. 2017

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Miroslav Machynka,
jednatel,
za Zhotovitele

Přílohy Dodatku:

1. Popis Změn včetně změnových listů
2. Klasifikace Změn; agregace odpočtů a přípočtů
3. Metodika MMR ke změnám závazků