

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600170084 ze dne 3. 10. 2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170084
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: VD Jaroměř II – Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu 111170059 / 1111 222

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX XXXXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXXXX XXXXX, vedoucí PS Hradec Králové, tel. XXXXX
XXXXX XXXXX, úsekový technik, tel. XXXXX
XXXXX XXXXX, zástupce pro věci technické; tel. XXXXX
XXXXX XXXXX, technický pracovník, tel. XXXXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXXXX
Fax: XXXXX
E-mail: XXXXX
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: BP-STAV HK s.r.o.
Adresa sídla: Číbuz 35, 503 03 Skalice
Statutární orgán: Pavel Štefan, jednatel
Petr Barbuščák, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu
a zástupce pro věci technické: XXXXX XXXXX, jednatel, tel. XXXXX

IČ: 28788842
DIČ: CZ28788842
Bankovní spojení: XXXXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 27551
Tel: XXXXX
E-mail: XXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D600170084 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 78.431,25 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 - Oprava přelivné plochy	78.431,25 Kč
VON	0,00 Kč
CELKEM	78.431,25 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 11 965,80 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
SO 01 - Oprava přelivné plochy	- 11.965,80 Kč
VON	0,00 Kč
CELKEM	- 11.965,80 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 29. 6. 2018**

Čl. 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5. 1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 9. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 806.431,- Kč,

slovy: osmsetšesttisícčtyřistatřicetjedna korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5. 1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 9. 2017 a specifikacemi ve změnovém listu č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 872.896,45 Kč,

slovy: osmsetsedmdesátdvatisíc osmsetdevadesát šest korun českých čtyřicetpět haléřů bez DPH.

Stávající text:

5. 2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

VD Jaroměř II – Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu

111170059

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5. 2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31. 12. 2017 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec schválené projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ), které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční. Dodatečně požadované a též nerealizované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce:

SO 1 - Oprava přelivné plochy

V rámci provádění prací došlo při odbourávání betonové konstrukce jezu k zjištění kaverny v tělese této konstrukce o celkovém objemu 17,63 m³. Z důvodu zajištění stability konstrukce jezu bude tento prostor vyplněn betonovou mrazuvzdornou směsí C 25/30 XF 3.

Výše uvedenými pracemi dojde k zajištění stability konstrukce jezu a tím bude celé vodní dílo, které je nedílnou součástí protipovodňové ochrany města Jaroměř, v bezpečném a provozuschopném stavu.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly na dodatečných pracích a dodávkách.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Ke změně termínu bylo přikročeno z důvodu provádění činností uvedených v odstavci *Zdůvodnění změny ceny díla*, které jsou spojeny s nutnými technologickými přestávkami a dále s ohledem na předpokládané budoucí klimatické podmínky (teploty pod bodem mrazu), které by měly negativní vliv na kvalitu prováděných prací (pokládka kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním cementovou maltou).

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D600170084 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele
V Číbuži dne

.....
XXXXXX XXXXX
ředitel závodu

.....
Pavel Štefan
jednatel

VD Jaroměř II – Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu

111170059