

**DODATEK č. 1/2017**

ke smlouvě č. objednatele 03PU-001486, č. zhotovitele S18-033-0063
ze dne 10.8.2017

(I/42 Brno – ul. Hladíkova – oprava krytu vozovky,
ISPROFIN: 500 111 0007)

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR,**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí PÚ
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
zastoupený: vedoucím odštěpného závodu
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech technických: , na základě plné moci
autorizovaná osoba,
stavbyvedoucí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

V identifikačních údajích zhotovitele dochází k následující změně:

kontaktní osoba ve věcech technických: , autorizovaná osoba,
stavbyvedoucí
vedoucí stavby

V textu smlouvy se mění termín pro uvedení do provozu takto:

- **původní znění:** sekce 2: do 3 měsíců od Data zahájení prací na této sekci
oznámeného dle Pod-článku 1.1.7, nejpozději do 12/2018
- **nové znění:** sekce 2: do 5 měsíců od Data zahájení prací na této sekci
oznámeného dle Pod-článku 1.1.7, nejpozději do 12/2018

V textu smlouvy se mění rozsah jednotlivých sekcí takto:

- **původní znění:** sekce 1: SO 101 Komunikace vyjma km 13,025 – 13,305
sekce 2: SO 101 Komunikace km 13,025 – 13,305

- nové znění:

sekce 1: SO 101 Komunikace km 12,445 – 12,825

sekce 2: SO 101 Komunikace km 12,825 – 13,362

Zdůvodnění:

Ke změnám dochází z důvodu koordinace nutných dopravních omezení další stavby jiného investora (DPmB, stavba Křenová) v dané lokalitě, na základě kterých bylo nutné:

- upravit rozsah obou sekcí (viz úprava textu „rozsah jednotlivých sekcí“ tohoto dodatku). Celková délka realizovaného úseku zůstává beze změny.
- upravit lhůtu realizace sekce 2 z důvodu prodloužení její délky (viz úprava textu „termín pro uvedení do provozu“ tohoto dodatku). Jedná se pouze o změnu dílčího termínu – sekce 2 - v částečném plnění.

Tímto dodatkem nedochází ke změně Ceny stavby a Doby pro dokončení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PU-001486 (objednatele) a S18-033-0063 (zhotovitele).

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 10 -11- 2017

Za zhotovitele:

V Brně dne08.-11- 2017

ředitel Závodu Brno

na základě plné moci

08 -11- 2017