

DODATEK č. 2

k objednávce č. objednatele 22-00578/11, ze dne 23.1.2012 ve znění Dodatku č.1/2012
„D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná Zajištění vyvážení majetku ŘSD ČR na organizace
SSMSK, ZVHS, stavba 4707“
ISPROFIN: 3272441014 (3272421002)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná : ředitelka Závodu Brno, Šumavská 33,
602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: qdq services, s.r.o.
Bílovecká 1162/167
747 06 Opava
zastoupený: jednatel
IČ: 26878313
DIČ: CZ26878313

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2 ve znění:

V textu smlouvy se mění termín dokončení takto:

- původní znění:	ukončení plnění:	25.11.2013
- nové znění:	ukončení plnění:	25.11.2015

K této změně dochází z důvodu:

Vlivem Komplexních pozemkových úprav prováděných v průběhu roku 2013 v souvislosti se stavbou D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná, bude nutné prověřit a přepracovat podklady pro vyvedení majetku ŘSD ČR na budoucí správce (grafické a tabulkové podklady).

Dále v průběhu zajišťování podkladů k Rozhodnutí o nepotřebnosti předmětného majetku bylo zjištěno, že některé z pozemků pod vyváženími stavebními objekty byly v rámci majetkoprávní přípravy před stavbou od budoucího majetkového správce vykoupeny, tudíž takové pozemky nelze darovat nebo bezúplatně převést na tohoto správce.

Je nutné jednat o zpětném prodeji těchto pozemků nebo o finančním vyrovnání mezi ŘSD ČR a budoucím majetkovým správcem.

Jedná se o složitý a časově náročný proces a z těchto důvodů je nutné provést změnu termínu ukončení plnění této objednávky. Zakázku lze odevzdat před termínem plnění.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí objednávky č. 22-00578/11.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 22. 11. 2013
V Brně dne

Za dodavatele: 18. 11. 2013
V Opavě dne

ředitelka Závodu Brno

jednatel společnosti qdq services, s.r.o.